



ACTA DE TERMINACIÓN Y LIQUIDACIÓN DE CONTRATO

Versión: 1

Fecha: Julio 25 de 2018

Código: GAL F30

CONTRATO No.:	009 de 2015
CONTRATANTE:	Empresa de Servicios Públicos de Chía – EMSERCHÍA E.S.P.
CONTRATISTA:	UNIÓN TEMPORAL CALLE 29 - R/L FERNANDO RICO CARRANZA
IDENTIFICACIÓN:	NIT: 900.909.828-9
CLASE DE CONTRATO:	CONTRATO DE OBRA
OBJETO:	CONSTRUCCIÓN DEL COLECTOR DE AGUAS LLUVIAS CALLE 29 DEL MUNICIPIO DE CHÍA
No. CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD:	2015000555 DE 19/10/2015; 2018000177 DE 12/03/2018; 2018000596 DE 31/10/2018
Nº REGISTRO PRESUPUESTAL:	2015000656 DE 19/11/2015; 2018000118 DE 12/03/2018; 2018000594 DE 04/10/2018
VALOR INICIAL DEL CONTRATO:	CINCO MIL CIENTO ONCE MILLONES DOSCIENTOS OCHENTA Y UN MIL QUINIENTOS SETENTA Y NUEVE PESOS CON TREINTA Y DOS CENTAVOS (\$ 5.111.281.579,32)
PLAZO INICIAL:	SEIS (6) MESES
FECHA DE CONTRATO:	19 DE NOVIEMBRE DE 2015
FECHA DE INICIACIÓN:	10 DE DICIEMBRE DE 2015
FECHA TERMINACIÓN INICIAL	09 DE JUNIO DE 2016
ACTA DE SUSPENSIÓN No.1	15 DE DICIEMBRE DE 2015
PLAZO SUSPENSIÓN No. 1	45 DÍAS
ACTA DE REINICIO No. 1	30 DE ENERO DE 2016
NUEVA FECHA TERMINACIÓN	25 DE JULIO DE 2016
ACTA DE SUSPENSIÓN No.2	6 DE MAYO DE 2016
PLAZO SUSPENSIÓN No. 2	30 DÍAS
ACTA DE AMPLIACIÓN No. 1 SUSPENSIÓN No. 2	03 DE JUNIO DE 2016
PLAZO AMPLIACIÓN No. 1 DE LA SUSPENSIÓN No. 2:	45 DÍAS
ACTA DE AMPLIACIÓN DE No. 2 SUSPENSIÓN No. 2	19 DE AGOSTO DE 2016
PLAZO AMPLIACIÓN No. 2 DE LA SUSPENSIÓN No. 2:	60 DÍAS
ACTA DE AMPLIACIÓN DE No. 3 SUSPENSIÓN No. 2	21 DE SEPTIEMBRE DE 2016
PLAZO AMPLIACIÓN No. 3 DE LA SUSPENSIÓN No. 2:	90 DÍAS
ACTA DE AMPLIACIÓN DE No. 4 SUSPENSIÓN No. 2	19 DE DICIEMBRE DE 2016
PLAZO AMPLIACIÓN No. 4 DE LA SUSPENSIÓN No. 2:	45 DÍAS
ACTA DE REINICIO No. 2	2 DE FEBRERO DE 2017
NUEVA FECHA TERMINACIÓN	21 ABRIL DE 2017
OTROSÍ No. 1 - MODIFICATORIO	9 DE FEBRERO DE 2017
	MODIFICATORIO AL CONTRATO DE OBRA
ACTA DE SUSPENSIÓN No. 3	15 DE FEBRERO DE 2017
PLAZO DE LA SUSPENSIÓN No. 3:	30 DÍAS



ACTA DE TERMINACIÓN Y LIQUIDACIÓN DE CONTRATO

Versión: 2

Fecha: Julio 25 de 2018

Código: GAL F30

ACTA DE AMPLIACIÓN DE No. 1 SUSPENSIÓN No. 3	15 DE MARZO DE 2017
PLAZO AMPLIACIÓN No. 1 DE LA SUSPENSIÓN No. 3:	45 DÍAS
ACTA DE AMPLIACIÓN DE No. 2 SUSPENSIÓN No. 3	29 DE ABRIL DE 2017
PLAZO AMPLIACIÓN No. 2 DE LA SUSPENSIÓN No. 3:	30 DÍAS
ACTA DE REINICIO No. 3	26 DE MAYO DE 2017
NUEVA FECHA TERMINACIÓN	30 DE JULIO DE 2017
ACTAS SUSPENSIÓN No. 4	24 DE JULIO DE 2017
PLAZO DE LA SUSPENSIÓN No. 4:	15 DÍAS
ACTA DE REINICIO No. 4	8 DE AGOSTO DE 2017
NUEVA FECHA TERMINACIÓN	13 DE AGOSTO DE 2017
OTROSÍ No. 2 – PRORROGA No. 1 Y MODIFICATORIA	11 DE AGOSTO DE 2017
	PRORROGA No. 1 POR 3 MESES
	MODIFICATORIA AL CONTRATO DE OBRA
OTROSÍ No. 3 – PRORROGA No. 2	10 DE NOVIEMBRE DE 2017
	PRORROGA No. 2 POR 2 MESES
OTROSÍ No. 4 – PRORROGA No. 3	12 DE ENERO DE 2018
	PRORROGA No. 3 POR 2 MESES
OTROSÍ No. 5 – PRORROGA No. 4 Y ADICIÓN No. 1	12 DE MARZO DE 2018
	PRORROGA No. 4 POR 3 MESES Y 13 DÍAS
	ADICIÓN EN VALOR \$ 1.112.900.137,00
CESIÓN DEL CONTRATO DE OBRA No. 009-2015	01 DE JUNIO DE 2018
OTROSÍ No. 6 – PRORROGA No. 5	25 DE JUNIO DE 2018
	PRORROGA No. 5 POR 4 MESES
OTROSÍ No. 7 – PRORROGA No. 6 Y ADICIÓN No. 2	4 DE OCTUBRE DE 2018
	PRORROGA No. 6 POR 2 MESES
	ADICIÓN EN VALOR \$ 2.575.113.068,25
VALOR FINAL DEL CONTRATO	OCHO MIL SETECIENTOS NOVENTA Y NUEVE MILLONES DOSCIENTOS NOVENTA Y CUATRO MIL SETECIENTOS OCHENTA Y CUATRO PESOS CON CINCUENTA Y SIETE CENTAVOS. (\$ 8.799.294.784,57)
VALOR EJECUTADO DEL CONTRATO	OCHO MIL SETECIENTOS VEINTI DOS MILLONES CIENTO DIECISIETE MIL SEISCIENTOS SIETE PESOS CON CINCUENTA Y SIETE CENTAVOS (\$ 8.722.117.607,57)
FECHA DE TERMINACIÓN:	24 DE DICIEMBRE DE 2018
SUPERVISOR:	DERLY ROCÍO AYALA RAMÍREZ
	DEL 26/11/2015 al 18/07/2016
	NAYDA ROMERO BUITRAGO
	DEL 19/07/2016 al 22/11/2016



ACTA DE TERMINACIÓN Y LIQUIDACIÓN DE CONTRATO

Versión: 2

Fecha: Julio 25 de 2018

Código: GAL F30

NUMERO DE PAGOS	FECHA DE PAGO	VALOR CUENTA DE COBRO	SALDO	% DE PAGO
Pago No. 01	18 de marzo 2016	\$2,502,374,688.00	\$6,296,920,096.57	28.44%
Pago No. 02	27 de mayo 2016	\$363,161,365.00	\$5,933,758,731.57	32.57%
Pago No. 03	31 de agosto de 2016	\$304,752,647.00	\$5,629,006,084.57	36.03%
Pago No. 04	12 de diciembre de 2017	\$308,808,581.90	\$5,320,197,502.67	39.54%
Pago No. 05	21 de febrero de 2018	\$844,962,383.00	\$4,475,235,119.67	49.14%
Pago No. 06	08 de junio de 2018	\$653,990,301.00	\$3,821,244,818.67	56.57%
Pago No. 07 – 1	13 de Julio de 2018	\$133,231,613.42	\$3,688,013,205.25	58.09%
Pago No. 07 – 2	13 de Julio de 2018	\$225,548,393.75	\$3,462,464,811.50	60.65%
Pago No. 08	13 de agosto de 2018	\$264,621,754.00	\$3,197,843,057.50	63.66%
Pago No. 09	5 de octubre de 2018	\$418,078,411.23	\$2,779,764,646.27	68.41%
Pago No. 10	15 noviembre de 2018	\$1,441,511,282.00	\$1,338,253,364.27	84.79%
Pago No. 11	17 diciembre de 2018	\$441,012,073.00	\$897,241,291.27	89.80%
VALOR TOTAL CANCELADO			\$ 7,902,053,493.3	
Pago No. 12	Pago contra Liquidación	\$ 820,064,114,27	\$0	10.20%
VALOR TOTAL DEL CONTRATO			\$ 8,722,117,607,57	
VALOR LIBERADO (Ver Cuadro Relación)			\$ 77,177,177.00	
VALOR FINAL A CANCELAR CONTRA LIQUIDACIÓN			\$ 820,064,114,27	

CUADRO RELACIÓN DESCUENTO

CANTIDADES RECIBIDAS CESION CONTRATO 1 JUNIO DE 2018					
ÍTEM	DESCRIPCIÓN	CANT	UND	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
4.1.17	TUBERÍA GRP DIÁMETRO 1500 MM PN6-SN 2500 INCL. UNIÓN	84.00	ML	\$ 1,358,777.00	\$ 114,137,268.00
4.1.18	TUBERÍA GRP DIÁMETRO 1600 MM PN6-SN 2500 INCL. UNIÓN	375.00	ML	\$ 1,463,708.00	\$ 548,890,500.00
4.1.19	TUBERÍA GRP DIÁMETRO 1700 MM PN6-SN 2500 INCL. UNIÓN	756.00	ML	\$ 1,600,263.76	\$ 1,209,799,402.56
TOTAL		1215.00	ML		

CANTIDADES FINALES EJECUTADAS A 31 DICIEMBRE DE 2018					
ÍTEM	DESCRIPCIÓN	CANT	UND	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
4.2.7	INSTALACIÓN TUBERÍA PLÁSTICA DIÁMETRO 1400 MM A 1500 MM	60.00	ML	\$ 54,197.00	\$ 3,251,820.00
4.2.8	INSTALACIÓN TUBERÍA PLASTICA DIÁMETRO 1500 MM A 1700 MM	1113.00	ML	\$ 69,644.00	\$ 77,513,772.00
TOTAL		1173.00	ML		

CANTIDADES FINALES EJECUTADAS A 31 DICIEMBRE DE 2018					
ÍTEM	DESCRIPCIÓN	CANT	UND	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
4.1.17	TUBERÍA GRP DIÁMETRO 1500 MM PN6-SN 2500 INCL. UNIÓN	60.00	ML	\$ 1,358,777.00	\$ 81,526,620.00
4.1.18	TUBERÍA GRP DIÁMETRO 1600 MM PN6-SN 2500 INCL. UNIÓN	360.00	ML	\$ 1,463,708.00	\$ 526,934,880.00
4.1.19	TUBERÍA GRP DIÁMETRO 1700 MM PN6-SN 2500 INCL. UNIÓN	753.00	ML	\$ 1,600,263.76	\$ 1,204,998,611.28
TOTAL		1173.00	ML		

VALOR A DESCONTAR POR LA ENTIDAD					
ÍTEM	DESCRIPCIÓN	CANT	UND	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
4.1.17	TUBERÍA GRP DIÁMETRO 1500 MM PN6-SN 2500 INCL. UNIÓN	24.00	ML	\$ 1,358,777.00	\$ 32,610,648.00

4.1.18	TUBERÍA GRP DIÁMETRO 1600 MM PN6-SN 2500 INCL. UNIÓN	15.00	ML	\$ 1,463,708.00	\$ 21,955,620.00
4.1.19	TUBERÍA GRP DIÁMETRO 1700 MM PN6-SN 2500 INCL. UNIÓN	3.00	ML	\$ 1,600,263.76	\$ 4,800,791.00
TOTAL		42.00	ML	SUBTOTAL	\$ 59,367,059.00
			24%	ADMINISTRACIÓN	\$ 14,248,094.00
			1%	IMPREVISTOS	\$ 593,671.00
			5%	UTILIDAD	\$ 2,968,353.00
VALOR TOTAL A DESCONTAR: SETENTA Y SIETE MILLONES CIENTO SETENTA Y SIETE MIL CIENTO SETENTA Y SIETE PESOS M/CTE.					\$ 77,177,177.00

Las garantías que amparan el contrato a la fecha son las siguientes:

COMPAÑÍA DE SEGUROS	RIESGO	PÓLIZA No.	VIGENCIA		VALOR ASEGURADO
			DESDE	HASTA	
Suramericana	Calidad y Correcto Funcionamiento de los Bienes y Equipos Suministrados	1470603-0	04-10-2018	24-12-2021	\$ 879.929.478,46
Suramericana	Cumplimiento Del Contrato	1470603-0	04-10-2018	24-04-2019	\$ 2.639.788.435,37
Suramericana	Estabilidad De La Obra	1470603-0	31-12-2018	31-12-2023	\$ 2.639.788.435,37
Suramericana	Pago De Salarios Y Prestaciones Sociales E Indemnizaciones Laborales	1470603-0	04-10-2018	24-12-2021	\$ 1.759.858.956,91

Como constancia y con fundamento en el informe rendido por el supervisor del contrato, las partes se declaran a paz y salvo por todo concepto y proceden a la firma de la presente acta bajo la responsabilidad expresa de los que intervienen en ella, quedando de esta manera liquidado el Contrato de Obra No. 009-2015 a los **VEINTISIETE (27)** días, del mes de **FEBRERO** del año dos mil diecinueve (**2019**).


El Supervisor del Contrato certifica el recibo a satisfacción del objeto contractual y el contratista manifiesta que la Empresa de Servicios Públicos de Chía **EMSERCHÍA E.S.P.**, cumplió con las obligaciones contractuales y, por tanto, renuncia a toda acción, reclamación o demanda en relación con el contrato y la presente liquidación.

Contratante:




FIRMA DEL GERENTE EMSERCHIA E.S.P.
NOMBRE: JAIRO PINZÓN GUERRA

Supervisor:



FIRMA DEL SUPERVISOR
NOMBRE SUPERVISOR: INGE NELSON AUGUSTO PLATA
C.C.:
CARGO: SUPERVISOR

Contratista:



FIRMA DEL CONTRATISTA
NOMBRE FERNANDO RICO CARRANZA
C.C.: 86.039.369 Villavicencio - Meta
CARGO: R/L UNIÓN TEMPORAL CALLE 29

Interventor:



FIRMA DEL INTERVENTOR
NOMBRE JORGE ADELMO DÍAZ SARMIENTO
C.C.:
CARGO: R/L CONSORCIO TERMINACIÓN INTERVENTORÍA CALLE 29