

CONTROL PERSONAL EN OBRA

RELACION PERSONAL - UNION TEMPORAL CALLE 29


No.	APELLIDO	NOMBRE	C.C.	CARGO	EPS	AFP	ARL
1	ALFEREZ VELASQUES	MIYER ESNEIDER	1,121,396,235	OFICIAL	CAJACOP	PORVENIR	SURA
2	ALFONSO GUEVARA	LAURA CRISTINA	1,049,626,418	ING. AUXILIAR	MEDIMAS	PROTECCION	SURA
3	ARIZA PEREZ	HENRY	13,958,747	OFICIAL	COMPARTA	PROTECCION	SURA
4	ARTEAGA	ELVIS	911,431,308,051,994	AYUDANTE	SANITAS	PROTECCION	SURA
5	ESCOBAR	WILSON	97,613,303	AYUDANTE	NUEVA EPS	PORVENIR	SURA
6	GONZALES	EDWAR	810,015,321,101,985	AYUDANTE	SALUD TOTAL	PROTECCION	SURA
7	GUTIERREZ FORRERO	BRAHAN NICOLAS	1,121,396,468	AYUDANTE	MEDIMAS	PORVENIR	SURA
8	HERNANDEZ RUIZ	DIEGO	809,292,407,011,983	AYUDANTE	MEDIMAS	PORVENIR	SURA
9	HERRERA TOCORA	EDWIN JOSE	86,067,880	OPERADOR	MEDIMAS	COLPENSIONES	SURA
10	MAHECHA MARTINEZ	JOSE LIBARNO	1,121,396,402	AYUDANTE	CAJACOP	PORVENIR	SURA
11	MEJIA ROMERO	JEYSON FELIPE	1,122,130,851	ING. AUXILIAR	MEDIMAS	PORVENIR	SURA
12	QUIROZ VILLANUEVA	MELQUISEDEC	86,066,295	MAESTRO G.	SALUD TOTAL	COLPENSIONES	SURA
13	RIOS TUNJANO	RUSBELL	1,121,891,618	AYUDANTE	MEDIMAS	PORVENIR	SURA
14	ROJAS	DENNYS RAFAEL	932,179,402,061,967	AYUDANTE	COMPENSAR	PROTECCION	SURA
15	SIERRA MENDIETA	LUIS GENERO	6,013,727	AYUDANTE	NUEVA EPS	PROTECCION	SURA
16	TUNJANO	EDWAR	1,006,736,676	AYUDANTE	COOMEVA	PROTECCION	SURA
17	VALOR	JAMES	79,479,074	AYUDANTE	FAMISANAR	PORVENIR	SURA
18	VELASQUE	ALVARO	17,180,907	AYUDANTE	COLSUBSIDIO	COLPENSIONES	SURA
20	BENITEZ CAMPO	JURIETH STEFANIE	1,121,859,633	ING. RDTE	FAMISANAR	PORVENIR	POSITIVA



CONTROL EQUIPOS EN OBRA

CONTROL ESTADO DEL TIEMPO

ACTAS DE COMITÉ SUPERVISIÓN - OBRA



ACTA DE REUNIÓN

Version 1

Fecha: Junio 25 de 2018

Código DES F10

Fecha:	07/06/2016	Tipo de Reunión:			
Hora Inicio:	10:00 AM.	Gerencial/Directiva	Operativa	☐	Técnica
Hora Finalización:		Administrativa	Comités	☒	Externa
Responsable de la Reunión:	Nombre: Ing Nelson A. Plata.		Cargo: Supervisor.		

Objetivo Reunión: Seguimiento al Control de Obra N° 009 de 2015

TEMAS TRATADOS

1. Ver desarrollo del Acta
- 2.
- 3.
- 4.
- 5.
- 6.
- 7.
- 8.
- 9.
- 10.

DESARROLLO

Se inicia comite de obra en las instalaciones de la empresa de servicios públicos "Emserchra", se realiza la presentación del Nuevo representante legal Fernando Rico Carranza, e integrantes de la Unión Temporal Calle 29, se informa a los contratistas que el señor Ing. Nelson A. Plata - Director Operativo de Emserchra sera el supervisor del contrato de Obra No 004 de 2015, se socializa las actividades que a la fecha se encuentran ejecutando la unión temporal, como son las actividades de mayor trascendencia y complejidad como la excavación mecanica e instalación de la tubería Pluvial, el señor Fernando Rico R/L de la Unión Temporal Calle 29, menciona que hará un analisis economico para determinar el alcance del proyecto con su nuevo equipo de trabajo. El Ing. Nelson Plata - Supervisor solicita a la



emserchia

ACTA DE REUNIÓN


Versión: 1

Fecha: Junio 25 de 2018

Código: DES F10

DESARROLLO

Unión Temporal calle 29, presentar los correspondientes hojas de vida de los profesionales que prestarán sus servicios al proyecto, esto con el fin de determinar la idoneidad y experiencia del equipo de trabajo, seguidamente se procede a realizar un recorrido en obra con los presentes para evidenciar los trabajos y la complejidad de los mismos.





ACTA DE REUNIÓN

Versión: 1

Fecha: Junio 25 de 2018

Código: DES F10

DESARROLLO

COMPROMISOS

RESPONSABLE

PLAZO DE EJECUCIÓN

1-	Entrega Hoja de Vida personal Profesional	U.T. Calle 29	8 días
2-			11/06/2018
3-			
4-			
5-			
6-			
7-			
8-			
9-			
10-			

Seguimiento a Compromisos Reunión Anterior:

COMPROMISOS

RESPONSABLE

ESTADO DEL COMPROMISO

1-			
2-			
3-			
4-			
5-			
6-			
7-			
8-			
9-			
10-			



Version 1

Fecha: Junio 25 de 2018

Código: DES F10

Convocados / Asistentes:

[illegible]

ANEXOS

- ### 1- Listado de Asistencia

2. Ing. Nelson A. Plata

3. Fernando Rico Carranza.

- 4-

- 5

ACTA ELABORADA POR:

Cargo:

ACTA REVISADA POR:

Cargo:

EN CONSTANCIA FIRMAN:

- 1-
Nombre: Ing. Nelson A. Plata
Cargo: Supervisor

- 3
Nombre: Ing. ~~Wendy~~ ~~Deniz~~
Cargo: Ing. ~~Residente~~ Obra.

2. Fernando Rico Carranza
Rta Unión Temporal Calle 29.

4. _____



ACTA DE REUNIÓN

Versión: 1

Fecha: Junio 25 de 2018

Código: DES F10

Fecha:	14/06/2018	Tipo de Reunión:			
Hora Inicio:	10:00 AM	Gerencial/Directiva	Operativa	Técnica	
Hora Finalización:		Administrativa	Comités	☒ Externa	
Responsable de la Reunión:	Nombre: Ing. Nelson A. Plata.		Cargo: Supervisor.		
Objetivo Reunión: Seguimiento al Contrato de Obra No. 009 de 2015					

TEMAS TRATADOS

1. Desarrollo de Acta.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

10.

DESARROLLO

Se inicia comité de obra a las 10:00 AM, en las instalaciones de la Empresa de servicios Públicos "Emserchía", toma la palabra el Señor Ing. Fernando Rico donde mediante oficio hace entrega de los carpetas de la hojas de vida de los profesionales que están efectuando trabajos en el contrato No. 009 de 2015, de igual manera el Ing. Nelson Plata hace mención que recibe la información y menciona que hará revisión correspondiente de las hojas de vida entregadas para su respectiva aprobación. De igual manera el señor Fernando Rico, en compañía de la Ingeniera residente de Obra Jurieth Benitez hace referencia de la entrega de el Balance de obra, donde se evidencia el análisis económico del contrato y su alcance real con el presupuesto aprobado hasta la



ACTA DE REUNIÓN

Versión: 1


Fecha: Junio 25 de 2018

Código: DES F10

DESARROLLO

fecha, por lo cual el Ing. Neloán Plata - supervisor menciona que hará revisión correspondiente de la información entregada. Seguidamente la Ing. Jurieth hace mención de los procesos constructivos de la Obra y la gran complejidad para realizar las actividades de excavación mecánica e instalación de la tubería pluvial, teniendo en cuenta que paralelamente a la excavación se encuentra la red de gas natural de diámetro de 20" "RED MADRE" por lo cual dificulta la actividades y por ende genera atrasos, debido a que se debe tener mucha precaución, debido a que una mala actividad puede generar rotura de la red de gas en mención, situación que no se puede generar teniendo en cuenta la magnitud del riesgo. Por lo tanto el Ing. Neloán Plata solicita realizar las actividades con la mayor precaución posible para no generar daño alguno.

El Ingeniero Fernando Rico manifiesta que se hace necesario disponer el material proveniente de la excavación en sitios autorizados y avalados por la autoridad ambiental.





emserchia

ACTA DE REUNIÓN

Versión: 1

Fecha: Junio 25 de 2018

Código: DES F10

DESARROLLO

COMPROMISOS

RESPONSABLE

PLAZO DE EJECUCIÓN

1-	Seguir con el ritmo de trabajo en Obra	U.T. Calle 29	
2-			
3-			
4-			
5-			
6-			
7-			
8-			
9-			
10-			


Seguimiento a Compromisos Reunión Anterior:

COMPROMISOS

RESPONSABLE

ESTADO DEL COMPROMISO

1-	Entrega Hojas de Vida	U.T. Calle 29	Entregado
2-			
3-			
4-			
5-			
6-			
7-			
8-			
9-			
10-			



ACTA DE REUNIÓN

Version 1

Fecha: Junio 25 de 2013

Código: DES F10

Convocados / Asistentes:

[illegible]

ANEXOS

- ### 1- Listado de Asistencia

2. Ing. Nelson Plata

- 3 Fernando Rigo Carreñza

4. Ing. Juneth Benitez.

- 5

ACTA ELABORADA POR:

Cargo:

ACTA REVISADA POR:

Cargo:

EN CONSTANCIA FIRMAN:

1. Nombre: Ing. Nelson Plata
Cargo: Jefe de Oficina
3. Nombre: Ing. Daniel Benitez
Cargo: Residente Obra

2. Fernando Rico Carretera.
R/C Union Temporal Calle 29



ACTA DE REUNIÓN

Versión: 1

Fecha: Junio 25 de 2018

Código: DES F10

Fecha:	21/06/2018	Tipo de Reunión:			
Hora Inicio:	9:30 AM	Gerencial/Directiva	Operativa	Técnica	
Hora Finalización:		Administrativa	Comités	☒ Externa	
Responsable de la Reunión:	Nombre: Ing. Nelson A. Plata.		Cargo:		

Objetivo Reunión: Seguimiento al Contrato de Obra No. 009 de 2015

TEMAS TRATADOS

1. Desarrollo Acta

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

10.

DESARROLLO

Se inicia comité de Obra siendo las 9:30 am, se hace recorrido en obra y posteriormente se instala el comité en el campamento con la presencia del Ing. Nelson Plata, el señor Fernando Rico Carranza, y la Ing. Jureth Benitez residente de Obra, el señor Fernando Rico R/L de la Unión Temporal Calle 29, hace referencia al oficio radicado el día 19 de Junio del año en curso, donde hace referencia a una solicitud de adición en tiempo y en valor al contrato de Obra No. 009 de 2015, teniendo en cuenta que durante el proceso de ejecución de las actividades de excavación mecánica se presentan constantes derrumbes o deslizamiento de las paredes de la zona de excavación a pesar de que se encuentra con entibado metálico, por ende se evidencia un constante aumento en las secciones de excavación, triturodo para coma y ataque de la



ACTA DE REUNIÓN

Versión: 1

Fecha: Junio 25 de 2018

Código: DES F10

DESARROLLO

hubería y de igual manera aumenta en el relleno con material de Riebo compactado, además las fuertes lluvias que se vienen presentando en el Municipio han dificultado las actividades por lo cual se genera atrasos, evidenciando esto se solicitó una prórroga al contrato de Obra N. 09 de 2015, por un tiempo de cuatro (4) meses, seguidamente una adición presupuestal al contrato, para seguidamente una adición presupuestal al contrato, para poder ejecutar las actividades a plenitud teniendo en cuenta las dificultades que se vienen presentando en Obra, generando mayores cantidades las cuales no se tenían contempladas.

COMPROMISOS	RESPONSABLE	PLAZO DE EJECUCIÓN
1- Mejorar las condiciones de Entubado U.T. Calle 29.		
2- en el presupuesto de obra y ser necesario para la ejecución		
3- del proyecto. El Ing. Nelson Plata menciona que se analizará		
4- todas las situaciones expuestas y presentadas en el		
5- oficio de la fecha y dar la correspondiente respuesta.		
6-		
7-		
8-		
9-		
10-		

Seguimiento a Compromisos Reunión Anterior:

COMPROMISOS	RESPONSABLE	ESTADO DEL COMPROMISO
1-		
2-		
3-		
4-		
5-		
6-		
7-		
8-		
9-		
10-		



ACTA DE REUNIÓN

Versión: 1

Fecha: Junio 25 de 2018

Código: DES F10

Convocados/Asistentes:

NOMBRE	CARGO - DEPENDENCIA	ASISTIO	
		SI	NO
Ing. Nelson Plata	Supervisor "Emserchía"	X	
Fernando Rico Contreras	U.T. Calle 29	X	
Ing. Janelh Benitez	Residente Obra	X	

ANEXOS

1- Listado de Asistencia:

2- Ing. Nelson Plata

3- Fernando Rico

4- Ing. Janelh Benitez

5-

ACTA ELABORADA POR:

Cargo:

ACTA REVISADA POR:

Cargo:

EN CONSTANCIA FIRMAN:

1- Nombre: Ing. Nelson Plata

Cargo: Supervisor

3- Nombre: Ing. Janelh Benitez

Cargo: Ing. Residente Obra

2- Fernando Rico Contreras
R/L Union Temporal Calle 29

4-



ACTA DE REUNIÓN

Versión: 1

Fecha: Junio 25 de 2018

Código: DES F10

Fecha:	28/06/2018	Tipo de Reunión:			
Hora Inicio:	10:10 AM	Gerencial/Directiva	Operativa	Técnica	
Hora Finalización:		Administrativa	Comités	☒ Externa	
Responsable de la Reunión:	Nombre: Ing. Nelson A. Plata	Cargo: Supervisor			

Objetivo Reunión: Seguimiento al Contrato de Obra No. 009 de 2015

TEMAS TRATADOS

1. Ver desarrollo del Acta

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

10.


DESARROLLO

Se inicia comité en obra a las 10:10 am con recorrido en obra y posterior instalación en el campamento, hace presencia el Ing. Nelson A. Plata Supervisor por parte de la empresa de servicios públicos de Chía; Fernando Rico Comanza, representante legal de la Unión Temporal Calle 29; Ing. Jureth Benítez residente de obra, el Ing. Nelson hace referencia al oficio radicado el 19 de Junio, que plasma en su contenido una solicitud de adición en tiempo y valor, menciona que el día 25 de Junio se viabilizó y por ende el otro si No. 6 en el cual se adiciona en tiempo el contrato de obra No. 009 de 2015 por cuatro (4) meses, de igual forma hace referencia que la adición presupuesta no fue avalada teniendo en cuenta que se debe presentar un análisis más detallado de la información suministrada y de igual manera se debe proceder con unos tiempos y solici-

DESARROLLO

trabaja administrativas de acuerdo a las normatividades de la ley. De igual manera se solicita a la Unión Temporal realizar la entrega de la nueva reprogramación de Obra de acuerdo a la nueva fecha terminación. El señor Fernando Rico menciona nuevamente que se hace indispensable continuar los procesos administrativos para la adición presupuestal y poder cumplir con el alcance del proyecto.

El Ing. Nelson Plato manifiesta realizar las excavaciones mecánicas con las mejores condiciones de seguridad y constructivas a lo cual la Ing. Jueith manifiesta que esta actividad se está realizando con las mejores especificaciones técnicas constructivas posibles.





ACTA DE REUNIÓN

Versión: 1

Fecha: Junio 25 de 2018

Código: DES F10

DESARROLLO

COMPROMISOS

RESPONSABLE

PLAZO DE EJECUCIÓN

1-	Entrega Reprogramación Obra.	UT calle 29	05/07/2018
2-	Mejor Señalización Obra	UT calle 29	
3-			
4-			
5-			
6-			
7-			
8-			
9-			
10-			

Seguimiento a Compromisos Reunión Anterior:

COMPROMISOS

RESPONSABLE

ESTADO DEL COMPROMISO

1-	Seguir con Avance Obra	UT calle 29	Avance.
2-			
3-			
4-			
5-			
6-			
7-			
8-			
9-			
10-			



Version 1

Fecha: Junio 25 de 2018

Código DES F10

Convocados / Asistentes:

[illegible]

ANEXOS

- ### 1- Listado de Asistencia

2.

3

4.

5

ACTA ELABORADA POR:

Cargo:

ACTA REVISADA POR:

Cargo:

EN CONSTANCIA FIRMAN:

1- 

Nombre: Ing. ~~Norberto~~ Plata

Cargo: supervisor | | | 7

3 Ing. Yneth Berio

Nombre:

Cargo: Ing. Residente QDICI.

2. ~~_____~~

Fernando Rico C.

RL VI Calle 29



ACTA DE REUNIÓN

Versión: 1

Fecha: Junio 25 de 2018

Código: DES F10

Fecha: 05/07/2018

Hora Inicio:

10:00 AM

Hora Finalización:

Responsable de la Reunión:

Nombre:

Tipo de Reunión:

Gerencial/Directiva

Operativa

Técnica

Administrativa

Comités

☒ Externa

Cargo:

Objetivo Reunión: Seguimiento al contrato de obra No. 0091 - 2015

TEMAS TRATADOS

1. Desarrollo del Acta

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

10.

DESARROLLO

Se inicia comite de obra a las 10:05 AM, en las instalaciones de la empresa de servicios publicos de Chiriquí, la Ing. Jureth residente obra manifiesta que se vienen ejecutando actividades de amare de hierro para la cámara No. 12, sumideros laterales. De igual forma resalta que se vienen presentando constantes lluvias dificultando los trabajos de excavación mecánica, generando grande sobrecargas y por ende mayor excavación, mayor tráfago para cama y ataque de la tubería y relleno de material con rebase compactado. a lo cual el Ing. Nelson Plata menciona que se debe tomar constante nota diaria de la lluvias presentadas con el fin de tener un registro diario y acorde de las lluvias, de igual manera se hace entrega formal de la reprogramación de obra por parte de la Unión Temporal de acuerdo a los compromisos pactados.



ACTA DE REUNIÓN

Versión: 1

Fecha: Junio 25 de 2018

Código: DES F10

DESARROLLO


pasados, la Ing. Jureth hace referencia que durante la
luvia se generan Atrazos y bajo avance de obra.

1111

COMPROMISOS	RESPONSABLE	PLAZO DE EJECUCIÓN
1- Seguir Avance Obra	UT Calle 29	
2-		
3-		
4-		
5-		
6-		
7-		
8-		
9-		
10-		

Seguimiento a Compromisos Reunión Anterior:

COMPROMISOS	RESPONSABLE	ESTADO DEL COMPROMISO
1- Entrega Reprogramación Obra	UT Calle 29	OK
2-		
3-		
4-		
5-		
6-		
7-		
8-		
9-		
10-		



ACTA DE REUNIÓN

Version 1

Fecha: Junio 25 de 2018

Código: DES F10

Convocados / Asistentes:

[illegible]

ANEXOS

- ### 1- Listado de Asistencia

2-

3

4

5

ACTA ELABORADA POR:

Cargo:

ACTA REVISADA POR:

Cargo:

EN CONSTANCIA FIRMAN:

1-1

Nombre: Ing Nelson Pato.
Cargo: Supervisor

3.

Nombre: Ing. Juan Carlos Leal
Cargo: Ing. Residente Obra

2-

Fernando Rico C.
R/L UT. Calle 29.

4-

	ACTA DE REUNIÓN		Versión: 1
			Fecha: Junio 25 de 2018
			Código: DES F10

Fecha:	19/07/2018	Tipo de Reunión:			
Hora Inicio:	10:00 AM	Gerencial/Directiva	Operativa	Técnica	
Hora Finalización:		Administrativa	Comités	☒ Externa	
Responsable de la Reunión:	Nombre: Ing. Nelson A. Plata		Cargo: Supervisor.		

Objetivo Reunión: Seguimiento al Contrato de Obra No 009-2015

TEMAS TRATADOS	
1. Ver desarrollo Acta	
2.	
3.	
4.	
5.	
6.	
7.	
8.	
9.	
10.	

DESARROLLO

Se inicia comité de Obra a las 10:00 am en las instalaciones de la empresa de Servicios Públicos de Chira, la Ing. Jureth Benitez residente Obra, informa que en días anteriores hizo presencia funcionarios de la empresa de Telefonía Movistar, realizando recorrido y localizando las redes de fibra óptica, además se le informa que el Botadero ubicado en la autopista, presenta constantes cierres por lo cual se hace necesario realizar la disposición del material sobrante proveniente de la excavación al Botadero ubicado en Cocha a una distancia de 31,3 Km donde se menciona que se hace indispensable disponer el material en este punto para no detener las actividades en obra, debido a que se vienen desarrollando actividades con mucha lentitud debido a la complejidad de las excavaciones mecánicas ya que presentan sobre-orchas, debido a la

~



ACTA DE REUNIÓN


Versión: 1

Fecha: Junio 25 de 2018

Código: DES F10

DESARROLLO

debilidad de las paredes de la excavación, su alta plasticidad y su baja condición mecánica hace que se presente esta situación a la cual se presenta mayores cantidades de excavación mecánica y triturado para la coma y atraque de la tubería pluvial, mayor recebo compactado.





ACTA DE REUNIÓN

Versión: 1

Fecha: Junio 25 de 2018

Código: DES F10

DESARROLLO

COMPROMISOS

RESPONSABLE

PLAZO DE EJECUCIÓN

- 1- Seguir con Avance de Obra
- 2- Establecer un Plan de Contingencia
- 3- del Personal en excavación -
- 4- Trabajo en Alturas

UT Calle 29

UT Calle 29.

Seguimiento a Compromisos Reunión Anterior:

COMPROMISOS

RESPONSABLE

ESTADO DEL COMPROMISO

- 1-
- 2-
- 3-
- 4-
- 5-
- 6-
- 7-
- 8-
- 9-
- 10-



Version 1

Fecha: Junio 25 de 2018

Código: DES F10

Convocados / Asistentes:

[illegible]

ANEXOS

- ### 1. Listado de Asistencia

2.

3

4-

5

ACTA ELABORADA POR:

Cargo:

ACTA REVISADA POR:

Cargo:

EN CONSTANCIA FIRMAN:

1.

Nombre: Ing. Nelson Riquelme

Cargo:

11/13

3

Nombre: Ing. Chell Vento

Cargo:

• спонсор

2-

Franklin Ben Conroy

RE Union Temping Cl 29.

4.

	ACTA DE REUNIÓN	Versión: 1
		Fecha: Junio 25 de 2018
		Código: DES F10

Fecha:	26/07/2018	Tipo de Reunión:			
Hora Inicio:	10:30 AM	Gerencial/Directiva	Operativa	Técnica	
Hora Finalización:		Administrativa	Comités	☒ Externa	
Responsable de la Reunión:	Nombre: Ing. Nelson A. Plata	Cargo: Supervisor.			

Objetivo Reunión:	Seguimiento al Contrato de Obra No. 009-2015
-------------------	--

TEMAS TRATADOS
1. Ver Desarrollo Acta.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

DESARROLLO
Se inicia comité de Obra, se realiza recorrido del proyecto en ejecución e instalación del comité en el campamento de obra, hace presencia el Ing. Nelson Plata supervisor del contrato el Sr. Fernando Rico C, representante legal de la Unión Temporal Calle 29, Ing. Jheth Benitez residente de Obra, la Ing. Jheth hace referencia que se vienen adelantando actividades que se extienden hasta las 4:00 am con jornadas de trabajo de aproximadamente 48 horas, donde manifiesta la complejidad de los trabajos para realizar el cruce de la Carrera 9, teniendo en cuenta que en este punto se vienen adelantando y presentan varias redes de servicios públicos (gas, telefonía, acueducto), se están tomando todas la medidas técnicas constructivas posibles haciendo muy



ACTA DE REUNIÓN


Versión: 1

Fecha: Junio 25 de 2018

Código: DES F10

DESARROLLO

Lenta esta actividad, además se ha presentado rotura de la red de gas, de igual manera se vio la necesidad de emplear gruas para el manejo y seguridad de los postes de energía que se vieron afectados por los deslizamientos del terreno, por lo cual el Ing. Nelson Plata solicita mejorar las condiciones de seguridad en el trabajo, también en evidencia que se encuentra en Obra sobre la carrera 9-2 gruas que se encuentran sosteniendo los postes que se vieron afectados por la excavación, ante las situaciones presentadas el Ing. Nelson solicita a la unión temporal realizar nuevamente un análisis económico de las actividades que se encuentran desarrollando y que no están contempladas en el presupuesto, teniendo en cuenta que estas fueran necesarias y aplicables de manera inmediata para garantizar la seguridad, flujo eléctrico del sector y poder continuar con las excavaciones mecánicas.





ACTA DE REUNIÓN

Versión: 1

Fecha: Junio 25 de 2018

Código: DES F10

DESARROLLO

COMPROMISOS

RESPONSABLE

PLAZO DE EJECUCIÓN

- 1- Genera Analisis - Economico - Balance Vi. Calle 29
- 2- Marcar Senderos Peatonales
- 3- Señalización Obra

Vi. Calle 29.

Seguimiento a Compromisos Reunión Anterior:

COMPROMISOS

RESPONSABLE

ESTADO DEL
COMPROMISO

- 1-
- 2-
- 3-
- 4-
- 5-
- 6-
- 7-
- 8-
- 9-
- 10-



Version: 1

Fecha: Junio 25 de 2013

Código: DES F10

Convocados / Asistentes:

[illegible]

ANEXOS

- 1- Listado de Asistencia
- 2-
- 3-
- 4-
- 5-

ACTA ELABORADA POR:

Cargo: _____

ACTA REVISADA POR:

Cargo: _____

EN CONSTANCIA FIRMAN:

1- ~~Ing. Nelson Pineda~~
Nombre: ~~Ing. Nelson Pineda~~
Cargo:

2- ~~Ing. Kneith Ramirez~~
Nombre: ~~Ing. Kneith Ramirez~~
Cargo: ~~Residente~~

3- Fernando Rico C
Nombre: Fernando Rico C
Cargo: P/L Cr. Calle 29

4- _____
Nombre: _____
Cargo: _____



ACTA DE REUNIÓN

Versión: 1

Fecha: Junio 25 de 2018

Código: DES F10

Fecha:	12/07/2018	Tipo de Reunión:			
Hora Inicio:	10:15 AM	Gerencial/Directiva	Operativa	Técnica	
Hora Finalización:		Administrativa	Comités	☒ Externa	
Responsable de la Reunión:	Nombre: Ing. Nelson Plata		Cargo: Supervisor.		
Objetivo Reunión:	Seguimiento al Contrato de Obra No. 009-2015.				

TEMAS TRATADOS

1. Ver desarrollo Acta

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

10.

DESARROLLO

Se inicia comite de Obra a las 10:20 am, se hace recorrido de la Obra y se procede al campamento, hace presencia el Ing. Nelson Augusto Plata - Supervisor - Empresa de Servicios publicos de Chica, Fernando Rico Comanta R/L Unión Temporal Calle 29; Ing. Janelh Benitez Residente Obra, el Ing. Nelson Plata menciona el avance y actividades que viene desarrollando la Unión Temporal. por lo cual la Ing. Janelh hace referencia que se viene adelantando actividades de conformación de la vía (Sub-Base-Base) entre la Cra II y el Colegio Diaca de Chica, de igual manera se viene realizando actividades de instalación de pordinel prefabricado A-10 y construcción de andenes peatonales, los cuales se vieron afectados durante el proceso de construcción, seguidamente el Ing. Nelson Plata solicita aumentar la señalización en Obra teniendo en cuenta que se vienen desarrollando obra cerca a un Colegio.



ACTA DE REUNIÓN

Versión: 1

Fecha: Junio 25 de 2018

Código: DES F10

DESARROLLO

COMPROMISOS

RESPONSABLE

PLAZO DE EJECUCIÓN

- 1- Mejorar Auxillares Viales y Señalización
- 2- Seguir con el Avance Obra
- 3-
- 4-
- 5-
- 6-
- 7-
- 8-
- 9-
- 10-

UT. Calle 29
UT. Calle 29.

Seguimiento a Compromisos Reunión Anterior:

COMPROMISOS

RESPONSABLE

ESTADO DEL COMPROMISO

- 1-
- 2-
- 3-
- 4-
- 5-
- 6-
- 7-
- 8-
- 9-
- 10-



Version 1

Fecha: Junio 25 de 2018

Código DES F10

Convocados / Asistentes:

[illegible]

ANEXOS

- ### 1. Listado de Asistencia

2-

3

4-

5

ACTA ELABORADA POR:

Cargo:

ACTA REVISADA POR:

Cargo:

EN CONSTANCIA FIRMAN:

1.

Nombre:

Cargo:

3

Nombre:

2.

13

55

4-



ACTA DE REUNIÓN

Versión: 1

Fecha: Junio 25 de 2018

Código: DES F10

Fecha:	02/08/2018	Tipo de Reunión:			
Hora Inicio:	10:00 AM	Gerencial/Directiva	Operativa	Técnica	
Hora Finalización:		Administrativa	Comités	☒ Externa	
Responsable de la Reunión:	Nombre: Ing. Nelson Plata	Cargo: Supervisor			
Objetivo Reunión:	Seguimiento al Contrato de Obra No. 009-2015.				

TEMAS TRATADOS

1. Ver desarrollo Acta

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

10.

DESARROLLO

Se inicia comité de Obra a las 10:05 AM, en las instalaciones de la empresa de servicios públicos de Chía, la Ing. Jurieth Benitez Presidente de Obra informa que la contingencia formada para la ejecución de las actividades del cruce de la camera Novena se ha efectuado a cabalidad y se encuentra desarrollando rellenos con material de relleno y de igual manera se encuentra adelantando las actividades de reposición de redes de alcantarillado sanitario, se informa que se ha realizado el constante manejo de agua mediante motobombas (2" y 4") con aproximadamente un diario de 15 horas, teniendo en cuenta que se presenta un alto nivel freático en la zona intervenida. El Ing. Nelson Plata solicita seguir con la contingencia hasta terminar con todas las instalaciones de redes de alcantarillado pluvial como la reposición de la red sanitaria y poder



ACTA DE REUNIÓN

Versión: 1

Fecha: Junio 26 de 2018

Código: DES F10

DESARROLLO

habilitar de manera rápida la carrera 9 y poder dar
paso vehicular al sector.

/

/

/

/

COMPROMISOS

RESPONSABLE

PLAZO DE EJECUCIÓN

1-	Habilitar para Cra. 9	UT Calle 29	
2-	Seguir con el avance obra	UT Calle 29	
3-			
4-			
5-			
6-			
7-			
8-			
9-			
10-			

Seguimiento a Compromisos Reunión Anterior:

COMPROMISOS

RESPONSABLE

ESTADO DEL COMPROMISO

1-	Auxiliares Viales y Señalización	UT Calle 29.	Ejecución
2-			
3-			
4-			
5-			
6-			
7-			
8-			
9-			
10-			



ACTA DE REUNIÓN

Versión: 1

Fecha: Junio 25 de 2018

Código: DES F10

Convocados / Asistentes:

NOMBRE	CARGO - DEPENDENCIA	ASISTIÓ	
		SI	NO
Ing Nelson Plata	Supervisor - Emserchla	X	
Fernando Rico C.	R/I Union Temporal Calle 29	X	
Ing. Jureth Benitez.	Residente Obra	X	

ANEXOS

1- Listado de Asistencia

2-

3-

4-

5-

ACTA ELABORADA POR: _____

Cargo: _____

ACTA REVISADA POR: _____

Cargo: _____

EN CONSTANCIA FIRMAN:

1- Nombre: Ing Nelson Plata
Cargo: Supervisor

3- Nombre: Ing Jureth Benitez.
Cargo: Residente Obra

2- Nombre: Fernando Rico C.
Cargo: R/I Union Temporal Calle 29

4- _____



ACTA DE REUNIÓN

Versión: 1

Fecha: Junio 25 de 2018

Código: DES F10

Fecha:	09/08/2018	Tipo de Reunión:			
Hora Inicio:	10:15 am	Gerencial/Directiva	Operativa	Técnica	
Hora Finalización:		Administrativa	Comités	Externa	
Responsable de la Reunión:	Nombre: Ing. Nelson A. Plata		Cargo: Supervisor.		

Objetivo Reunión: Seguimiento al Contrato de Obra No 009.-2015.

TEMAS TRATADOS

1. Ver Desarrollo Obra.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

10.

DESARROLLO

Se inicia comité en obra a las 10:20 am, realizando recorrido en obra, con la presencia del Ing. Nelson Plata supervisor por parte de la Empresa de Servicios Públicos de Chiriquí "Emserchía", Fernando Rico Camacho representante legal de la Unión Temporal Calle 29, Ing. Jureth Benitez, residente obra, y el Ing. Nelson Plata evidencia que se viene adelantando trabajo para la habilitación de la cra 9, teniendo en cuenta que la contingencia tomada se tenían jornadas laborales de 24 horas con 3 cuadrillas calificadas, esto con el fin de poder habilitar la cra 9. Ing. Jureth manifiesta que aunque se está trabajando 24 hrs el terreno no se ha compactado de la menor manera se han presentado constantes deslizamientos de las paredes de la zanja de excavación, por lo cual se generan mayores sobrecargas y que afectan la



ACTA DE REUNIÓN

Versión: 1

Fecha: Junio 25 de 2018

Código: DES F10

DESARROLLO

normal ejecución del proyecto, además se sumó otro factor como son las constantes lluvias que se vienen presentando en el Municipio. El Ing. Nelson Plata manifiesta que se necesita dar apertura de la Cra 9, por lo tanto el contratista informa que la U.T Calle 29 se compromete a dar paso vehicular el día de hoy, donde hará disposición de la maquinaria en este punto, por lo cual el Ing. Nelson manifiesta nuevamente que la Cra 9 es un corredor vial de gran importancia para el Municipio y es de manera indispensable dar paso por esta vía.

COMPROMISOS		RESPONSABLE	PLAZO DE EJECUCIÓN
1-	Apertura Cra 9 - Prioritaria.	U.T Calle 29	1 día.
2-			
3-			
4-			
5-			
6-			
7-			
8-			
9-			
10-			

Seguimiento a Compromisos Reunión Anterior:

COMPROMISOS		RESPONSABLE	ESTADO DEL COMPROMISO
1-	Habilitar paso Cra 9	U.T Calle 29	Ejecución.
2-			
3-			
4-			
5-			
6-			
7-			
8-			
9-			
10-			



ACTA DE REUNIÓN

Version 1

Fecha: Junio 25 de 2018

Código: DES F10

Convocados / Asistentes:

[illegible]

ANEXOS

- ### 1- Listado de Asistencia

- 2.
- 3.
- 4.
- 5.

ACTA ELABORADA POR:

Cargo:

ACTA REVISADA POR:

Cargo:

EN CONSTANCIA FIRMAN:

- | Cargos | | Cargos | |
|--------|--|--------|--|
| 1. | Nombre: Ing. Nelson Plata
Cargo: Supervisor | 2. | Nombre: Fernando Pico Cornejo
Cargo: R/C Calle 29 |
| 3. | Nombre: Ingrid Benitez
Cargo: Ing. Residente Obra | 4. | |



ACTA DE REUNIÓN

Versión: 1

Fecha: Junio 25 de 2018

Código: DES F10

Fecha:	16/08/2018	Tipo de Reunión:			
Hora Inicio:	10:00 am	Gerencial/Directiva	Operativa	Técnica	
Hora Finalización:		Administrativa	Comités	☒ Externa	
Responsable de la Reunión:	Nombre: Ing. Nelson Plata	Cargo: Supervisor.			
Objetivo Reunión:	Seguimiento Contrato Obra No. 009-2015.				

TEMAS TRATADOS

1. Ver desarrollo de Acta

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

10.

DESARROLLO

Se inicia comité en obra a las 10:30 am realizando recorrido de la misma, hace presencia el Ing. Nelson A. Plata supervisor del contrato por parte de la empresa de servicios Públicos de Chiriquí, Fernando Rico Carranza representante legal de la Unión Temporal Calle 29, Ing. Daniel Benítez representante de obra, donde menciona que la obra viene desarrollando a un ritmo lento debido a las complejidades del terreno, constantes deslizamientos de las paredes de la zona de excavación, constantes lluvias que dificultan los labores de excavación mecánica, de igual manera menciona que se vienen desarrollando actividades alternas como la construcción de pozos de inspección, construcción de la cámara MH-11 ubicada metros arriba de la cámara 9, de igual manera se informa nuevamente que se vienen desarrollando



ACTA DE REUNIÓN

Versión: 1

Fecha: Junio 25 de 2013

Código: DES F10

DESARROLLO

actividades de señalización peatonal y vehicular para dar seguridad al comunidad que transita por este sector.

COMPROMISOS

RESPONSABLE

PLAZO DE EJECUCIÓN

- 1- Seguir con el Avance en Obra
- 2- Continuar con la señalización
- 3- Instalado
- 4-
- 5-
- 6-
- 7-
- 8-
- 9-
- 10-

UT Calle 29

UT Calle 29

Seguimiento a Compromisos Reunión Anterior:

COMPROMISOS

RESPONSABLE

ESTADO DEL COMPROMISO

- 1-
- 2-
- 3-
- 4-
- 5-
- 6-
- 7-
- 8-
- 9-
- 10-



Version: 1

Fecha: Junio 25 de 2018

Código: DES F10

Convocados / Asistentes:

[illegible]

ANEXOS

- 1- Listado de Asistencia

- 2.
- 3.
- 4.
- 5.

ACTA ELABORADA POR:

Cargo:

ACTA REVISADA POR: _____

Cargo: /

EN CONSTANCIA FIRMAN:

1-
Nombre: Ing Nelson Plata
Cargo: Supervisor

3. Nombre: Ing. Jhonatan Sánchez
Cargo: Residente Org

2. Fernando Rico Carranza
R/L Union Temporal Calle 29

4. _____

	ACTA DE REUNIÓN		Versión: 1
			Fecha: Junio 25 de 2018
			Código: DES F10

Fecha:	23/08/2018	Tipo de Reunión:			
Hora Inicio:	10:30 AM	Gerencial/Directiva	Operativa	Técnica	
Hora Finalización:		Administrativa	Comités	Externa	
Responsable de la Reunión:	Nombre: Oscar Sanchez	Cargo: Supervisor (E)			

Objetivo Reunión:	Seguimiento al Control de Obra No. 009-2015

TEMAS TRATADOS	
1.	Ver desarrollo Acta
2.	
3.	
4.	
5.	
6.	
7.	
8.	
9.	
10.	

DESARROLLO	
Se inicia conile de obra a las 10:30 am por la presencia del señor Oscar Sanchez supervisor encargado por parte de la empresa de servicios publicos de Chia, Fernando Rizo Contreras representante legal de la Union Temporal Calle 29, Ing. Jureth Benitez residente obra, el señor Oscar Sanchez manifiesta saber el estado y avance del proyecto, a lo cual la Ing. Jureth responde que la obra avanza a ritmo lento debido a los constantes deslizamientos de las paredes de la zanja de excavación, generando sobre-anchos de la sección y mayor cantidad de excavación mecánica, teniendo en cuenta que la Union Temporal viene desarrollando la actividad de entibau pero al realizar el retiro y/o movimiento del mismo las paredes de la excavación	



emserchia

ACTA DE REUNIÓN

23-08-2018

Versión: 1


Fecha: Junio 25 de 2018

Código: DES F10

DESARROLLO

colapso por su alta plasticidad y bajo comportamiento mecánico, y que esto ha venido afectando de manera considerable la tubería de 6" empujando aún más las condiciones de trabajo cuando esta presenta rotura y vierte sus aguas en la excavación, señor Oscar

- Señaló tener nota y manifiesta tener mucha precaución y seguridad a la hora de realizar la actividades de excavación mecánica.





ACTA DE REUNIÓN

Versión: 1

Fecha: Junio 25 de 2018

Código: DES F10

23-08-2018

DESARROLLO

COMPROMISOS

RESPONSABLE

PLAZO DE EJECUCIÓN

- 1- Seguir con el Avance Obra
- 2- Implementación de Seguridad en el
- 3- trabajo de Excavaciones
- 4-
- 5-
- 6-
- 7-
- 8-
- 9-
- 10-

UT Calle 29

UT Calle 29

Seguimiento a Compromisos Reunión Anterior:

COMPROMISOS

RESPONSABLE

ESTADO DEL
COMPROMISO

- 1-
- 2-
- 3-
- 4-
- 5-
- 6-
- 7-
- 8-
- 9-
- 10-

ACTA DE REUNIÓN

ACTAS DE COMITÉ SUPERVISIÓN - OBRA - INTERVENTORIA

ACTA DE REUNIÓN

ACTA No:	01
FECHA:	31-08-2018.
CONTRATO DE OBRA No.:	009 DE 2015
OBJETO:	CONSTRUCCIÓN COLECTOR DE AHUAS LLUVIAS CALLE 29 DEL MUNICIPIO DE CHÍA - CUNDINAMARCA.
CONTRATO DE INTERVENTORIA No.:	002 DE 2018
OBJETO:	INTERVENTORÍA INTEGRAL PARA TERMINACIÓN DE LA CONSTRUCCIÓN DE LA PRIMERA FASE DEL COLECTOR DE AGUAS LLUVIAS DE LA CALLE 29 DEL MUNICIPIO DE CHIA - CUNDINAMARCA

COMPROMISOS ACTAS ANTERIORES

No DE ACTA	COMPROMISO	RESPONSABLE	CUMPLIDO		OSERVACIONES
			SI	NO	
			SI	NO	
			SI	NO	
			SI	NO	
			SI	NO	
			SI	NO	

TEMAS PRESENTE ACTA


- Comité de Obra
 - Se realiza recorrido de Obra. por parte del Contratista la ingeniera residente Jurieth Benitez, la ingeniero Aux. Laura Alfonso, el representante legal. Fernando Rico, Por parte de la Interventoría el Director Jorge Adelman Diaz, el Ingeniero residente John Jairo Sabazar y el Ingeniero Aux. Andrés Fernando Duque B.
 - Se establece que el Punto donde recibe la Presente Interventoría corresponde a la Abscisa K0+770.
 - El contratista manifiesta que se viene realizando la reposición del Akantarillado por la red se ve afectada al momento de realizar la excavación, De igual manera

COMPROMISOS PRESENTE ACTA

ACTIVIDAD	RESPONSABLE	FECHA PROPUESTA PARA LA EJECUCIÓN DEL COMPROMISO
Entrega de Levantamiento Topográfico.	Contratista.	07-10-2018.
Entrega del listado de Personal con las Planillas de Pago de Parafiscales.	Contratista	07-10-2018.

PARTICIPANTES

Para constancia de lo anterior, se firma la presente acta bajo la responsabilidad expresa de los que intervienen en ella.

NOMBRE	Joneth Benitez Campos.	Firma 
En Representación de	UT. Calle 29.	
Correo electrónico	Ucalle29@hotmail.com.	
Teléfono	314 369 79 84.	
NOMBRE	Fernando Rico Carranza	Firma 
En Representación de	Ut. Calle 29.	
Correo electrónico	Ucalle29@hotmail.com.	
Teléfono	320 481 0293.	
NOMBRE	Laura Alfonso Guevara.	Firma 
En Representación de	Ut Calle 29.	
Correo electrónico	Ucalle29@hotmail.com.	
Teléfono	301 211 6847.	
NOMBRE	Jorge Adolfo Diaz.	Firma 
En Representación de	Interventoria	
Correo electrónico	— o —	
Teléfono	314 2930375	
NOMBRE	Andrés Fernando Duque B.	Firma 
En Representación de	ingduqueandres@gmail.com.	
Correo electrónico	Cooperativa Interventoria Terminación Calle 29.	
Teléfono	318 393 9024.	

ACTA DE REUNIÓN

PARTICIPANTES

Para constancia de lo anterior, se firma la presente acta bajo la responsabilidad expresa de los que intervienen en ella.

NOMBRE	John Jairo Salazar Ortiz.	Firma 
En Representación de	Consejo Interventiva Terminacion Gile 24	
Correo electrónico	John.salazar@hotmail.com	
Teléfono	311 54 9451	
NOMBRE		Firma
En Representación de		
Correo electrónico		
Teléfono		
NOMBRE		Firma
En Representación de		
Correo electrónico		
Teléfono		
NOMBRE		Firma
En Representación de		
Correo electrónico		
Teléfono		
NOMBRE		Firma
En Representación de		
Correo electrónico		
Teléfono		



ACTA DE REUNIÓN

ACTA No:	02
FECHA:	06-09-2018.
CONTRATO DE OBRA No.:	009 DE 2015
OBJETO:	CONSTRUCCIÓN COLECTOR DE AGUAS LLUVIAS CALLE 29 DEL MUNICIPIO DE CHÍA - CUNDINAMARCA.
CONTRATO DE INTERVENTORIA No.:	002 DE 2018
OBJETO:	INTERVENTORÍA INTEGRAL PARA TERMINACION DE LA CONSTRUCCION DE LA PRIMERA FASE DEL COLECTOR DE AGUAS LLUVIAS DE LA CALLE 29 DEL MUNICIPIO DE CHIA - CUNDINAMARCA

COMPROMISOS ACTAS ANTERIORES

No DE ACTA	COMPROMISO	RESPONSABLE	CUMPLIDO		OSERVACIONES
	Entrega levantamiento Topo	Contratista.	SI	NO	Mediante Oficio.
	Entrega listado Personal de Obra Pluvial SS.	Contratista	SI		Mediante Oficio.

TEMAS PRESENTE ACTA

- Se realiza recorrido de Obra en Compañia Por Parte del Contratista: El representante legal Fernando Rico Carranza la Residente de Obra Ingenera Jureth Benitez Por parte de la Interventoria, el Director Jorge Adelmo Diaz, el Residente Ingeniero John Jairo Salazar Ortiz el Auxiliar Ingeniero Andres Fernando Daza Bernal, se verifican los trabajos realizados por el Contratista y el Avance de Obra de esta semana:
- Se instalan 8 tubos de 1600 del Colector Pluvial.
- Se realiza Excavacion y lleno para 8 tubos de 1600mm.
- El lleno se realiza con triturado, Recebo, y sub base

• El contratista manifiesta que a medida que la excavación avanza, se continua presentando la misma inestabilidad en el terreno generando grandes desprendimientos de material. Cuando se realiza el traslado del entibado, los desprendimientos de material ponen en riesgo la estabilidad de los postes de energía que se encuentran ubicados al costado sur de la excavación, con lo anteriormente mencionado y a fin de prevenir una posible emergencia eléctrica el contratista se ha visto obligado a estabilizar los postes con dos diferenciales y una grúa mientras la excavación pasa por afrente de cada uno de ellos. De igual manera el contratista manifiesta que queda pendiente el cobro del manejo y estabilización de los postes.

• La interventoria solicita al contratista se señale el sendero peatonal y se prohíba el paso de motocicletas por el mismo.


COMPROMISOS PRESENTE ACTA

ACTIVIDAD	RESPONSABLE	FECHA PROPUESTA PARA LA EJECUCIÓN DEL COMPROMISO
Instalar Señalización Sendero Recdonal.	Contralista.	07-09-2018.
Realizar la localización de las MH-10 (Cámara).	Interventoría Contralista.	13-09-2018.

ACTA DE REUNIÓN

PARTICIPANTES

Para constancia de lo anterior, se firma la presente acta bajo la responsabilidad expresa de los que intervienen en ella.

NOMBRE	Fernando Rico Carranza	Firma
En Representación de	Union Temporal Calle 29.	
Correo electrónico	utCalle29@hotmail.com	
Teléfono	320 481 0293	
NOMBRE	Joneth Benitez Campo	Firma
En Representación de	utCalle29	
Correo electrónico	utCalle29@hotmail.com	
Teléfono	314 369 7934	
NOMBRE	Laura Alfonso Guevara	Firma
En Representación de	Ut Calle 29.	
Correo electrónico	utCalle29@hotmail.com	
Teléfono	301 211 6841	
NOMBRE	Jorge Adelmo Diaz	Firma
En Representación de	Consorcio Interventora Terminacion Calle 29	
Correo electrónico	consorcioInterventoraCalle29@gmail.com	
Teléfono	314 293 0375	
NOMBRE	John Jairo Salazar Ortiz	Firma
En Representación de	Consorcio Interventora Calle 29@gmail.com	
Correo electrónico	Consorcio Interventora Terminacion Calle 29	
Teléfono	311 514 9451	

ACTA DE REUNIÓN

PARTICIPANTES

Para constancia de lo anterior, se firma la presente acta bajo la responsabilidad expresa de los que intervienen en ella.

NOMBRE	Andrés Fernando Dugue Bernal	Firma
En Representación de	Consorcio Interventora Terminación Calle 29	
Correo electrónico	consorciointerventoracalle29@gmail.com	
Teléfono	318 393 9024	
NOMBRE		
En Representación de		
Correo electrónico		
Teléfono		
NOMBRE		
En Representación de		
Correo electrónico		
Teléfono		
NOMBRE		
En Representación de		
Correo electrónico		
Teléfono		
NOMBRE		
En Representación de		
Correo electrónico		
Teléfono		

ACTA DE REUNIÓN

ACTA No:	03
FECHA:	13-09-2018
CONTRATO DE OBRA No.:	009 DE 2015
OBJETO:	CONSTRUCCIÓN COLECTOR DE AGUAS LLUVIAS CALLE 29 DEL MUNICIPIO DE CHIA - CUNDINAMARCA
CONTRATO DE INTERVENTORIA No.:	002 DE 2018
OBJETO:	INTERVENTORÍA INTEGRAL PARA TERMINACION DE LA CONSTRUCCION DE LA PRIMERA FASE DEL COLECTOR DE AGUAS LLUVIAS DE LA CALLE 29 DEL MUNICIPIO DE CHIA - CUNDINAMARCA

COMPROMISOS ACTAS ANTERIORES

No DE ACTA	COMPROMISO	RESPONSABLE	CUMPLIDO	OSERVACIONES
	Instalar Señalización Señal	Contratista	SI	NO
	Realizar localización	Contratista-Interv.	SI	
	Cámara MH-10			

TEMAS PRESENTE ACTA

Se realizó recorrido de la Obra. Por el Contratista el Representante legal Fernando Rico Corraza. La residente Jorielh Benitez Campo la Ingeniera Auxiliar Laura Alfonso, Por Parte de la Interventoría Ing. Residente John Solazar el ingeniero Auxiliar Andrés Duque Bernal Por Parte de Emserchia el ingeniero Nelson Augusto Plata.

Se verifica el avance de Obra y las diversas actividades que se van desarrollando en el momento como la excavación mecánica y la instalación de la tubería de 1600 mm en esta semana

Se instala:

- Se instalan 6 tubos de 1600 mm.
- Se realiza el relleno para 6 tubos de 1600.
- Se instalan 4 tubos de Alcantarillado.
- El día Sábado 8 de Septiembre se presentan fuertes lluvias lo cual impide la excavación mecánica de igual manera el botadero no Abre. por este motivo no se presenta Avance este día.
- La interventoría manifiesta que la maquinaria no presenta inconvenientes. y que se cuenta con buen suministro de Material, pero por ~~las~~ las constantes lluvias no se presenta un Avance Significativo

La interventoría recomienda el buen uso de los elementos de Protección Personal y Aseo general a la obra.

- Se verifica la Ubicación de la Cámara MH-09 a la cual debe conectarse el Proyecto de Apartamentos se encuentra Proyectoda 30 metros hacia el occidente del Proyecto en mención haciendo la verificación en terreno y una vez dialogada con el director del Proyecto Arquitecto Mario Mantilla, Se toma la determinación de construir la Cámara MH-09 en la Abcisa K01 925; Es decir se desplaza 30 metros hacia el oriente o fin de garantizar la conexión de este Conjunto Al Colector.

- La Supervisión informa que de acuerdo con la inquietud manifestada en el comite del 31 de Agosto, solo se debe realizar la construcción de las Cajas de inspección en las viviendas que a la fecha cuenten con el servicio de Alcantarillado. De igual manera manifiesta que no es posible dejar Colillas en las camaras de inspección del Colector Pluvial puesto que no se conoce con certeza el area aferente de cada uno de los Proyectos que se puedan llegar a desarrollar en los lotes que se encuentran sin edificar a lo largo de la Calle 29.
- Toda conexión a la red por parte de Conjuntos Residenciales que no estén en la actualidad conectados debe tener aval de Emserchia.

COMPROMISOS PRESENTE ACTA

ACTIVIDAD	RESPONSABLE	FECHA PROPUESTA PARA LA EJECUCIÓN DEL COMPROMISO
Aseo General a la Obra	Contratista	15-09-2018.
Realizar la Construcción de la Cámara MH-09 en el sitio Establecido	Contratista	18-09-2018.
Mejorar Señalización	Contratista	15-09-2018.

ACTA DE REUNIÓN

PARTICIPANTES

Para constancia de lo anterior, se firma la presente acta bajo la responsabilidad expresa de los que intervienen en ella.

NOMBRE	John Salazar Ortiz	Firma 
En Representación de	Consortio Interventoria terminacion Calle 29	
Correo electrónico	Consortio Interventoria Terminacion Calle 29@gmail.com	
Teléfono	311 5 14 9451	
NOMBRE	Nelson Augusto Plata	Firma 
En Representación de	Emserchia - Supervisor	
Correo electrónico	Director Operativa@Emserchia.gov.co	
Teléfono	321 399 7411	
NOMBRE	Fernando Rico Gonzalez	Firma 
En Representación de	UT. Calle 29	
Correo electrónico	UtCalle29@hotmail.com	
Teléfono	320 481 0293	
NOMBRE	Joseth Benitez Campo	Firma 
En Representación de	Ut Calle 29	
Correo electrónico	UtCalle29@hotmail.com	
Teléfono	314 869 7934	
NOMBRE	Laura Alfonso Guevara	Firma 
En Representación de	Ut Calle 29	
Correo electrónico	Ut Calle 29@hotmail.com	
Teléfono	301 2 11 6841	

ACTA DE REUNIÓN

PARTICIPANTES

Para constancia de lo anterior, se firma la presente acta bajo la responsabilidad expresa de los que intervienen en ella.

NOMBRE	Andrés Fernando Dique Bernal	Firma
En Representación de	Consejo Interventoría Terminal Gale 29	
Correo electrónico	ConsejoInterventoriaGale29@gmail.com	
Teléfono	318 393 9024	
NOMBRE		
En Representación de		
Correo electrónico		
Teléfono		
NOMBRE		
En Representación de		
Correo electrónico		
Teléfono		
NOMBRE		
En Representación de		
Correo electrónico		
Teléfono		
NOMBRE		
En Representación de		
Correo electrónico		
Teléfono		



ACTA DE REUNIÓN

ACTA No:	04
FECHA:	20-09-2018.
CONTRATO DE OBRA No.:	009 DE 2015
OBJETO:	CONSTRUCCIÓN COLECTOR DE AHUAS LLUVIAS CALLE 29 DEL MUNICIPIO DE CHÍA - CUNDINAMARCA.
CONTRATO DE INTERVENTORIA No.:	002 DE 2018
OBJETO:	INTERVENTORÍA INTEGRAL PARA TERMINACION DE LA CONSTRUCCION DE LA PRIMERA FASE DEL COLECTOR DE AGUAS LLUVIAS DE LA CALLE 29 DEL MUNICIPIO DE CHIA - CUNDINAMARCA

COMPROMISOS ACTAS ANTERIORES

No DE ACTA	COMPROMISO	RESPONSABLE	CUMPLIDO	OSERVACIONES
	* Acop General	* Contratista	SI NO	100 %.
	* Construcción de la Cámara MH-09 en el Sitio Indicado	* Contratista	SI	Se inicia excavación el 19-09-2018.

TEMAS PRESENTE ACTA

- Se realiza recorrido de la Obra. Por Parte del Contratista El Representante Legal. Fernando Rico Carranza, la Residente Ing Joneth Benitez, la Ing Auxiliar Loura Alfonso, Por Parte de la Interventoría Ing John Salazar O. y el Ing Auxiliar Andrés F. Duque Bernal, Por Parte de Emserchia Nelson Plata. Supervisor.
- Se verifican los trabajos realizados por el contratista y el Avance de Obra de Esta Semana.
- Se conforma la Entrada para los Conjuntos de la Carrera 6 (San Valentín y Babuyes)
- Se instala tubería de Alcantarillado de las Casas sobre el Costado Sur (Casas Amarillas).

El día Viernes. 14 de Septiembre se presentan fuertes lluvias lo cual produce el cierre del Botadero, por la inestabilidad del terreno se produce desbloqueo de la Parte superior de la excavación debido a lo cual hace que el tubo de Agua Potable de 4" se desprenda. y provoque inundación de la excavación, retrasando notablemente los trabajos en la obra.

- Se instalan 3 tubos de 1600 mm del colector Pluvial
- Se realiza Relleno y excavación para 3 tubos de 1600 mm

• La interventoría solicita que se realice el Abscisado en los Postes a lo largo de la vía, debido a que el Abscisado con estacas se ha venido perdiendo a medida que Avanza la excavación

• El contratista manifiesta que después de haber realizado un balance del estado técnico y Financiero, es necesario Adicionar recursos y tiempo a fin de cumplir con el objeto del Contrato. De igual manera solicita se defina por parte de Emserchia el Alcance del Contrato, con el fin de realizar un balance congruente con el objeto del Contrato.


ACTA DE REUNIÓN

COMPROMISOS PRESENTE ACTA

ACTIVIDAD	RESPONSABLE	FECHA PROPUESTA PARA LA EJECUCIÓN DEL COMPROMISO
Abcisar los Postes con Pintura. Costado sur.	Contratista-Topografía.	27-09-2018.
Entrega de Balance. - Actas de Mayores y menores.	Contratista.	27-09-2018.
Tener cuidado con la red de Acueducto al realizar la excavación Mecánica	Contratista	27-09-2018

PARTICIPANTES

Para constancia de lo anterior, se firma la presente acta bajo la responsabilidad expresa de los que intervienen en ella.

NOMBRE	John Salazar Ortiz.	Firma
En Representación de	Consortio Interventoría Terminación Calle 29.	
Correo electrónico	ConsortioInterventoriaCalle29@gmail.com.	
Teléfono	311 514 9451	
NOMBRE	Fernando Rico Carranza	Firma
En Representación de	Union Temporal Calle 29	
Correo electrónico	Ut Calle29@hotmail.com.	
Teléfono	320 481 0293.	
NOMBRE	Surieth Benitez Campo	Firma
En Representación de	Union Temporal Calle 29	
Correo electrónico	ut Calle29@hotmail.com.	
Teléfono	314 869 7934.	
NOMBRE	Laura Alfonso Guerra	Firma
En Representación de	Union temporal Calle 29	Laura C Alfonso
Correo electrónico	ut Calle29@hotmail.com.	
Teléfono	314 369 7934.	
NOMBRE	Andrés Fernando Ojeda B.	Firma
En Representación de	Consortio Interventoría Terminación Calle 29	
Correo electrónico	ConsortioInterventoriaCalle29@gmail.com	
Teléfono	318 393 9024.	

ACTA DE REUNIÓN

PARTICIPANTES

Para constancia de lo anterior, se firma la presente acta bajo la responsabilidad expresa de los que intervienen en ella.

NOMBRE	Nelson Augusto Plata	Firma
En Representación de	Emserchia - Supervisor	
Correo electrónico	Directoroperativo@Emserchia.gov.co	
Teléfono	321 399 7411	
NOMBRE		
En Representación de		
Correo electrónico		
Teléfono		
NOMBRE		
En Representación de		
Correo electrónico		
Teléfono		
NOMBRE		
En Representación de		
Correo electrónico		
Teléfono		
NOMBRE		
En Representación de		
Correo electrónico		
Teléfono		



ACTA DE REUNIÓN

ACTA No:	05
FECHA:	27-09-2018.
CONTRATO DE OBRA No.:	009 DE 2015
OBJETO:	CONSTRUCCIÓN COLECTOR DE AGUAS LLUVIAS CALLE 29 DEL MUNICIPIO DE CHIA - CUNDINAMARCA.
CONTRATO DE INTERVENTORIA No.:	002 DE 2018
OBJETO:	INTERVENTORIA INTEGRAL PARA TERMINACION DE LA CONSTRUCCION DE LA PRIMERA FASE DEL COLECTOR DE AGUAS LLUVIAS DE LA CALLE 29 DEL MUNICIPIO DE CHIA - CUNDINAMARCA

COMPROMISOS ACTAS ANTERIORES

No DE ACTA	COMPROMISO	RESPONSABLE	CUMPLIDO	OSERVACIONES
	✓ Abonar los Postes de Energía Costado Sur	✓ Contratista/Topo	☒ SI ☐ NO	100%.
	✓ Entrega de Balance y Act. Mayores y Menores	✓ Contratista.	☒ SI ☐ NO	100%.

TEMAS PRESENTE ACTA

- Se realiza recorrido de la Obra. Por parte del Contratista el Representante legal Fernando Rico Coronza, Ing. Julieth Bentez la Ing Auxilios Laura Alfonso, Por Parte de la Interventoria el Ing John Sabazar, Ing Aux. Andres F. Dugue B. Por parte de Emserchia El Ing Nelson Plata supervisor
- Se verifican los trabajos realizados por el Contratista y el Avance de obra
- Se instalan 10 tubos de 1600mm para el Colector de Aguas lluvias
- Se realiza Excavación y Lleno para 10 tubos de 1600mm

- Se habilita el Pozo para los residentes del Conjunto de San Valentín
- Se instalan 7 tubos de Alcantarillado.
- Se Desprende un tubo de la red de Agua Potable. lo cual causa inundación de la excavación y Desprendimiento de la Pared del costado Norte. dejando en tierra. la motobomba que en ese instante. Realizaba la extracción de los Aguas Lluvias
- Se instala el Acero de refuerzo en las cámaras MH-10 y MH-09 el cual fue previamente Figurado. Al siguiente día se funde la Placa de Piso de las dos Cámaras MH-10 y MH-09.
- Se funden los muros y la Placa superior de la Cámara MH-10 y MH-09. posteriormente se procede a fundir la Placa superior.
- Se Toman muestras de concreto para realizar ensayos a compresión con cilindros
- La Interventoría solicita el resultado de los ensayos realizados al Concreto de las Cámaras MH-10 y MH-09.
- Una vez verificada la localización de la Cámara MH-08, se Evidencia que hay un Poste de Energía Equipado con un Transformador "K17019". La construcción de la Cámara toma como mínimo 10 días tiempo en el cual se figura y

Amorri el acero, se funden concretos y se espera a que fraguen, para continuar con los llenos del Área Excavada. Durante este tiempo la zanja cuenta con un entibado metálico resistente, pero no evidenciado en repetidas ocasiones la inestabilidad del terreno genera grandes desprendimientos de Material los cuales dejan al descubierto la sección enterrada del Poste de Energía, existiendo un Alto riesgo de una emergencia eléctrica por el colapso del Poste de Energía. Por este motivo se decide trasladar la Ubicación de la Cámara MH-08 a la Abscisa 11+000, con este traslado Adicionalmente se permitira que el grupo de Viviendas del Conjunto Marantal del municipio de Chia se puedan Conectar al Colector de Aguas Lluvias, puesto que si se realiza la construcción de la cámara MH-08 en el sitio inicialmente proyectado la conexión de este Conjunto quedaria en contra pendiente.

- Apesar de la reubicación de la Cámara MH-08 se continua garantizando una distancia entre camaras no mayor a 100 metros.

- Por parte de Embarcación se solicita que los conexores sean continuos por esta entidad.
- Se recomienda tener mayor cuidado con la tubería de Acueducto.

ACTA DE REUNIÓN

COMPROMISOS PRESENTE ACTA

ACTIVIDAD	RESPONSABLE	FECHA PROPUESTA PARA LA EJECUCIÓN DEL COMPROMISO
Entrega de Resultados de los Ensayos realizados al Concreto de las Camisas MH-10 y MH-09.	Contratista.	25-10-2018.
Nuevamente se recomienda la implementación de mayores medidas de seguridad, por las constantes Derroches.	Contratista.	01-10-2018.

ACTA DE REUNIÓN

PARTICIPANTES


Para constancia de lo anterior, se firma la presente acta bajo la responsabilidad expresa de los que intervienen en ella.

NOMBRE	John Jairo Salazar Ortiz.	Firma
En Representación de	C. Interventoria Terminacion Calle 24	
Correo electrónico	31 Consorcio Interventoria Calle 24@gmail.com	
Teléfono	311 514 9451	
NOMBRE	Nelson Augusto Plata	Firma
En Representación de	Emserchio - Supervisor	
Correo electrónico	Director Operativo@emserchio.gov.co	
Teléfono	321 319 7411	
NOMBRE	Joseth Benitez Campo	Firma
En Representación de	Ut Calle 29	
Correo electrónico	UtCalle29@hotmail.com.	
Teléfono	314 369 79341	
NOMBRE	Laura Alfonso Guerra	Firma
En Representación de	Ut Calle 29.	
Correo electrónico	UtCalle29@hotmail.com	
Teléfono	301 211 6841	
NOMBRE	Andrés Fernando Dujce B.	Firma
En Representación de	C. Interventoria Terminacion Calle 24	
Correo electrónico	Consorcio Interventoria Calle 24@gmail.com	
Teléfono	318 3913 9024	

ACTA DE REUNIÓN

PARTICIPANTES

Para constancia de lo anterior, se firma la presente acta bajo la responsabilidad expresa de los que intervienen en ella.

NOMBRE	Fernando Rico Carranza	Firma
En Representación de	Ut Calle 29	
Correo electrónico	Ut Calle 29@hotmail.com	
Teléfono	320 4 81 0293	
NOMBRE		Firma
En Representación de		
Correo electrónico		
Teléfono		
NOMBRE		Firma
En Representación de		
Correo electrónico		
Teléfono		
NOMBRE		Firma
En Representación de		
Correo electrónico		
Teléfono		
NOMBRE		Firma
En Representación de		
Correo electrónico		
Teléfono		

ACTA DE REUNIÓN

ACTA No:	06
FECHA:	01-10-2018.
CONTRATO DE OBRA No.:	009 DE 2015
OBJETO:	CONSTRUCCIÓN COLECTOR DE AHUAS LLUVIAS CALLE 29 DEL MUNICIPIO DE CHIA - CUNDINAMARCA
CONTRATO DE INTERVENTORIA No.:	002 DE 2018
OBJETO:	INTERVENTORIA INTEGRAL PARA TERMINACION DE LA CONSTRUCCION DE LA PRIMERA FASE DEL COLECTOR DE AGUAS LLUVIAS DE LA CALLE 29 DEL MUNICIPIO DE CHIA - CUNDINAMARCA

COMPROMISOS ACTAS ANTERIORES

No DE ACTA	COMPROMISO	RESPONSABLE	CUMPLIDO		OSERVACIONES
			SI	NO	

TEMAS PRESENTE ACTA

• Se realiza recorrido de la Obra, Por parte del Contratista El Representante legal Fernando Rico Carranza, la Ing. Jurieth Benitez Campo. la Ing. Aux. Louro Alfonso por Parte de la Interventoría El residente Ing. John Salazar O. Ing. Aux. Andrés F. Duque Bernal Por Parte de Emserchia El Supervisor Ing. Nelson Plata.

• Se verifica el avance de Obra y las diversas actividades que se van desarrollando en el momento, como la excavación mecánica y la instalación de Tubería de 1600mm. El contratista someto a la Supervision se define el Alcance de la Primera Fase del Colector, ya que en la Informac

que se encuentra en el Plan Maestro de Alcantarillado no hay Claridad sobre este tema.

- El supervisor por parte de Emserchia manifiesta que a fin de dar cumplimiento con el objeto del Plan Maestro de Alcantarillado e instalar la tubería suministrada el alcance del Contrato queda establecido hasta la Absisa K1+196, Lugar que corresponde a una boca calle por el costado sur. Frente a la Iglesia Parroquia Nuestra Señora de la Salud. De igual manera la supervisión solicita al contratista se construya una Cámara en esta Absisa "K1+196" con el fin de darle continuidad a la Fase II del Plan Maestro de Alcantarillado y Permitir que los dos Fases queden Funcionales y en Operación.

- El contratista y la Interventoría solicitan autorización a la Supervisión para construir una Cámara de paso en el K1+131 la cual permitira realizar el cambio de diámetro de la tubería pasando de 1600mm a 1500mm.

- La supervisión da respuesta positiva a la solicitud, autorizando la construcción de las Cámaras.

- Por Parte de la supervisión se revisara el Plan Maestro de Alcantarillado para verificar el Alcance del Contrato.

ACTA DE REUNIÓN

PARTICIPANTES

Para constancia de lo anterior, se firma la presente acta bajo la responsabilidad expresa de los que intervienen en ella.

NOMBRE	Nelson Augusto Póla	Firma
En Representación de	Emserchia - Supervisor	
Correo electrónico	Directivooperativo@emserchia.gov.co	
Teléfono	321 399 7411	
NOMBRE	Fernando Lico Coronza	Firma
En Representación de	Ut Calle 29	
Correo electrónico	Ut Calle 29@hotmail.com	
Teléfono	320 481 02 93	
NOMBRE	Jorjeth Benitez Campo	Firma
En Representación de	Ut Calle 29	
Correo electrónico	Ut Calle 29@hotmail.com	
Teléfono	314 369 7934	
NOMBRE	Laura Alfonso Guevara	Firma
En Representación de	Ut Calle 29	Laura C. Alfonso
Correo electrónico	Ut Calle 29@hotmail.com	
Teléfono	301 211 6811	
NOMBRE	John Jairo Salazar Ortiz	Firma
En Representación de	C Interventora Terminacion Calle 29	
Correo electrónico	ConsorcioInterventora.calle29@gmail.com	
Teléfono	311 541 9451	

ACTA DE REUNIÓN

PARTICIPANTES

Para constancia de lo anterior, se firma la presente acta bajo la responsabilidad expresa de los que intervienen en ella.

NOMBRE	Andrés Ferraro Duque Bernu/	Firma 
En Representación de	Consejo Interventoría Terminal Calle 29	
Correo electrónico	Consejo Interventoría Calle 29@gmail.com	
Teléfono	318 393 9024	
NOMBRE		Firma
En Representación de		
Correo electrónico		
Teléfono		
NOMBRE		Firma
En Representación de		
Correo electrónico		
Teléfono		
NOMBRE		Firma
En Representación de		
Correo electrónico		
Teléfono		
NOMBRE		Firma
En Representación de		
Correo electrónico		
Teléfono		

ACTA DE REUNIÓN

ACTA No.:	67
FECHA:	11-10-2018
CONTRATO DE OBRA No.:	009 DE 2015
OBJETO:	CONSTRUCCIÓN COLECTOR DE AGUAS LLUVIAS CALLE 29 DEL MUNICIPIO DE CHIA - CUNDINAMARCA
CONTRATO DE INTERVENTORIA No.:	002 DE 2018
OBJETO:	INTERVENTORIA INTEGRAL PARA TERMINACION DE LA CONSTRUCCION DE LA PRIMERA FASE DEL COLECTOR DE AGUAS LLUVIAS DE LA CALLE 29 DEL MUNICIPIO DE CHIA - CUNDINAMARCA

COMPROMISOS ACTAS ANTERIORES


No DE ACTA	COMPROMISO	RESPONSABLE	CUMPLIDO		OSERVACIONES
01-10-2018	Realizar la Construcción de la Cámara de Transición K1+131	Contratista	SI	NO	Esta Previsión para maldades de 11
	Revisar PMA Para establecer Alcance	Supervision	SI		100 %

TEMAS PRESENTE ACTA

Comite de Obras.

- Se realizó Recorrido por la Obra en compañía de el Contratista el Residente Ingeniero Jurieth Benitez, Auxiliar Ingeniera Laura Alfonso, Por la Interventoría el Director de Interventoria Jorge Adelman Diaz, el residente Ingeniero John Sabreu Ortiz, Auxiliar Ingeniero Andrés Fernando Daza El supervisor de Embarcación ESP Ingeniero Nelson Augusto Plata Arango, con el fin de verificar las Actividades realizadas y el Avance de obra.
- Se realizó el manejo de aguas instalando dos motobombas con el fin de garantizar condiciones secas en la excavación
- Se toman Densidades al recebo.

- Se Amarra y se figura el Acero de la Cámara MH-08.
- Se realiza la caja de Inspección de la vivienda localizada en la Abocisa K04906 costado Sur.
- Se Funde Solado Cámara MH-08.
- Se Toman Densidades de Sub-base. K04880, K04930 y K04980.
- Se funde Placa de Piso de la Cámara MH-08.
- Se Instalan 4 tubos de Alcantarillado.
- La Interventoría solicita los resultados de las densidades tomados al recebo y a la sub-base.
- La Interventoría solicita el resultado de resistencia a compresión hechos a la Placa de Piso de la Cámara MH-08.



ACTA DE REUNIÓN



COMPROMISOS PRESENTE ACTA

ACTIVIDAD	RESPONSABLE	FECHA PROPUESTA PARA LA EJECUCIÓN DEL COMPROMISO
Entrega de Resultados de Densidades de Recebo y Sub-base	Contratista	25-10-2018
Entrega de Resultados de los ensayos hechos al Concreto. Piso MH-08.	Contratista	25-10-2018.

ACTA DE REUNIÓN

PARTICIPANTES

Para constancia de lo anterior, se firma la presente acta bajo la responsabilidad expresa de los que intervienen en ella.

NOMBRE	Nelson Augusto Plata	Firma 
En Representación de	Emserchio - Supervisor	
Correo electrónico	Director Operativo Emserchio.garcia	
Teléfono	321 399 7411	
NOMBRE	Fernando Rico Carranza	Firma 
En Representación de	Union Temporal Calle 29	
Correo electrónico	UtCalle29@hotmail.com	
Teléfono	320 481 0293	
NOMBRE	Joseth Benitez Gumpo	Firma 
En Representación de	Ut Calle 29	
Correo electrónico	UtCalle29@hotmail.com	
Teléfono	314 369 7934	
NOMBRE	Laura Alfonso Guevara	Firma laura C. Alfonso
En Representación de	Union Temporal Calle 29	
Correo electrónico	UtCalle29@hotmail.com	
Teléfono	301 211 6841	
NOMBRE	John Jairo Salazar Ortiz	Firma 
En Representación de	C. Interventora Terminacion Calle 29	
Correo electrónico	ConcepcioninterventoraCalle29@gmail.com	
Teléfono	311 514 9451	

ACTA DE REUNIÓN

PARTICIPANTES

Para constancia de lo anterior, se firma la presente acta bajo la responsabilidad expresa de los que intervienen en ella.

NOMBRE	Andrés Ferrando Duque B.	Firma
En Representación de	Consortio Interventoria Terminación Calle 29	
Correo electrónico	Consortio Interventoria Calle 29@gmail.com	
Teléfono	318 393 9024.	
NOMBRE	Jorge Adelmo Díaz	
En Representación de	Consortio Interventoria Terminación Calle 29	
Correo electrónico	Consortio Interventoria Calle 29@gmail.com	
Teléfono	314 293 0375.	
NOMBRE		
En Representación de		
Correo electrónico		
Teléfono		
NOMBRE		
En Representación de		
Correo electrónico		
Teléfono		
NOMBRE		
En Representación de		
Correo electrónico		
Teléfono		

ACTA DE REUNIÓN

ACTA No.:	08
FECHA:	18-10-2018.
CONTRATO DE OBRA No.:	009 DE 2015
OBJETO:	CONSTRUCCIÓN COLECTOR DE AHUAS LLUVIAS CALLE 29 DEL MUNICIPIO DE CHIA - CUNDINAMARCA
CONTRATO DE INTERVENTORIA No.:	002 DE 2018
OBJETO:	INTERVENTORÍA INTEGRAL PARA TERMINACION DE LA CONSTRUCCION DE LA PRIMERA FASE DEL COLECTOR DE AGUAS LLUVIAS DE LA CALLE 29 DEL MUNICIPIO DE CHIA - CUNDINAMARCA

COMPROMISOS ACTAS ANTERIORES

No DE ACTA	COMPROMISO	RESPONSABLE	CUMPLIDO	OSERVACIONES
01-10-2018	Realizar Construcción Cámara Transición K1+131	Contratista	SI NO	
21-10-2018	Entrega Resultado Densidad	Contratista		25-10-2018.
11-10-2018	Entrega de Ensayos de Gravedad PISO Cámara 4-1108.	Contratista		25-10-2018.

TEMAS PRESENTE ACTA

Se realiza recorrido de Obra, Por Parte del Contratista El Representante legal Fernando Rico Carranza, la Ing Jureth Benitez, Por parte de la Interventoria Ing Jorge Adelmo Diaz, Ing John Salazar, Ing Aux. Andres F. Duque Bernal, Ing Supervisor Nelson Plata, para verificar la Calidad de las Actividades y el Avance en la ejecución de la Obra.

En esta semana se realizaron las siguientes Actividades:

Se instala la formaleta para los muros y la Placa superior de la Cámara MH-08 en horas de la tarde se funden los muros y de la Placa superior en concreto impermeabilizado de 3000 psi

Se realiza el manejo de Aguas con los dos motobombas debido al aumento de las lluvias

Se instalan 3 tubos de 1600mm Para colector de Aguas lluvia

Se realiza excavación mecánica, a medida que la excavación va avanzando se va desplazando el entibado, la comisión de topografía verifica los niveles, se instala una cámara de triturado, después de instalar el tubo se vuelve a instalar triturado

Se realiza el lleno con material de Cantera tipo recebo.

Se instalan 6 tubos de la red de agua de Alcantarillado.

La interventoría solicita los resultados de los ensayos a compresión realizados a la Cámara MH-08.

La Supervisión recomienda tener cuidado con la tubería de la red de Alcantarillado al momento de realizar la excavación Mecánica

El Contratista informa que el Botadero Presenta Constantes Gierres.

f

ACTA DE REUNIÓN


COMPROMISOS PRESENTE ACTA

ACTIVIDAD	RESPONSABLE	FECHA PROPUESTA PARA LA EJECUCIÓN DEL COMPROMISO
Presentar los Resultados de los Ensayos a Compresión de la Cámara MH08	Contratista	15-11-2018
Tener cuidado con la tubería de Acueducto.	Contratista	25-10-2018.

ACTA DE REUNIÓN

PARTICIPANTES

Para constancia de lo anterior, se firma la presente acta bajo la responsabilidad expresa de los que intervienen en ella.

NOMBRE	Nelson Augusto Plata	Firma
En Representación de	Emserchia - Supervisor	
Correo electrónico	Directoroperativa@emserchia.gov.co	
Teléfono	321 3997411	
NOMBRE	Fernando Rico Carranza	Firma
En Representación de	Union Temporal Calle 29	
Correo electrónico	Ucalle29@hotmail.com	
Teléfono	320 481 0293	
NOMBRE	Jureth Benitez Campo	Firma
En Representación de	Ucalle 29.	
Correo electrónico	Ucalle29@hotmail.com	
Teléfono	314 369 7934.	
NOMBRE	Laura Alfonso Guevara	Firma
En Representación de	Ucalle 29	
Correo electrónico	Ucalle29@hotmail.com	
Teléfono	301 211 6841	
NOMBRE	John Dairo Salazar	Firma
En Representación de	Cl Interventoria Terminacion Calle 29	
Correo electrónico	ConsejoInterventoriaCalle29@gmail.com	
Teléfono	311 514 9451.	

ACTA DE REUNIÓN

PARTICIPANTES

Para constancia de lo anterior, se firma la presente acta bajo la responsabilidad expresa de los que intervienen en ella.

NOMBRE	Andrés Fernando Oguete B.	Firma
En Representación de	Consortio Interventoría Terminación Calle 29	
Correo electrónico	Consortio Interventoría Calle 29@gmail.com	
Teléfono	318 393 9024.	
NOMBRE	Jorge Adelmo Díaz	
En Representación de	Consortio Interventoría Terminación Calle 29	
Correo electrónico	Consortio Interventoría Calle 29@gmail.com	
Teléfono	314 293 0375.	
NOMBRE		
En Representación de		
Correo electrónico		
Teléfono		
NOMBRE		
En Representación de		
Correo electrónico		
Teléfono		
NOMBRE		
En Representación de		
Correo electrónico		
Teléfono		

ACTA DE REUNIÓN

ACTA No.:	09
FECHA:	25-10-2018.
CONTRATO DE OBRA No.:	009 DE 2015
OBJETO:	CONSTRUCCIÓN COLECTOR DE AHUAS LLUVIAS CALLE 29 DEL MUNICIPIO DE CHÍA - CUNDINAMARCA.
CONTRATO DE INTERVENTORIA No.:	002 DE 2018
OBJETO:	INTERVENTORÍA INTEGRAL PARA TERMINACION DE LA CONSTRUCCION DE LA PRIMERA FASE DEL COLECTOR DE AGUAS LLUVIAS DE LA CALLE 29 DEL MUNICIPIO DE CHIA - CUNDINAMARCA

COMPROMISOS ACTAS ANTERIORES


No DE ACTA	COMPROMISO	RESPONSABLE	CUMPLIDO		OSERVACIONES
01-10-2018	Realizar Construcción Camara de Transición KH131	Contratista	SI	NO	15-11-2018.
11-10-2018	Entrega Resultados Densidades	Contratista	SI	NO	Se Entregan Medante Obra
11-10-2018	Entrega Ensayos Rizo Camara VH08	Contratista	SI	NO	Se Entregan Medante Obra
18-10-2018	Entrega Ensayos Huecos - Cubierta MH-08.	Contratista	SI	NO	15-11-2018.

TEMAS PRESENTE ACTA

Comite de Obra.

- Se realiza recorrido de Obra en compañía, por Parte del Contratista el representante legal Fernando Rico Carranza la residente la ingeniera Junieth Benitez, Auxilio ingeniera Laura Alfonso Guevara, Por parte de lo interuenbrío Director Jorge Adelmo Daz, el residente ingeniero John Jairo Salazar Ortiz, Auxiliar Ingeniero Andrés Fernando Duque Bernal, Por parte de Emserchio el supervisor Nelson Augusto Plata,
- se verificó el Avance de Obra.

- Se realizaron las siguientes Actividades en esta semana:
- Se realiza excavación manual para destapar la red de Agua Potable, Posteriormente se amarra con tortones para prevenir el colapso de esta red.
- Se Continúa con la excavación mecánica, se desplaza el entibado
- Se verifica los niveles con la comisión topográfica de la interventoría
- Se instalan 10 tubos de 1600 mm para el Colector de Aguas Lluvias
- Se realiza el manejo de Aguas Lluvia, del Pozo de Alcantarillado, Una motobomba se instala en el Pozo Ubicado en la Absasa K11097, mientras otra motobomba es instalada en la zanja para garantizar condiciones secas
- Se suministra, instala y compacta el relleno para el llenado del área excavada.
- Se suministro e instala triturado, primero una cama y Posteriormente Por encima del tubo instalado.
- En esta semana se aumenta el tiempo de bombeo debido a que el nivel freático es superficial, se encuentra a 4 metros de la rasante.



ACTA DE REUNIÓN


COMPROMISOS PRESENTE ACTA

ACTIVIDAD	RESPONSABLE	FECHA PROPUESTA PARA LA EJECUCIÓN DEL COMPROMISO
Mejorar la sensibilización y tener puletero conlento	Cartagena Interfer.	

ACTA DE REUNIÓN

PARTICIPANTES

Para constancia de lo anterior, se firma la presente acta bajo la responsabilidad expresa de los que intervienen en ella.

NOMBRE	Uelson Augusto Plata	Firma
En Representación de	Emsercho - Supervisor	
Correo electrónico	Directoroperativo@Emsercho.gov.co	
Teléfono	321 399 7411	
NOMBRE	Jorge Adelmo Diaz	Firma
En Representación de	C. Interventoría Terminación Calle 29	
Correo electrónico	Ut calle 29@hotmail.com	
Teléfono	314 293 0375	
NOMBRE	Joneth Benitez Compo	Firma
En Representación de	Ut Calle 29	
Correo electrónico	UtCalle 29@hotmail.com	
Teléfono	314 369 7934	
NOMBRE	John Jairo Salazar Ortiz	Firma
En Representación de	C. Interventoría Terminación Calle 29	
Correo electrónico	Concordo Interventoria Calle 29@gmail.com	
Teléfono	311 514 9451	
NOMBRE	Laura Alfonso Guevara	Firma
En Representación de	Ut Calle 29	Laura C. Alfonso
Correo electrónico	UtCalle 29@hotmail.com	
Teléfono	301 211 6841	

ACTA DE REUNIÓN

PARTICIPANTES

Para constancia de lo anterior, se firma la presente acta bajo la responsabilidad expresa de los que intervienen en ella.

NOMBRE	Fernando Rico Carranza	Firma
En Representación de	Union Temporal Calle 29	
Correo electrónico	U1Calle29@hotmail.com	
Teléfono	320 481 0298	
NOMBRE	Andrés Fernando Oquendo	
En Representación de	Consejo Interventoría Terminación Calle 29	
Correo electrónico	Consejo Interventoría Calle 29@gmail.com	
Teléfono	318 398 9024	
NOMBRE		
En Representación de		
Correo electrónico		
Teléfono		
NOMBRE		
En Representación de		
Correo electrónico		
Teléfono		
NOMBRE		
En Representación de		
Correo electrónico		
Teléfono		

ACTA DE REUNIÓN

ACTA No.:	10
FECHA:	01-11-2018.
CONTRATO DE OBRA No.:	009 DE 2015
OBJETO:	CONSTRUCCIÓN COLECTOR DE AGUAS LLUVIAS CALLE 29 DEL MUNICIPIO DE CHIA - CUNDINAMARCA.
CONTRATO DE INTERVENTORIA No.:	002 DE 2018
OBJETO:	INTERVENTORIA INTEGRAL PARA TERMINACION DE LA CONSTRUCCION DE LA PRIMERA FASE DEL COLECTOR DE AGUAS LLUVIAS DE LA CALLE 29 DEL MUNICIPIO DE CHIA - CUNDINAMARCA

COMPROMISOS ACTAS ANTERIORES

No DE ACTA	COMPROMISO	RESPONSABLE	CUMPLIDO	OSERVACIONES
01-10-2018	Realizar Construcción de Ciénaga de transición K11131	Contratista	SI NO	15-11-2018
18-10-2018.	Entrega Ensayos Muros y Curbata MH-08.	Contratista	SI	15-11-2018

TEMAS PRESENTE ACTA

Comite de Obra

- se realiza recorrido de Obra. Por el Contratista el Representante legal Fernando Rico Carranza, la ingeniera residente Jurielha Benitez, Por parte de Interventoria El Director Ing Jorge Adelmo Diaz, El residente Ing John Salazar y el Ing. Auxi Andrés F. Duque Por Emserchia El Supervisor Ing Nelson Augusto Plata Verificando las actividades Ejecutadas durante Esta semana y el Avance de Obra.
- se Excavan 32 metros para la Instalacion de la tubería

de 1600 mm

- Se instalan 8 tubos de 1600 mm de diámetro para la construcción del ~~Agua~~ Colector de Aguas Lluvia
- Se instalan 4 tubos de 6" para la red de Acueducto
- Se realiza suministro e instalación de Material de Cantero tipo recebo, después se realiza compactación
- Se realiza suministro e instalación de sub base y Base
- El 29 de Octubre, se realiza el manejo de Aguas con motobombas de 2" y 4" pulgadas desde las tres de la mañana.
- Se realiza la construcción de la caja localizada en la Abasco K11020, se dejó conectada a la red de Alcantarillado
- Se presentaron desprendimientos de las paredes laterales de la excavación; aumentando el área a rellenar y el Material que se retira al botadero.
- El botadero presenta cerros Frecuentes lo que obliga a enviar todo el material proveniente de la excavación al Botadero de Cagua.
- El contratista solicita realizar el cambio de las especificaciones de la rejilla de los sumideros.
- El Intervenitor revisara la solicitud y las especificaciones de la nueva rejilla.
- Se le recuerda al contratista que el tiempo para terminar el Pbo contractual es de 55 días.

ACTA DE REUNIÓN

COMPROMISOS PRESENTE ACTA

ACTIVIDAD	RESPONSABLE	FECHA PROPUESTA PARA LA EJECUCIÓN DEL COMPROMISO
Tener cuidado con la Red de Aseo docto	Contratista	08-11-2018.
Revisar las especificaciones de las rejillas de los Sumideros Presentadas por el contratista	Interventoría	08-11-2018.
Mejorar la Señalización de la Obra y los tramos intervenidos	Contratista	08-11-2018

9

ACTA DE REUNIÓN

PARTICIPANTES

Para constancia de lo anterior, se firma la presente acta bajo la responsabilidad expresa de los que intervienen en ella.

NOMBRE	John Jairo Sabazar O.	Firma
En Representación de	C. Interventoría Terminación Calle 29	
Correo electrónico	Consorcio Interventoría Calle 29@gmail.com	
Teléfono	311 514 9451	
NOMBRE	Andrés F. Duque Bernal	Firma
En Representación de	C. Interventoría Terminación Calle 29	
Correo electrónico	Consorcio Interventoría Calle 29@gmail.com	
Teléfono	318 393 9024	
NOMBRE	Joseth Benítez Cumpo	Firma
En Representación de	Ut Calle 29	
Correo electrónico	UtCalle29@hotmail.com	
Teléfono	314 369 7934	
NOMBRE	Fernando Rico Castañeda	Firma
En Representación de	Ut Calle 29	
Correo electrónico	UtCalle29@hotmail.com	
Teléfono	320 481 0293	
NOMBRE	Laura Alfonso Guevara	Firma
En Representación de	Ut Calle 29	Laura C. Alfonso
Correo electrónico	UtCalle29@hotmail.com	
Teléfono	301 211 6841	

ACTA DE REUNIÓN

PARTICIPANTES

Para constancia de lo anterior, se firma la presente acta bajo la responsabilidad expresa de los que intervienen en ella.

NOMBRE	Nelson Augusto Plata	Firma
En Representación de	Emserchig - Supervisor	
Correo electrónico	Directoroperativo@emserchig.gob.co	
Teléfono	321 3 99 7411	
NOMBRE	Jorge Adelfo Diaz S.	
En Representación de	Corporación Interventoría Calle 29	
Correo electrónico	CorporacionInterventoria.Calle29@hotmail.com	
Teléfono		
NOMBRE		
En Representación de		
Correo electrónico		
Teléfono		
NOMBRE		
En Representación de		
Correo electrónico		
Teléfono		
NOMBRE		
En Representación de		
Correo electrónico		
Teléfono		

ACTA DE REUNIÓN

ACTA No:	11
FECHA:	08-11-2018
CONTRATO DE OBRA No.:	009 DE 2015
OBJETO:	CONSTRUCCIÓN COLECTOR DE AHUAS LLUVIAS CALLE 29 DEL MUNICIPIO DE CHIA - CUNDINAMARCA
CONTRATO DE INTERVENTORIA No.:	002 DE 2018
OBJETO:	INTERVENTORÍA INTEGRAL PARA TERMINACION DE LA CONSTRUCCION DE LA PRIMERA FASE DEL COLECTOR DE AGUAS LLUVIAS DE LA CALLE 29 DEL MUNICIPIO DE CHIA - CUNDINAMARCA

COMPROMISOS ACTAS ANTERIORES

No DE ACTA	COMPROMISO	RESPONSABLE	CUMPLIDO		OSERVACIONES
01-10-2018	Realizar Construcción de	* Contratista	SI	NO	15-11-2018
	6 Compro M.H. 06 M.H. 131		SI	NO	
18-10-2018	Entrega Encargos Muros	* Contratista	SI	NO	15-11-2018
	Cubierta M.H. 08		SI	NO	
			SI	NO	

TEMAS PRESENTE ACTA

Se realiza recorrido de obra, Por Parte del Contratista el Representante legal Fernando Rico Carranza, la Ing Jureth Benitez, Por parte de Embarcación, Ing Nelson Augusto Plata, y Por parte de la Interventoría el Ing Jorge Adolfo Diaz, Director de Interventoría el Ing John Jairo Salazar Ortiz y el Ing Aux Andries Fernando Duque Bernal; Donde se verifican las Actividades Desarrolladas en esta semana y el Avance de Obra.

- Se realiza excavación mecánica para la instalación de la tubería del Colector de Aguas Lluvia
- Se instalan 3 tubos de 1600 mm para la conformación del Colector de Aguas Lluvia
- Se instalan 2 tubos de 12" para la red de Alcantarillado
- Se realiza excavación manual para descubrir la red de Agua Potable y evitar daños a esta.
- El día 3 de Noviembre se realiza Jornada de Aseo general.
- A causa de la restricción de tráfico Pesado por el Lunes Festivo no es posible dar un gran avance a la excavación mecánica.
- Se presenta Colapso del talud dejando expuestas las redes de Acueducto, Fibra Optica y el colapso completo del Entibado Metálico por lo cual se suspenden Actividades el 06 de Nov. de 2018. hasta el 07 de Nov. de 2018. al medio día
- El interventor exige al Contratista darle el correcto manejo al entibado para evitar futuros accidentes.
- Se realiza manejo de Aguas Lluvia con dos motobombas una de 2" y otra de 4"
- El Contratista informa que el Botadero Presenta Cierres durante Esta semana.
- El Supervisor sugiere que se tenga cuidado con la tubería de red de Acueducto.

ACTA DE REUNIÓN

- El interventor aprueba las nuevas especificaciones de los rejillos para los sumideros.
- Se le recuerda al contratista que el tiempo para terminar el plazo contractual es de 46 días calendario.

ACTA DE REUNIÓN

COMPROMISOS PRESENTE ACTA

ACTIVIDAD	RESPONSABLE	FECHA PROPUESTA PARA LA EJECUCIÓN DEL COMPROMISO
° Tener cuidado la tubería de la red de Aqueoductos	Contratista	15-11-2018.
° Realizar Aseo general a la Obra.	Contratista	11-11-2018.
° Incrementar las medidas de seguridad Industrial.	Contratista	11-11-2018.

4

ACTA DE REUNIÓN

PARTICIPANTES

Para constancia de lo anterior, se firma la presente acta bajo la responsabilidad expresa de los que intervienen en ella.

NOMBRE	Andrés Fernando Dugue B.	Firma
En Representación de	C Interventoría terminación Calle 29	
Correo electrónico	lancoracinterventoriaCalle29@gmail.com	
Teléfono	318 393 9024.	
NOMBRE	John Jairo Salazar	Firma
En Representación de	C Interventoría terminación Calle 29	
Correo electrónico	lancoracinterventoriaCalle29@gmail.com	
Teléfono	311 514 9451	
NOMBRE	Fernando Rico Carranza	Firma
En Representación de	Ut Calle 29	
Correo electrónico	utcalle29@hotmail.com	
Teléfono	320 481 0293	
NOMBRE	Joseth Benitez Campo	Firma
En Representación de	Ut calle 29	
Correo electrónico	utCalle29@hotmail.com	
Teléfono	314 369 7934.	
NOMBRE	Laura Alfonso Guevara	Firma
En Representación de	Ut Calle 29.	Laura C. Alfonso
Correo electrónico	utCalle29@hotmail.com	
Teléfono	301 211 6841	

ACTA DE REUNIÓN

PARTICIPANTES

Para constancia de lo anterior, se firma la presente acta bajo la responsabilidad expresa de los que intervienen en ella.

NOMBRE	Uelson Augusto Plata	Firma
En Representación de	Emserchia- Supervisor	
Correo electrónico	Directoroperativa@Emserchia.gov.co	
Teléfono	321 399 7411	
NOMBRE		
En Representación de		
Correo electrónico		
Teléfono		
NOMBRE		
En Representación de		
Correo electrónico		
Teléfono		
NOMBRE		
En Representación de		
Correo electrónico		
Teléfono		
NOMBRE		
En Representación de		
Correo electrónico		
Teléfono		
NOMBRE		
En Representación de		
Correo electrónico		
Teléfono		

ACTA DE REUNIÓN

ACTA No:	12
FECHA:	15-11-2018.
CONTRATO DE OBRA No.:	009 DE 2015
OBJETO:	CONSTRUCCIÓN COLECTOR DE AGUAS LLUVIAS CALLE 29 DEL MUNICIPIO DE CHIA - CUNDINAMARCA.
CONTRATO DE INTERVENTORIA No.:	002 DE 2018
OBJETO:	INTERVENTORIA INTEGRAL PARA TERMINACION DE LA CONSTRUCCION DE LA PRIMERA FASE DEL COLECTOR DE AGUAS LLUVIAS DE LA CALLE 29 DEL MUNICIPIO DE CHIA - CUNDINAMARCA

COMPROMISOS ACTAS ANTERIORES

No DE ACTA	COMPROMISO	RESPONSABLE	CUMPLIDO	OSERVACIONES
01-10-2018	Realizar Construcción de la Cámara MH-06 K11131	Contratista	SI NO	15-11-2018 100% Se entrega mediante Acta
18-10-2018	Entrega Ensayos Muros Cobierta MH-08.	Contratista	SI	15-11-2018 100% Se entrega mediante Acta

TEMAS PRESENTE ACTA

Comite de Obra

x. Se realiza recorrido de Obra; Por todos los asistentes al comite, Por parte del Contratista de Obra. el Representante legal Fernando Rico Carranza, la Ing Julieth Benitez Cumpo la Ing. Aux. Laura Cristina Alfonso Guerra, Por parte de la Interventoria Ing John Jairo Salazar Ortiz, Ing Aux. Andrés Fernando Dague B. y Por parte de Emserchia Ing Nelson Augusto Plata, Supervisor. Se verifican las Actividades Desarrolladas en esta semana y el Avance de Obra.

En esta semana se ejecutaron las siguientes actividades propias de la Obra:

- Se realiza excavación Mecánica para la instalación de la tubería del colector de Aguas lluvias.
- Se instalan 4 tubos de 1600 mm para la conformación del Colector de Aguas lluvias.
- Se realiza Atrague con triturado y posteriormente relleno con vecabo.
- Se realiza excavación Manual para descubrir la tubería de la red de Agua Potable.
- El día 10 de Noviembre se realiza Aseo general de la Obra.
- A causa de la restricción de Vehículos de Carga y tráfico pesado no es posible dar un gran avance en las actividades de excavación y relleno.
- Se cambia por completo el entibado metálico debido al colapso de las paredes laterales de la excavación.
- Se daña la tubería de la red de Acueducto y se llama a los Funcionarios de Emsachia quienes de manera inmediata hacen el respectivo arreglo.
- Se Presentan Problemas en el Botadero de la autopista norte, de tal manera se envía todo el material proveniente de la excavación a Cagua.
- Se le recuerda al contratista que quedan 39 días para terminar el contrato de obra.
- El supervisor sugiere que se tenga cuidado con la tubería de la red de Agua Potable.



ACTA DE REUNIÓN

COMPROMISOS PRESENTE ACTA

ACTIVIDAD	RESPONSABLE	FECHA PROPUESTA PARA LA EJECUCIÓN DEL COMPROMISO
• Tener cuidado con la tubería de la red de Agua Potable	Contratista	22-11-2018.

ACTA DE REUNIÓN

PARTICIPANTES

Para constancia de lo anterior, se firma la presente acta bajo la responsabilidad expresa de los que intervienen en ella.

NOMBRE	John Jairo Sabzor O	Firma
En Representación de	C. Interventoría Terminación Calle 29	
Correo electrónico	Consorcio Interventoría Calle 29@gmail.com	
Teléfono	311 514 9451	
NOMBRE	Andrés Fernando Duque B.	Firma
En Representación de	C. Interventoría Terminación Calle 29	
Correo electrónico	Consorcio Interventoría Calle 29@gmail.com	
Teléfono	318 893 9024	
NOMBRE	Fernando Pico Carranza	Firma
En Representación de	Ut Calle 29	
Correo electrónico	Ut calle 29@hotmail.com	
Teléfono	320 481 0293	
NOMBRE	Joneth Benítez Campo	Firma
En Representación de	Ut Calle 29	
Correo electrónico	Ut Calle 29@hotmail.com	
Teléfono	314 369 7934	
NOMBRE	Laura Alfonso Guevara	Firma
En Representación de	Ut Calle 29	
Correo electrónico	Ut Calle 29@hotmail.com	
Teléfono	301 211 6841	

ACTA DE REUNIÓN

PARTICIPANTES

Para constancia de lo anterior, se firma la presente acta bajo la responsabilidad expresa de los que intervienen en ella.

NOMBRE	Nelson Augusto Plata	Firma 
En Representación de	Emserchia - Supervisor	
Correo electrónico	Directorop@rativo@Emserchia.gov.co	
Teléfono	321 399 7411	
NOMBRE		Firma
En Representación de		
Correo electrónico		
Teléfono		
NOMBRE		Firma
En Representación de		
Correo electrónico		
Teléfono		
NOMBRE		Firma
En Representación de		
Correo electrónico		
Teléfono		



ACTA DE REUNIÓN

ACTA No.:	13
FECHA:	22-11-2018.
CONTRATO DE OBRA No.:	009 DE 2015
OBJETO:	CONSTRUCCIÓN COLECTOR DE AHUAS LLUVIAS CALLE 29 DEL MUNICIPIO DE CHIA - CUNDINAMARCA.
CONTRATO DE INTERVENTORIA No.:	002 DE 2018
OBJETO:	INTERVENTORIA INTEGRAL PARA TERMINACION DE LA CONSTRUCCION DE LA PRIMERA FASE DEL COLECTOR DE AGUAS LLUVIAS DE LA CALLE 29 DEL MUNICIPIO DE CHIA - CUNDINAMARCA

COMPROMISOS ACTAS ANTERIORES

No DE ACTA	COMPROMISO	RESPONSABLE	CUMPLIDO		OSERVACIONES
			SI	NO	

TEMAS PRESENTE ACTA

Comite de Obra

• se realiza recorrido de Obra; Por todos los asistentes al comite. Por parte del contratista de Obra. El representante legal Fernando Rico Carranza, la Ing Jurieth Benitez Campo la Ing Aux. Laura Cristina Alfonso Guevara, Por parte de la interventoria Ing John Salazar Ortiz, Ing Aux. Andrés Errondo Duque Bernal y por parte de Emserchia Ing Nelson Augusto Plata Arango supervisor, se verifican las Actividades desarrolladas en esta semana y el Avance de Obra.

En esta semana se ejecutaron las siguientes actividades propias de la obra:

4

- Se realiza el manejo de Aguas lluvias y Aguas residuales, con dos motobombas una de 4" y otra de 2"
- Se realiza excavación Mecánica para la instalación de la tubería del colector de Aguas lluvias.
- Se realiza abraque con triturado y posteriormente relleno con recebo
- Se instalan 8 tubos de 1600mm para la construcción del colector de Aguas lluvias
- Se instalan 5 tubos de 12" pulgadas de diametro para reconstruir la red de Alcantarillado.
- Se realiza excavación Manual para descubrir la tubería de la red de Agua Potable.
- Se realiza el vaciado de concreto para el colado para sumidero de la cámara MH-10,
- Se instala el acero de refuerzo Figurado.
- Se instalan la tubería de descole del sumidero y posterior encofrado y vaciado de concreto de 3000 psi.
- Debido a las diferentes redes que estan ubicadas al costado izquierdo de la vía no es posible construir el sumidero Ubicado en este costado.
- Se presentan Problemas en el Botadero de la autopista Norte, de tal manera todo el material proveniente de la excavación a Cagua
- Se presenta colapso de las Paredes laterales de la excavación al momento de mover el ~~dispositivo~~ entibado metalico para proceder con el relleno con recebo y el abraque con triturado de la tubería de 1600mm.

ACTA DE REUNIÓN

COMPROMISOS PRESENTE ACTA


ACTIVIDAD	RESPONSABLE	FECHA PROPUESTA PARA LA EJECUCIÓN DEL COMPROMISO
Tener cuidado con la tubería de la red de Agua Potable	Contratista	29-11-2018.



ACTA DE REUNIÓN

PARTICIPANTES

Para constancia de lo anterior, se firma la presente acta bajo la responsabilidad expresa de los que intervienen en ella.

NOMBRE	Nelson Augusto Plata	Firma
En Representación de	Emserchia- Supervisor	
Correo electrónico	Directoroperativo@Emserchia.gov.co	
Teléfono	321 399 7411	
NOMBRE	Fernando Rico Carranza	Firma
En Representación de	Union Temporal Calle 29	
Correo electrónico	UtCalle29@hotmail.com	
Teléfono	320 481 0293	
NOMBRE	Laura Alfonso Guevara	Firma
En Representación de	Ut Calle 29.	Laura C Alfonso
Correo electrónico	UtCalle29@hotmail.com	
Teléfono	301 211 6841	
NOMBRE	Joreth Benitez Campo	Firma
En Representación de	Ut Calle 29.	
Correo electrónico	UtCalle29@hotmail.com	
Teléfono	314 369 7934.	
NOMBRE	John Salazar Ortiz.	Firma
En Representación de	C. Interventoría Terminación Calle 29.	
Correo electrónico	ConcepcioInterventoriaTerminacionCalle29	
Teléfono	311 514 9451	

ACTA DE REUNIÓN

PARTICIPANTES

Para constancia de lo anterior, se firma la presente acta bajo la responsabilidad expresa de los que intervienen en ella.

NOMBRE	Andrés Fernando Dujovne	Firma
En Representación de	C. Interventoría Terminación Calle 24	
Correo electrónico	ConsejoInterventoriaTerminacionCalle24@gmail.com	
Teléfono	318 393 9024	
NOMBRE		
En Representación de		
Correo electrónico		
Teléfono		
NOMBRE		
En Representación de		
Correo electrónico		
Teléfono		
NOMBRE		
En Representación de		
Correo electrónico		
Teléfono		
NOMBRE		
En Representación de		
Correo electrónico		
Teléfono		

ACTA DE REUNIÓN

ACTA No:	14.
FECHA:	29-11-2018.
CONTRATO DE OBRA No.:	009 DE 2015
OBJETO:	CONSTRUCCIÓN COLECTOR DE AGUAS LLUVIAS CALLE 29 DEL MUNICIPIO DE CHÍA - CUNDINAMARCA.
CONTRATO DE INTERVENTORIA No.:	002 DE 2018
OBJETO:	INTERVENTORIA INTEGRAL PARA TERMINACION DE LA CONSTRUCCION DE LA PRIMERA FASE DEL COLECTOR DE AGUAS LLUVIAS DE LA CALLE 29 DEL MUNICIPIO DE CHIA - CUNDINAMARCA

COMPROMISOS ACTAS ANTERIORES

No DE ACTA	COMPROMISO	RESPONSABLE	CUMPLIDO		OSERVACIONES
			SI	NO	
	Incrementar las medidas de Seguridad Industrial.				

TEMAS PRESENTE ACTA

Comite de Obra

Se realiza recorrido de Obra; Por todos los asistentes al comite. Por parte del Contratista de Obra. El Representante legal Fernando Rico Carranza, Ing Julieth Benitez Campo, la Ing Aux. Laura Cristina Alfonso Guerra, Por parte de la interventoria Ing John Jairo Salazar Ortiz, Ing Aux Andres Fernando Dague Bernal. y por parte de Emserchia Ing Nelson Augusto Plata Arango supervisor se verifican las Actividades desarrolladas en esta semana y el Avance de Obra.

En esta semana se ejecutaron las siguientes Actividades:

- Se realiza manejo de Aguas lluvias y aguas residuales con motobombas de 4 y 2 pulgadas.
- Se realiza excavación Mecánica para la instalación de la tubería del colector de Aguas lluvias
- Se instalan 8 tubos de 1600 mm para la construcción del colector de Aguas lluvias
- El día 22 de Noviembre se presentan fuertes lluvias y no es posible realizar trabajos como la excavación mecánica ni la instalación de la tubería de 1600 mm
- Se instalan 7 tubos de 12" pulgadas de diámetro para reconstruir la red de Alcantarillado.
- Realiza la excavación manual para descubrir la red de Agua potable posteriormente se amarra la tubería con torrones.
- Se realiza la instalación del acero para los sumideros de la cámara MH-09, posteriormente se instala la tubería de descote de diámetro de 10" y encontrado del mismo.
- Se realiza el vaciado de concreto de 3000psi para los sumideros de la cámara MH-09
- Se presentan daños en la red de Aueducto, debido a que en la intersección se encuentra una Tee de reducción, la cual se destapa por la presión por lo tanto se hace necesario llamar a los funcionarios de Ensenchía para realizar la reparación
- Se presentan deslizamiento de los taludes por el movimiento del entibado metálico generando sobrecargas en el fondo y en la corona de la excavación por ende aumento del triturado y relleno de material de rebase compacto
- Presentar los ensayos de Concreto de los sumideros MH-09

ACTA DE REUNIÓN

COMPROMISOS PRESENTE ACTA

ACTIVIDAD	RESPONSABLE	FECHA PROPUESTA PARA LA EJECUCIÓN DEL COMPROMISO
lo que debe estar presente de los documentos	Asistente	29-11-2018
Presentar ensayos de concreto.	Controlista	

[Handwritten signature]

ACTA DE REUNIÓN

PARTICIPANTES

Para constancia de lo anterior, se firma la presente acta bajo la responsabilidad expresa de los que intervienen en ella.


NOMBRE	Fernando Rco Carrone	Firma
En Representación de	Unión Temporal Calle 29	
Correo electrónico	UtCalle29@hotmail.com	
Teléfono	320 481 0293	
NOMBRE	Jonieth Benitez Campo	Firma
En Representación de	Ut Calle 29	
Correo electrónico	UtCalle29@hotmail.com	
Teléfono	314 369 7934	
NOMBRE	Laura Cristina Alfonso Guevara	Firma
En Representación de	Unión Temporal Calle 29	laura C. Alfonso
Correo electrónico	UtCalle29@hotmail.com	
Teléfono	301 211 6841	
NOMBRE	John Sabazar Ortiz	Firma
En Representación de	C. Interventoría Terminación Calle 29	
Correo electrónico	Concordio Interventoría Calle 29@gmail.com	
Teléfono	311 514 9451	
NOMBRE	Andrés Fernando Dujes B	Firma
En Representación de	Con. Interventoría Terminación Calle 29	
Correo electrónico	Concordio Interventoría Calle 29@gmail.com	
Teléfono	318 393 90214	



ACTA DE REUNIÓN

PARTICIPANTES

Para constancia de lo anterior, se firma la presente acta bajo la responsabilidad expresa de los que intervienen en ella.

NOMBRE	Nelson Augusto Plata A.	Firma 
En Representación de	Emserchia - Supervisor	
Correo electrónico	Directoroperativo@emserchia.gov.co	
Teléfono	321 399 7411	
NOMBRE		Firma
En Representación de		
Correo electrónico		
Teléfono		
NOMBRE		Firma
En Representación de		
Correo electrónico		
Teléfono		
NOMBRE		Firma
En Representación de		
Correo electrónico		
Teléfono		
NOMBRE		Firma
En Representación de		
Correo electrónico		
Teléfono		

ACTA DE REUNIÓN

ACTA No.:	15
FECHA:	06-12-2018.
CONTRATO DE OBRA No.:	009 DE 2015
OBJETO:	CONSTRUCCIÓN COLECTOR DE AGUAS LLUVIAS CALLE 29 DEL MUNICIPIO DE CHIA - CUNDINAMARCA.
CONTRATO DE INTERVENTORIA No.:	002 DE 2018
OBJETO:	INTERVENTORIA INTEGRAL PARA TERMINACION DE LA CONSTRUCCION DE LA PRIMERA FASE DEL COLECTOR DE AGUAS LLUVIAS DE LA CALLE 29 DEL MUNICIPIO DE CHIA - CUNDINAMARCA

COMPROMISOS ACTAS ANTERIORES

No DE ACTA	COMPROMISO	RESPONSABLE	CUMPLIDO		OSERVACIONES
	Presentar Ensayos de Concreto		SI	NO	100%.
	Incrementar las Medidas de Seguridad en la Obra		SI		75%.

TEMAS PRESENTE ACTA

Comite de Obra
 - se realiza recorrido de Obra, Por todos los asistentes al comite, Por parte del Contratista de Obra El representante legal Fernando Rico Carranza, Ing Joneth Bendez Campo, por parte de la interventoria Ing John Jairo Salazar Ortiz, Ing Aux Andrie's Fernando Duque Bernal y por parte de Emserchia Ing Nelson Augusto Plata Arango supervisor. Se verifican las Actividades desarrolladas en esta semana y el Avance de Obra.
 En esta semana se ejecutaron los siguientes Actividades.

- Se realiza Excavación mecánica para instalación de latubería de colector de Aguas lluvias.
- Se realiza Manguera de Aguas lluvias y Residuales con motobombas de 2 y 4 pulgadas, para garantizar condiciones secas en la excavación.
- Se instalan 6 tubos de 1600 mm para la construcción del colector Pluvial.
- Se instalan 5 tubos de 1500 mm de Diámetro para la construcción del colector Pluvial.
- Se instalan 7 tubos 12^{ma} reconstrucción de la red de Alcantarillado estos tubos son de 12 pulg.
- Se realiza Atrague a latubería del colector de Aguas lluvias con triturado posteriormente se instala recebo.
- Se realiza la Demolicion de Pavimento flexible el espesor de la carpeta esta entre 12 y 09 centímetros.
- Se realiza la excavación manual para descubrir la tubería de la red de Aceducto des pues se arrasa con torones.
- Se realiza la construcción del cilindro del pozo de inspección de la cámara MH-09 con ladrillo tolete.
- Se realiza el encuentro y posterior vacado de concreto para los sumideros presentes en la cámara MH-08. Cabe resaltar que se debio ajustar los momentos y ubicación de los sumideros debido a los sobrecargas de la excavación y la red de Aceducto y la red de Fibra optica.

[Handwritten signature]

ACTA DE REUNIÓN

- Se evidencia un atraso en la ejecución de las Actividades, El interventor solicita se presente un Plan de Contingencia, lo antes posible para la revisión y Aprobación
- El supervisor solicita especial cuidado con la tubería de la red de Agua potable.

P

ACTA DE REUNIÓN

COMPROMISOS PRESENTE ACTA


ACTIVIDAD	RESPONSABLE	FECHA PROPUESTA PARA LA EJECUCIÓN DEL COMPROMISO
Presentar en Plan de Contingencia	Contratista	10-12-2018.
Tener cuidados con la Red de Agua Potable.	Contratista	06-12-2018

f

ACTA DE REUNIÓN

PARTICIPANTES


Para constancia de lo anterior, se firma la presente acta bajo la responsabilidad expresa de los que intervienen en ella.

NOMBRE	Fernando Rico Carranza	Firma
En Representación de	Unión Temporal Calle 29	
Correo electrónico	Ut Calle 29@hotmail.com	
Teléfono	320 481 0293	
NOMBRE	John Salazar Ortiz	Firma
En Representación de	C. Interventoría Terminación Calle 29	
Correo electrónico	Consejo Interventoría Calle 29@gmail.com	
Teléfono	311 514 9451	
NOMBRE	Joseth Benitez Campo	Firma
En Representación de	Unión Temporal Calle 29	
Correo electrónico	Utcalle29@hotmail.com	
Teléfono	314 211 6841	
NOMBRE	Andrés Fernando Duque Bernal	Firma
En Representación de	Consejo Interventoría Terminación Calle 29	
Correo electrónico	Consejo Interventoría Calle 29@gmail.com	
Teléfono	318 393 9024	
NOMBRE	Nelson Augusto Plata Arango	Firma
En Representación de	Emserchia - Supervisor	
Correo electrónico	Directoroperativo@Emserchia.gov.co	
Teléfono	321 399 7411	

ACTA DE REUNIÓN

PARTICIPANTES

Para constancia de lo anterior, se firma la presente acta bajo la responsabilidad expresa de los que intervienen en ella.

NOMBRE	Jeyson Mejia	Firma 
En Representación de	Ut Calle 29	
Correo electrónico	Utcalte29@hotmail.com	
Teléfono	319 257 8562	
NOMBRE		Firma
En Representación de		
Correo electrónico		
Teléfono		
NOMBRE		Firma
En Representación de		
Correo electrónico		
Teléfono		
NOMBRE		Firma
En Representación de		
Correo electrónico		
Teléfono		
NOMBRE		Firma
En Representación de		
Correo electrónico		
Teléfono		



ACTA DE REUNIÓN

ACTA No:	46
FECHA:	13-12-2018.
CONTRATO DE OBRA No.:	009 DE 2015
OBJETO:	CONSTRUCCIÓN COLECTOR DE AGUAS LLUVIAS CALLE 29 DEL MUNICIPIO DE CHIA - CUNDINAMARCA
CONTRATO DE INTERVENTORIA No.:	002 DE 2018
OBJETO:	INTERVENTORÍA INTEGRAL PARA TERMINACION DE LA CONSTRUCCION DE LA PRIMERA FASE DEL COLECTOR DE AGUAS LLUVIAS DE LA CALLE 29 DEL MUNICIPIO DE CHIA - CUNDINAMARCA

COMPROMISOS ACTAS ANTERIORES

No DE ACTA	COMPROMISO	RESPONSABLE	CUMPLIDO		OSERVACIONES
			SI	NO	

TEMAS PRESENTE ACTA

Comite de Obra.

- Se realiza recorrido de Obra Por todos los asistentes al comite. Por parte del Contratista de Obra el representante legal Fernando Rico Carvajal, Ing Joneth Benitez Campo, por Parte de Interventoria Ing John Jairo Salazar Ortiz, Ing Aux. Andres Fernando Dogue Bernal y Por parte de Emserchia Ing Nelson Augusto Plata Arango supervisor del Contrato, se verifican las Actividades desarrolladas en esta semana y el Avance de Obra.

En esta semana se ejecutaron las siguientes actividades:

- Se realiza el manejo de Aguas lluvias y Aguas residuales con motobombas de 2 y 4 Pulgadas para garantizar condiciones secas de la excavación y colmatación de la tubería de la red de Alcantarillado.
- Se instalan 3 tubos de 1500 mm de diámetro para la construcción del colector Pluvial.
- Se realiza excavación Mecánica para la instalación de la tubería de colector de Aguas lluvias.
- Se instalan 6 tubos de 12" para la reconstrucción de la red de Alcantarillado, dañado por la excavación mecánica del colector Pluvial.
- Se realiza Demolición del Pavimento Flexible el espesor de la carpeta Asfáltica varía entre 11 y 9 cm.
- Se realiza excavación manual para descubrir la tubería de la red de Acueducto seguido a esto se le instalan torrones amarrados a la tubería y Anclados al suelo.
- Se realiza el Atraje de la tubería con triturado hasta 15 cm sobre el tubo del Colector Pluvial, posteriormente se instala el recebo y se compacta en capas que no superan los 30 cm de espesor.
- El Contratista Presenta Plan de contingencia para dar mayor avance en las Actividades y desaparecer el atraso generado.
- Se presentan colapsos en la paredes laterales de la excavación Mecánica, generando
- la interventoría Aprueba el Plan de Contingencia Presentado por el contratista.

ACTA DE REUNIÓN

COMPROMISOS PRESENTE ACTA


ACTIVIDAD	RESPONSABLE	FECHA PROPUESTA PARA LA EJECUCIÓN DEL COMPROMISO
Implementar el Plan de Contingencia	Contrabota	13-12-2018-
• Aumentar y cumplir con todas las normas de seguridad. Para no tener futuros Accidentes	Contratista.	13-12-2018
Realizar Seguimiento a las Normas de Seguridad Industrial	Interventor	13-12-2018

4

ACTA DE REUNIÓN

PARTICIPANTES

Para constancia de lo anterior, se firma la presente acta bajo la responsabilidad expresa de los que intervienen en ella.

NOMBRE	John Jairo Salazar Ortiz.	Firma
En Representación de	C. Interventoría Terminación Calle 29	
Correo electrónico	Consejo Interventoría Calle 29@gmail.com	
Teléfono	311514 9451	
NOMBRE	Nelson Augusto Plata A.	Firma
En Representación de	Emarchio - Supervisor	
Correo electrónico	Directoroperativa@Emarchio.gov.co	
Teléfono	321 399 7411	
NOMBRE	Andrés Fernando Dúque B.	Firma
En Representación de	Consejo Interventoría Terminación Calle 29	
Correo electrónico	Consejo Interventoría Calle 29@gmail.com	
Teléfono	318 393 9024	
NOMBRE	Fernando Rizo Carranza	Firma
En Representación de	Ut Calle 29	
Correo electrónico	UtCalle29@hotmail.com	
Teléfono	320 481 0293	
NOMBRE	Jonieth Benítez Campo	Firma
En Representación de	Unión Temporal Calle 29	
Correo electrónico	UtCalle29@hotmail.com	
Teléfono	314 211 6841	

ACTA DE REUNIÓN

PARTICIPANTES

Para constancia de lo anterior, se firma la presente acta bajo la responsabilidad expresa de los que intervienen en ella.

NOMBRE	Jeyson Mejia Romero.	Firma 
En Representación de	Ut Calle 29.	
Correo electrónico	utcale@hotmail.com	
Teléfono	319 2578562.	
NOMBRE		Firma
En Representación de		
Correo electrónico		
Teléfono		
NOMBRE		Firma
En Representación de		
Correo electrónico		
Teléfono		
NOMBRE		Firma
En Representación de		
Correo electrónico		
Teléfono		

ACTA DE REUNIÓN

ACTA No.:	17.
FECHA:	20-12-2018.
CONTRATO DE OBRA No.:	009 DE 2015
OBJETO:	CONSTRUCCIÓN COLECTOR DE AGUAS LLUVIAS CALLE 29 DEL MUNICIPIO DE CHIA - CUNDINAMARCA.
CONTRATO DE INTERVENTORIA No.:	002 DE 2018
OBJETO:	INTERVENTORIA INTEGRAL PARA TERMINACION DE LA CONSTRUCCION DE LA PRIMERA FASE DEL COLECTOR DE AGUAS LLUVIAS DE LA CALLE 29 DEL MUNICIPIO DE CHIA - CUNDINAMARCA

COMPROMISOS ACTAS ANTERIORES

No DE ACTA	COMPROMISO	RESPONSABLE	CUMPLIDO	OSERVACIONES
	Seguir con el Plan de Contingencia	Contratista	☒ SI ☐ NO	100%
	Aumentar las Normas de Seguridad y		☒ SI ☐ NO	100%.

TEMAS PRESENTE ACTA

Comite de Obra

- Se realiza recorrido de Obra por todos los asistentes al comite, Por parte del Contratista de obra, el representante legal Fernando Rico Carranza, Ing Julieth Jairo Salazar Ortiz, Ing Aux. Andres Ferrando Dugue Berro y Por Parte de Emserchio Ing Nelson Augusto Plata Arango Supervisor del Contrato, se verifican las Actividades desarrollados en esta semana y el Avance de Obra En esta semana se ejecutaron las siguientes Actividades.
- Manejo de Aguas lluvias y Residuales con Molibombas de 2 y 4 pulgadas. para garantizar condiciones de cao en

la zanja de la excavación Mecánica y posible colmatación de la tubería de la red Alcantarillado.

- Se realiza excavación Mecánica para la instalación de la tubería del colector de Aguas lluvias.
- Se instalan 5 tubos de 4500 mm para conformación del colector Pluvial
- Se instalan 4 tubos para la reconstrucción de la red de Alcantarillado. estos tubos son de 12 pulgadas
- Se realiza la excavación manual para descubrir la tubería de la red de Alcantarillado, después se amarra la tubería con torrones.
- Se realiza Ataque con triturado y a la tubería del Colector y la tubería del Alcantarillado
- Se rellena la excavación con recabo y después se compacta en capas no mayores a 30 cm.
- Se figura el acero de ~~refuerzo~~ refuerzo de las cámaras MH-07, MH-06 y MH-05
- Se instala el Acero de refuerzo de la cámara MH-07.
- Se realiza el vaciado de Concreto premezclado impermeabilizado de 3000 psi para el piso de la Cámara MH-07.
- Se instala el Acero de refuerzo de la cámara MH-06.
- Se realiza el vaciado del Concreto premezclado impermeabilizado de 3000 psi para el piso de la Cámara MH-06.
- Se realiza el encofrado de los Muros de acuerdo a las dimensiones de los Planos, seguido a esto se vacía el concreto impermeabilizado de 3000 psi

- Se realiza la construcción de los cilindros de los pozos Sanitario y Pluvial MH-07, mediante ladrillo tolete y paralelamente se realiza la construcción de las cámaras de caídas e instalación de la tubería con sus respectivos accesorios se realiza el vaciado de concreto simple (solado) para los sumideros ubicados en este sector de la intersección.
- Se realiza el encontrado y posterior amarre de Acero de refuerzo de la placa superior de la cámara MH-06 posteriormente el vaciado del concreto de 3000 psi impermeabilizado.
- Se realiza la instalación del Acero de refuerzo de la cámara MH-05 y el vaciado del concreto impermeabilizado del piso de la cámara MH-05.
- Se realiza el encontrado de los Muros de la cámara MH-05.
- Se realiza el vaciado de concreto de 3000 psi impermeabilizado para los muros de la cámara MH-05.
- Se realiza la colocación de los sumideros de la cámara MH-06, con sus respectivos cámaras de caída.
- Se realiza el vaciado de concreto simple para los sumideros de la cámara MH-05.
- El contratista trabaja en jornadas continuas hasta los 10 de la noche, también trabaja sábados hasta los 6 pm y domingos, según el Plan de Contingencia.

ACTA DE REUNIÓN


COMPROMISOS PRESENTE ACTA

ACTIVIDAD	RESPONSABLE	FECHA PROPUESTA PARA LA EJECUCIÓN DEL COMPROMISO
Trabaja de Acuerdo del Plan de Contingencia.	Cardiologista	20-12-2018.

ACTA DE REUNIÓN

PARTICIPANTES

Para constancia de lo anterior, se firma la presente acta bajo la responsabilidad expresa de los que intervienen en ella.

NOMBRE	Joneth Benitez Campo	Firma
En Representación de	Unión Temporal Calle 29	
Correo electrónico	UtCalle29@hotmail.com	
Teléfono	314 211 6841	
NOMBRE	Fernando Rico Caranza	Firma
En Representación de	Unión Temporal Calle 29	
Correo electrónico	UtCalle29@hotmail.com	
Teléfono	320 481 0293	
NOMBRE	John Jairo Salazar Ortiz	Firma
En Representación de	C. Interventoría Terminación Calle 29	
Correo electrónico	Consejo Interventoría Calle 29@gmail.com	
Teléfono	311 514 9451	
NOMBRE	Welson Augusto Plata A.	Firma
En Representación de	Emasarchia - Supervisor	
Correo electrónico	Directoroperativo@emasarchia.gov.co	
Teléfono	321 399 7411	
NOMBRE	Andrés Fernando Oque B.	Firma
En Representación de	C. Interventoría Terminación Calle 29	
Correo electrónico	Consejo Interventoría Terminación Calle 29@gmail.com	
Teléfono	318 393 9024	

ACTA DE REUNIÓN

PARTICIPANTES

Para constancia de lo anterior, se firma la presente acta bajo la responsabilidad expresa de los que intervienen en ella.

NOMBRE	Jayson F. Mejia R.	Firma
En Representación de	U.T Calle 29.	
Correo electrónico	felipe.9203@hotmail.com	
Teléfono	3192578562	
NOMBRE		
En Representación de		
Correo electrónico		
Teléfono		
NOMBRE		
En Representación de		
Correo electrónico		
Teléfono		
NOMBRE		
En Representación de		
Correo electrónico		
Teléfono		
NOMBRE		
En Representación de		
Correo electrónico		
Teléfono		
NOMBRE		
En Representación de		
Correo electrónico		
Teléfono		

OFICIOS RECIBIDOS

Chia, 22 de Junio de 2018.

Señor
FERNANDO RICO CARRANZA
R/L UNION TEMPORAL CALLE 29
La ciudad

Asunto: Respuesta oficio #1296, radicado en nuestra oficina con fecha 21 de junio de 2018 sobre el cierre vial de la intersección de la Carrera 9 con calle 29 y posterior cierre de la calle 29.

Respetado señor, reciba un cordial saludo.

En mi calidad de suplente de Gerente de la empresa Auto Servicio Chía Ltda. identificada con NIT No. 860.037.110-2, me permito realizar algunos comentarios y peticiones derivadas del análisis realizado al escrito enviado por ustedes y las condiciones de servicio actuales a la zona afectada por el cierre vial.

Como prestadores de un servicio público esencial como lo es el servicio de transporte público de pasajeros, siempre esperamos que nos tengan en cuenta a la hora de realizar los procesos de socialización de las obras que en su desarrollo afectan la prestación del servicio, pero a la fecha NO hemos sido convocados a ninguna reunión que busque informar y formular las mejores medidas en beneficio de mantener el servicio público en las mejores condiciones posibles a pesar de las obras en las vías.

Vemos con preocupación que se proyectan dos planos de desvíos de dos importantes rutas, donde cada una tiene variables particulares de servicio que creemos no fueron tenidas en cuenta en las modificaciones planteadas, donde nuestra experiencia de más de 50 años de servicio en el municipio pueden aportar de cara a la formulación

Recibí
Auto S.
23.06.18
01.40

de rutas alternas o desviaciones que favorezcan a la mayor cantidad de población del sector. Los comentarios a los dos trazados propuestos son:

- En la ruta del Bosque, y viceversa, el recorrido podría devolverse sin contratiempos por la carrera 11, para luego retomara ala carrera 9 por la calle 25, sin necesidad de tomar la calle 35, ni mucho menos congestionar la carrera 2 este, saliéndose innecesariamente del sector de cobertura de la ruta (no entendemos que interés se da en ese desvío que se sale de toda proporción en Km y otras variables técnicas y de servicio). Esta ruta en algunos periodos de tiempo se prestaba de ida y/o regreso por la carrera 11 únicamente.
- En cuanto a la ruta de Bojaca y viceversa, podemos estar de acuerdo en el recorrido de sur – norte por la carrera 11 para tomar la calle 35 y luego ingresar al barrio, pero es necesario ofrecer más cobertura de servicio hacia sectores densamente poblados como sector de nuevo Milenio y otros de esa zona, donde solicitamos mantener una comunicación constante y directa con ustedes para poder enviar los vehículos a recoger pasajeros hasta donde el límite mínimo o máximo de la obra lo permita y así, minimizar la afectación que va a sufrir el usuario.

Es importante resaltar que No se enuncia el periodo de tiempo que va a estar cerrada la calle 29 entre carrera 9 y 4, generando dudas y preocupaciones en nuestra empresa y afiliados, ya que este cierre afectara a la gran población residente en el único e importante centro poblado del municipio de Chía.

Me permito solicitar formalmente que nos remitan lo más pronto posible, copia del Plan de manejo de tránsito o tráfico radicado ante la Secretaria de Movilidad municipal de Chía, para conocer las medidas proyectadas por ustedes para minimizar el impacto sufrido por los residentes en la zona y demás actores afectados por el cierre de tan importantes vías.

Cabe anotar que entendemos la necesidad de llevar a cabo la obra de "Construcción del colector de aguas lluvias calle 29 " pero como ha sido costumbre las compañías de transporte nos damos por enterados pocos días antes de realizar el cierre vial y hasta la fecha no hemos recibido un comunicado oficial de estas medidas y confiamos que

las observaciones contenidas en este oficio, se tengan en cuenta para realizar los ajustes necesarios y poder brindar un servicio en las mejores condiciones posibles al usuario.

Recibimos notificación en la carrera 7 No. 13-03 de Chía (Cundinamarca), correo electrónico gerencia@autoserviciochia.com o se pueden comunicar a los siguientes teléfonos: 8631152 – 3107885898.

Agradecemos su atención y quedamos atentos a su valiosa colaboración y estamos muy interesados en reunirnos con ustedes para dialogar sobre los temas planteados.

Atentamente,



LUIS FRANCISCO DIAZ C.
Suplente de Gerencia
AUTO SERVICIO CHÍA LTDA.

Copia: Secretaria de Movilidad de Chía.
JAC Vereda Bojacá y Mercedes de Calahorra.

CONSORCIO INTERVENTORÍA TERMINACIÓN CALLE 29

CI-002-C-003-18

Chía, 07 de septiembre de 2018

Señores
Unión Temporal Calle 29
Atn. Ing. FERNANDO RICO CARRANZA
Representante legal.
Ciudad

Ref.: Contrato de interventoría No. 02 de 2018
"INTERVENTORÍA INTEGRAL PARA LA
TERMINACIÓN DE LA CONSTRUCCIÓN DE LA
PRIMERA FASE DEL COLECTOR DE AGUAS
LLUVIAS DE LA CALLE 29 DEL MUNICIPIO DE CHÍA".

Asunto.: Solicitudes Administrativas y Técnicas.

Respetado ingeniero,

De acuerdo con la revisión preliminar realizada a la información presentada por parte de ustedes y en desarrollo del objeto de la referencia, me permito solicitar lo indicado a continuación, para extender así el análisis de la información aquí requerida:

1. Copia de los planos de redes existentes sobre el área a intervenir (gas natural, alcantarillado pluvial, sanitario, red de distribución de agua potable, redes eléctricas, de fibra óptica y/o telefonía etc.).
2. Copia de los certificados y ensayos de laboratorio hechos al material granular de cantera utilizados para relleno sobre las tuberías. *OK*
3. Copia de los certificados de calidad de los materiales instalados en obra como tubería, cemento, aceros y demás. *OK*
4. Planos de detalles de las redes que se vienen instalando diferente a la pluvial. *OK Plano*
5. Topografía de la zona a intervenir y secciones transversales de la calle 29 donde se identifiquen paramento y alineamientos de la vía.
6. Permisos de los lugares donde se realiza la disposición final de material proveniente de la excavación.
7. Copia del Plan de Manejo de Tránsito (P.M.T.) y de su aprobación por parte del ente correspondiente.
8. Copia de Plan de Manejo Ambiental (P.M.A.) y de su aprobación por parte del ente correspondiente.
9. Plan de calidad de obra.
10. Hojas de vida del personal profesional exigido en los estudios previos en los folios 6, 7 y 8 del contrato en referencia.
 - Director del proyecto para obra (50%)
 - Ingeniero residente. (100%)
 - Especialista hidráulico. (20%)
 - Especialista geotecnia. (20%)
 - Especialista en estructuras. (20%)

CE-09-18
10:15

Calle 49A #46-73
Telefono: 6811282
Villavicencio - Meta

CONSORCIO INTERVENTORÍA TERMINACIÓN CALLE 29

- Trabajadora social. (100%)
- Residente sisoma. (100%)
- Topógrafo. (100%)

11. Listado de personal de obra con copia de afiliaciones y planillas de seguridad social al día.
12. Listado de maquinaria y equipos con su programación de mantenimiento. *et/*
13. Relación de equipos de topografía con certificados de calibración. *et/*
14. Flujo de inversión y programación de obra en Project digital y físico.
15. Favor indicar punto de atención a la comunidad.
16. Copia de pólizas actualizadas y aprobadas por EMSERCHIA E.S.P.
17. Copia del análisis de precios unitarios (APUS) firmados y aprobados por EMSERCHIA E.S.P.
18. Copia aprobada por parte de EMSERCHIA E.S.P., de las especificaciones técnicas con las que se viene trabajo en el contrato de obra.
19. Copia del diseño de pavimento, esto para verificar el relleno realizado por la instalación de la tubería del colector, de no existir favor indicar bajo que parámetros se viene realizando el relleno.
20. Planos de localización de los puntos de amarre topográfico para el control de estos por parte de la topografía de la interventoría. *→ Topografía*

Cordialmente,



Agradeciéndole la atención prestada.

JOHN SALAZAR ORTIZ
Residente de interventoría
CONSORCIO INTERVENTORÍA TERMINACIÓN CALLE 29.

1,3,7
Calle 49A #46-73
Teléfono: 6811282
Villavicencio – Meta

ECGC-EOI - 1453 - 2018

AL RESPONDER POR FAVOR
CITE ESTE NÚMERO CONSECUTIVO

CECCO RI 621

Bogotá, 20 SEP 2018



Señor
FERNANDO RICO CARRANZA
Representante Legal
UNIÓN TEMPORAL CALLE 29
Nit. 900.909.818-9
Calle 10 No. 12 - 51 Oficina 205
Chía / Cundinamarca

Asunto: Afectación a la Infraestructura de ETB por Obras de Alcantarillado en el
Municipio de Chía / Cundinamarca.

Ref: Contrato de obra No. 009 de 2015 - Colector de Aguas Lluvias Calle 29 del Municipio de Chía
Cundinamarca.

Respetado Señor:

De acuerdo al tema indicado en el asunto se informa que en visita a la obra con el acompañamiento de la ingeniera residente representante del contratista Laura Cristina Alfonso Guevara, el personal de ETB hizo la correspondiente evaluación de los daños ocasionados por la maquinaria de la obra a la infraestructura existente de ETB en el sector de la Avenida Carrera 9 con Calle 29; al respecto la ingeniera Laura Cristina Alfonso Guevara hizo la solicitud a ETB de hacer la valoración de costos de los trabajos a llevar a cabo directamente por nuestro personal para hacer la recuperación de la infraestructura afectada; al respecto vía correo electrónico (adjunto copia) se le informó que estos tienen un valor de \$ 5.300.000.00 (Cinco millones trescientos mil pesos mcte) para lo cual ETB les envía la respectiva factura de cobro, valor que debe ser cancelado por el contratista UNIÓN TEMPORAL CALLE 29 con Nit. 900.909.818-9 antes del inicio de las obras.

Para adelantar las actividades se requiere de su aprobación enviando la siguiente información para la elaboración de la cuenta de cobro, así:

Razón Social:

NIT. No :

Representante Legal:

C.C. del Representante Legal:

Dirección de Notificación:

Correo Electrónico:

Teléfonos de Contacto:

IVONE ASTRID SUAREZ GALVIZ

De: Laura Alfonso <lau.alfonso91@gmail.com>
Enviado el: jueves, 27 de septiembre de 2018 11:41 a.m.
Para: IVONE ASTRID SUAREZ GALVIZ
CC: RICARDO UMANA CUERVO; JOSE LIBANIEL VELEZ GARCIA; gaticospardos@yahoo.com
Asunto: Re: SOLICITUD CONFIRMAR LOS DATOS DEL MENSAJE - CONTRATO DE OBRA No. 009-2015 - EMSERCHIA - UNIÓN TEMPORAL CALLE 29
Datos adjuntos: image001.png

Si señora la información es correcta.

Le jeu. 27 sept. 2018 11:02, IVONE ASTRID SUAREZ GALVIZ <ivone.suarezg@etb.com.co> a écrit :

INGENIERA LAURA ALFONSO CORDIAL SALUDO:

Gracias por su mensaje...

En este momento estoy elaborando la comunicación de ETB para el Contratista UNIÓN TEMPORAL CALLE 29 donde se solicitan los datos necesarios para la elaboración de la correspondiente Factura.

Favor confirmar si la siguiente información de correspondencia es correcta:

Destinatario: Representante Legal Señor FERNANDO RICO CARRANZA

Contratista: UNIÓN TEMPORAL CALLE 29

De: Laura Alfonso [mailto:lau.alfonso91@gmail.com]
Enviado el: jueves, 27 de septiembre de 2018 10:21 a.m.
Para: IVONE ASTRID SUAREZ GALVIZ <ivone.suarezg@etb.com.co>
CC: JOSE LIBANIEL VELEZ GARCIA <jose.velezg@etb.com.co>
Asunto: Re: AFECTACIÓN A LA RED DE ETB POR OBRAS DEL CONTRATO DE OBRA No. 009-2015 - EMSEERCHIA - UNIÓN TEMPORAL CALLE 29

Buenos días Ingeniera Ivone

Perfecto, no hay ningun inconveniente con el valor.

Como podemos proceder para que ustedes realicen la reparacion.

On Thu, Sep 20, 2018 at 11:24 AM IVONE ASTRID SUAREZ GALVIZ <ivone.suarezg@etb.com.co> wrote:

INGENIERA LAURA ALFONSO CORDIAL SALUDO:

Una vez realizada la verificación de la afectación a la infraestructura de ETB en el corredor en el cual adelanta obras el CONTRATO No. 009-2015 de la UNIÓN TEMPORAL CALLE 29 en la Carrera 9 con Calle 29, se informa que el valor de la reparación de la infraestructura afectada tiene un valor de \$ 5.300.000,00.

Por lo anterior le solicito indicarme la aceptación del Contratista UNIÓN TEMPORAL CALLE 29 para enviarle la Cuenta de Cobro por correspondencia.



SECRETARIA DE MOVILIDAD

200 (20189999928099)

D.E.S.V.-545-2018

Chía, 08 de octubre de 2018

Ingeniera
FERNANDO RICO CARRANZA
UNION TEMPORAL CALLE 29
Representante Legal
Calle 10 N° 12-51 Ofc. 205
Chía, Cundinamarca

ASUNTO: Aprobación Prorroga 1, Plan de Manejo de Tránsito-PMT, para entrada y salida de Volquetas y vehículos de obra "Construcción del Colector de aguas lluvias calle 29 entre carrera 11 y carrera 4 del Municipio de Chía.

Respetado Señor Rico:

De manera atenta me permito dar respuesta a su radicación, informando a Usted que la Secretaría de Movilidad Municipal aprueba la **Prorroga 1, Plan de Manejo de Tránsito-PMT, para entrada y salida de volquetas y vehículos de obra "construcción del colector de aguas lluvias calle 29 entre carrera 11 carrera 4 del Municipio de Chía,** conforme a lo dispuesto en el artículo 101 de la Ley 769 de 2002 – Código Nacional de Tránsito Terrestre y aplicando la metodología, y aspectos técnicos establecidos en el Manual de Señalización Vial del Ministerio de Transporte.

Una vez revisadas y evaluadas las características de ejecución, actividades, tiempo, maquinaria y área de intervención, las obras a realizarse se clasifican como de categoría III – Obras de Interferencia Alta o de Gran Impacto.

Las condiciones dadas para la aprobación del Plan de Manejo de Tránsito por Obras, son las siguientes:

LUGAR DE INTERVENCIÓN:	Calle 29 entre carrera 11 y carrera 4.
TIPO DE CIERRE:	Cierre parcial y total de calzada.
PERIODO DE INTERVENCIÓN:	Seis (6) meses.
PERIODO DE APROBACIÓN:	Tres (3) meses a partir de la fecha de aprobación.
HORARIO DE TRABAJO:	7:00 a.m. a 7:00 p.m., de lunes a viernes y sábados de 07:00 a.m. a 1:00 p.m.

OBSERVACIONES:

- 1) Se autoriza intervención para entrada y salida de **VOLQUETAS** y vehículos de obra (mixer, camiones que transporten material y cama baja) por construcción del colector de aguas lluvias calle 29 entre carrera 11 y carrera 4, vereda Bojacá en el Municipio de Chía, según lo presentado en el PMT.

H





11) De la misma forma le recuerdo que es responsabilidad del constructor UNION TEMPORAL CALLE 29 con representación del señor Fernando Rico Carranza-Representante Legal, la puesta en marcha del Plan de Manejo de Transito y las observaciones realizadas por parte de esta Secretaria a través de este documento, a su vez la Secretaria de Movilidad realizará visitas técnicas de manera esporádica con la intención de verificar el cumplimiento e implementación del Plan de Manejo de Transito, toda vez que el incumplimiento a este acarreará cancelación del mismo.

12) Al finalizar la intervención el área afectada se dejará en condiciones iguales o mejores a las encontradas.

Para el desarrollo de las siguientes etapas de la obra, por vencimiento del periodo de aprobación o modificaciones, se debe presentar la actualización de Plan de Manejo de Transito, con una antelación mínima de quince (15) días para su revisión y aprobación.

Atentamente,

GILBERTO CIFUENTES TORRES
Director de Educación y seguridad Vial
Secretaría de Movilidad Municipal de Chía

Elaboró y Proyectó:
Revisó y Aprobó:

Ing. Miguel Andrés Muñoz Varea - CT-041-2018.
Arq. Gilberto Cifuentes Torres - Director de Educación y Seguridad Vial.

GESTION DOCUMENTAL -

Original: Fernando Rico Carranza.
1ª. Ccpla: Secretaría de Movilidad Municipal
2ª. Ccpla: Consecutivo Correspondencia

CONSORCIO INTERVENTORÍA TERMINACIÓN CALLE 29

CI-002-C-005-18
Chía, 19 de septiembre de 2018

Señores
Unión Temporal Calle 29
Atn. FERNANDO RICO CARRANZA
Representante legal.
Ciudad

Ref.: Contrato de interventoría No. 02 de 2018
"INTERVENTORÍA INTEGRAL PARA LA
TERMINACIÓN DE LA CONSTRUCCIÓN DE LA
PRIMERA FASE DEL COLECTOR DE AGUAS
LLUVIAS DE LA CALLE 29 DEL MUNICIPIO DE CHÍA".

Asunto: Solicitud de polizas actualizadas

Cordial saludo,

En aras de realizar continuo seguimiento técnico – administrativo al contrato de obra No. 009 de 2015 cuyo objeto es "CONSTRUCCIÓN DEL COLECTOR DE AGUAS LLUVIAS DE LA CALLE 29 DEL MUNICIPIO DE CHÍA" solicitamos hacer entrega en el menor tiempo posible de las correspondientes polizas.

Gracias por la atención prestada y la celeridad que se le preste a la presente.

Cordialmente,



Jorge Adolfo Díaz Sarmiento
R/L CONSORCIO INTERVENTORÍA TERMINACIÓN CALLE 29
C.C N° 79.134.525 de Bogotá D.C

Recibe:
12/09/2018
R. OBIZA

CONSORCIO INTERVENTORÍA TERMINACIÓN CALLE 29

CI-002-C-009-18
Chía, 12 de octubre de 2018

Señores
Unión Temporal Calle 29
Atn. FERNANDO RICO CARRANZA
Representante legal.
Ciudad


Ref.: Contrato de interventoría No. 02 de 2018
"INTERVENTORÍA INTEGRAL PARA LA
TERMINACIÓN DE LA CONSTRUCCIÓN DE LA
PRIMERA FASE DEL COLECTOR DE AGUAS
LLUVIAS DE LA CALLE 29 DEL MUNICIPIO DE CHÍA".

Asunto: Compromisos del comité de 11 de octubre

Cordial saludo,

De acuerdo a los compromisos adquiridos en el comité del día 11 de octubre del 2018, se solicita hacer entrega de los ensayos de laboratorio de densidades del material instalado (recebo y sub-base) y ensayo de contrato de la cámara MH - 08

Cordialmente,

Recibe:

12/10/2018



JORGE ADELMO DÍAZ SARMIENTO
C.C. 79.134.525 de Bogotá D.C
Representante Legal
CONSORCIO INTERVENTORÍA TERMINACIÓN CALLE 29.

CONSORCIO INTERVENTORÍA TERMINACIÓN CALLE 29

CI-002-C-010-18
Chía, 12 de octubre de 2018

Señores
Unión Temporal Calle 29
Atn. FERNANDO RICO CARRANZA
Representante legal.
Ciudad

Ref.: Contrato de interventoría No. 02 de 2018
"INTERVENTORÍA INTEGRAL PARA LA
TERMINACIÓN DE LA CONSTRUCCIÓN DE LA
PRIMERA FASE DEL COLECTOR DE AGUAS
LLUVIAS DE LA CALLE 29 DEL MUNICIPIO DE CHÍA".

Asunto: Compromisos del comité de 27 de septiembre

Cordial saludo,

De acuerdo a los compromisos adquiridos en el comité del día 27 de septiembre del 2018, se solicita hacer entrega de los ensayos de laboratorio de concretos de las cámaras MH-10 y MH-09.

Cordialmente,



JORGE ABELMO DIAZ SARMIENTO
C.C. 79.134.525 de Bogotá D.C.
Representante Legal
CONSORCIO INTERVENTORÍA TERMINACIÓN CALLE 29.

Recibe:
Junieth Benítez
12/10/2018

CONSORCIO INTERVENTORÍA TERMINACIÓN CALLE 29

CI-002-C-011-18
Chía, 16 de octubre de 2018

Señores
Unión Temporal Calle 29
Atn. FERNANDO RICO CARRANZA
Representante legal.
Ciudad

Ref.: Contrato de interventoría No. 02 de 2018
"INTERVENTORÍA INTEGRAL PARA LA
TERMINACIÓN DE LA CONSTRUCCIÓN DE LA
PRIMERA FASE DEL COLECTOR DE AGUAS
LLUVIAS DE LA CALLE 29 DEL MUNICIPIO DE CHÍA".


Asunto: POLIZAS ACTUALIZADAS

Cordial saludo,

En aras de realizar continuo seguimiento técnico – administrativo al contrato de obra No. 009 de 2015 cuyo objeto es "CONSTRUCCIÓN DEL COLECTOR DE AGUAS LLUVIAS DE LA CALLE 29 DEL MUNICIPIO DE CHÍA" solicitamos hacer entrega en el menor tiempo posible de las correspondientes polizas actualizadas con la adición y prórroga aprobada el día 05 de octubre de 2018.

Gracias por la atención prestada y la celeridad que se le preste a la presente.

Cordialmente,



JORGE ABELMO DIAZ SARMIENTO
C.C. 79.134.525 de Bogotá D.C
Representante Legal
CONSORCIO INTERVENTORÍA TERMINACIÓN CALLE 29.

*Recibe:
Jorge Abelmo Díaz
16/10/2018*

Sarmiento

Calle 49A #46-73
Teléfono: 6911282
Villavicencio – Meta

CONSORCIO INTERVENTORÍA TERMINACIÓN CALLE 29

CI-002-C-012-18

Chía, 23 de octubre de 2018

Señores
Unión Temporal Calle 29
Atn. FERNANDO RICO CARRANZA
Representante legal.
Ciudad

*Recibe:
Jurieth Benitez
23/10/2018*

Ref.: Contrato de interventoría No. 02 de 2018
"INTERVENTORÍA INTEGRAL PARA LA
TERMINACIÓN DE LA CONSTRUCCIÓN DE LA
PRIMERA FASE DEL COLECTOR DE AGUAS
LLUVIAS DE LA CALLE 29 DEL MUNICIPIO DE CHÍA".

Asunto: PAGO DE PLANILLAS DE SEGURIDAD

Cordial saludo,

La presente tiene como fin establecer directrices respecto a las funciones de interventoría en cuanto al control y seguimiento al pago del sistema de seguridad social integral y parafiscales (Cajas de Compensación Familiar, SENA e ICBF), a los cuales están obligados los contratistas en virtud del artículo 23 de la ley 1150 de 2007. En este sentido es pertinente tener en cuenta los siguientes aspectos.

- El contratista está obligado al pago de los aportes al sistema de seguridad social integral y parafiscales (Cajas de Compensación Familiar, SENA e ICBF) de todo el personal que esté a su cargo y vinculado a la obra contratada.
- Cuando se trate de consorcios y uniones temporales se podrá acreditar el pago de los aportes al sistema de seguridad social integral y parafiscales (Cajas de Compensación Familiar, SENA e ICBF) del personal a cargo de cada uno de sus miembros vinculados a la obra contratada.
- En los casos en los cuales el contratista requiera la contratación de servicios, deberá quedar por escrito y expresamente establecido en el respectivo contrato, quién asume el pago de los aportes al sistema de seguridad social integral y parafiscales (Cajas de Compensación Familiar, SENA e ICBF) del personal que tenga nexo directo con dicho contrato y que se involucre en la obra contratada. En los casos en que la persona que sea contratada por el contratista para la prestación de servicios, no asuma las obligaciones de pago al sistema de seguridad social integral y parafiscales (Cajas de Compensación Familiar, SENA e ICBF) del personal a su cargo que participe en el contrato de obra, el contratista será solidariamente responsable respecto del pago de éstos.

Calle 49A #46-73
Teléfono: 6811282
Villavicencio – Meta

*Johanna Jk
11/2*

CONSORCIO INTERVENTORÍA TERMINACIÓN CALLE 29

- El personal vinculado al contrato de obra, no podrá iniciar labores sin acreditar la respectiva afiliación al sistema de seguridad social integral (entiéndase salud, pensiones y riesgos profesionales).
- El contratista deberá presentar informe mensual escrito con soportes a la interventoría sobre la afiliación y el pago de los aportes al sistema de seguridad social integral y parafiscales del personal vinculado al contrato de obra, el cual, será verificado por la interventoría.
- Para pagos parciales y pago final del contrato de obra, se verificará el hecho de estar al día en el pago de dichos aportes.

Esta directriz se enmarca dentro de los principios contractuales de responsabilidad y transparencia orientada al cumplimiento de las obligaciones que establece la normatividad vigente tanto para el contratista como para la entidad contratante en esta materia y la interventoría debe vigilar su cumplimiento.

Cordialmente,



JORGE ADELMO DIAZ SARMIENTO

C.C. 79.134.625 de Bogotá D.C

Representante Legal

CONSORCIO INTERVENTORÍA TERMINACIÓN CALLE 29.



FORMULARIO DE INSCRIPCIÓN PARA PAGO ELECTRÓNICO

Versión: 1

Fecha: Febrero 01/2017

Código: GFN F33

Chía-Cundinamarca, Junio 06 de 2018

Señores

EMPRESA DE SERVICIOS PUBLICOS DE CHÍA – EMSERCHIA E.S.P.

Chía -- Cundinamarca

Autorizamos a Uds. Para abonar en la cuenta bancaria, que reporto a continuación, los valores que se generen en nuestras relaciones comerciales, durante la vigencia 2018

INFORMACIÓN DE LA EMPRESA O PERSONA BENEFICIARIA DEL PAGO

Persona Natural ()

Persona Jurídica (x)

Nombre del titular de la cuenta: Unión Temporal Calle 29

Identificación del titular C.C. () NIT (x) No. 900.909.828 DV 9

Dirección: Calle 10 # 12-51

Ciudad: Chía

Teléfono: 3204810293-3115881284

Fax: 8629067

E-mail (para enviar información del pago): Natalia_0831@hotmail.com / frinversiones19@gmail.com
cppltdaec@hotmail.com

INFORMACIÓN SOBRE LA CUENTA CORRIENTE O DE AHORROS

Entidad Financiera: BANCOLOMBIA SEDE FONTANAR

Código: 682

Tipo de Cuenta

Ahorros ()

Cuenta Corriente (X)

Número de cuenta: 682-946485-28

Igualmente manifiesto en nombre propio o de la entidad que represento, según el caso, que la autorización contenida en esta carta permanecerá vigente en forma indefinida, mientras el suscrito (o el representante legal de esta entidad, según el caso) no informe por escrito a EMSERCHIA E.S.P. la decisión de revocarla, o de modificar los datos de la cuenta o la entidad financiera aquí señaladas, utilizando para este último efecto el formato dispuesto por EMSERCHIA ESP. En consecuencia, libero a EMSERCHIA E.S.P. de cualquier responsabilidad por la omisión o demora en que incurra el suscrito (o la entidad que represento) en notificar por escrito y en debida forma cualquier revocación o modificación de esta autorización*.

01/06/2018 10:55:32
Al contestar este correo electrónico, se genera el código QR que se encuentra en la parte superior de la página.
T.P. Comunicación COMUNICACIÓN OFICIAL RECIBIDA
T.P. Documento: SOLICITUD TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA
Servicio a: DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA - Grupo Salud
210001
Anexo: FOLIO(11)
Información adicional:
Fecha de emisión: 01/06/2018
Impreso: 01/06/2018



FORMULARIO DE INSCRIPCIÓN PARA PAGO ELECTRÓNICO

Versión: 1

Fecha: Febrero 01/2017

Código: GFN F33

Así mismo, autorizo a EMERCHIA E.S.P. para que los soportes del pago respectivo me sean enviados a la dirección de internet o de correo electrónico que señale anteriormente y en caso de carecer de la misma, a la dirección postal que igualmente indique.

Cordial saludo,

Fernando Rico Carranza

Persona de contacto : Nombre: Enka Natalia Rico Rey
: Cargo: Directora de Recursos Humanos
: Celular: 31 5481284
: Correo Electrónico: Natalia_0831@hotmail.com

Adjunto los siguientes documentos:

- ✓ Cámara de Comercio y Rut (original y no mayor a 30 días)
- ✓ Certificación de la Entidad Financiera donde mencione, beneficiario, tipo de cuenta, número de cuenta.
(original y no mayor a 30 días)
- ✓ Fotocopia del NIT o cédula.

Chía, 06 de junio de 2018

Señores:

QUIEN INTERESE

Cordial saludo,

BANCOLOMBIA S.A. se permite informar que **UNION TEMPORAL CALLE 29** identificada con Nit. 900909828 a la fecha de expedición de ésta certificación, tiene con el Banco los siguientes productos:

Nombre Producto	No Producto	Fecha Apertura	Estado
CUENTA CORRIENTE	682-946485-28	2018/06/06	ACTIVA

El manejo de este (os) producto (s) es adecuado y responde a las condiciones y compromisos adquiridos con BANCOLOMBIA.

Estamos a su disposición para confirmar la anterior información, en el teléfono 8844397 o en nuestra sucursal 682 Centro Comercial Fontanar ubicada en el Km. 2,5 vía Chía Cajicá.

Atentamente,

BANCOLOMBIA
Chía - Of. 682 Centro Comercial Fontanar

Firma: Cristhian Posse Velasquez
Cédula N° 12.601.610

Cristhian Posse Velasquez
Coordinador Servicio al cliente Horario Ext.
BANCOLOMBIA
Sucursal Centro Comercial Fontanar

* Importante: Esta constancia solo hace referencia a los productos mencionados anteriormente