



Datos básicos

01 - Datos básicos del proyecto

Nombre

Mejoramiento de la vía que de la vereda Yerbabuena conduce a la vereda Fusca sector la "Y" del municipio de Chía, Cundinamarca

Código BPIN

2022251750027

Sector

Transporte

Es Proyecto Tipo: No

Fecha creación: 27/12/2022 05:56:09

Identificador: 559185

Formulador: Fernely Arley Sánchez Niño

Contribución a la política pública

01 - Contribución al Plan Nacional de Desarrollo

Plan

(2018-2022) Pacto por Colombia, pacto por la equidad

Estrategia Transversal

XVI. Pacto por la Descentralización: conectar territorios, gobiernos y poblaciones

Línea

2. Estimular tanto la productividad como la equidad, a través de la conectividad y los vínculos entre la ciudad y el campo

Programa

2402 - Infraestructura red vial regional

02 - Plan de Desarrollo Departamental o Sectorial

Plan de Desarrollo Departamental o Sectorial

Cundinamarca, ¡Región que progresa! 2020 – 2024

Estrategia del Plan de Desarrollo Departamental o Sectorial

2. + COMPETITIVIDAD.

Programa del Plan Desarrollo Departamental o Sectorial

Programa 2402 Infraestructura red vial regional.

Subprograma 0600 Intersubsectorial Transporte

Meta de Bienestar Aumentar el puntaje del subpilar “vías a cargo del departamento en buen estado” del índice departamental de competitividad

Meta de Producto 233. Construir 1.050.000 de m2 de placa huella.

03 - Plan de Desarrollo Distrital o Municipal

Plan de Desarrollo Distrital o Municipal

Chía educada, cultural y segura

Estrategia del Plan de Desarrollo Distrital o Municipal

Equipamiento e Infraestructura Incluyente del Territorio

Programa del Plan desarrollo Distrital o Municipal

Programa Vías con función social para la gente

Meta de Producto Intervenir veinte (20) kilómetros de vías urbanas y rurales con rehabilitación, mantenimiento y/o mejoramiento, durante el periodo de gobierno.

04 - Instrumentos de planeación de grupos étnicos

Tipo de entidad



Instrumentos de planeación de grupos étnicos

Identificación y descripción del problema

Problema central

DIFICULTAD EN LA MOVILIDAD TERRESTRE DE LA VÍA QUE DE LA VEREDA YERBABUENA CONDUCE A LA VEREDA FUSCA.

Descripción de la situación existente con respecto al problema

Frente a los graves problemas de movilidad vehicular que tiene el Municipio de Chía en la actualidad, dada la gran cantidad de vehículos que se desplazan diariamente, en los escasos, intermitentes y estrechos corredores viales existentes, representados en los 77 Km de vías ubicadas en el área urbana y 193 Km en el área rural, los cuales en su gran mayoría tienen daños a nivel estructural y en su capa de rodadura, la vía que de la vereda Yerbabuena conduce a la vereda Fusca sector la "Y" del Municipio de Chía, no es ajena a esa realidad debido al mal estado que presenta la vía en mención, la cual se vuelve intransitable en algunas épocas del año, especialmente en periodos de lluvia, lo cual genera restricciones en la movilidad y por el otro, la falta de mantenimientos preventivo y correctivos, generando así en la vía deterioro y desgaste en la superficie de rodadura. Esto se suma a la falta de recursos propios por parte de la Administración Municipal para mejorar los 271 km, entre vías urbanas y rurales vías a cargo del Municipio de Chía. Hay situaciones que aportan al deterioro, como algunos tratamientos anteriores que se hicieron con deficiencias, o la falta de mantenimiento. Esto genera aumento de tiempos de desplazamiento de la ciudadanía, que incrementa los costos en el transporte vehicular, especialmente en un mayor consumo de combustible; así mismo el mal estado de la vía también origina daños recurrentes a vehículos particulares y de servicio público, lo que incrementa los costos del mantenimiento de los vehículos, generando un impacto negativo a la economía familiar. Por otro lado, el deterioro que presenta la vía genera alta congestión vehicular, produciendo retrasos y dificultades a la comunidad para el acceso oportuno a los servicios esenciales como salud y educación.

Magnitud actual del problema – indicadores de referencia

La vía que de la vereda Yerbabuena conduce a la vereda Fusca, sector la "Y" del Municipio de Chía,, tiene una longitud aproximada de 1,54 km, de los cuales 0,75 km que representan el 48% del total de su longitud, tiene pendientes superiores al 7% y se encuentra en mal estado, que dificultan la movilidad de la comunidad de la vereda, afectando los tiempos y costos en sus desplazamientos.

01 - Causas que generan el problema

Causas directas	Causas indirectas
1. DETERIORO DE LA VÍA QUE DE LA VEREDA YERBABUENA CONDUCE A LA VEREDA FUSCA SECTOR LA "Y"	1.1 ESCASOS RECURSOS PARA LA INTERVENCION DE LA MALLA VIAL DEL MUNICIPIO
	1.2 DESGASTE DE LA SUPERFICIE DE RODADURA

02 - Efectos generados por el problema

Efectos directos	Efectos indirectos
1. AUMENTO EN LOS TIEMPOS DE DESPLAZAMIENTO DE LA CIUDADANIA	1.1 INCREMENTO EN LOS COSTOS DEL TRANSPORTE VEHICULAR
2. DAÑOS RECURRENTES A VEHICULOS PARTICULARES Y DE SERVICIO PUBLICO	2.2 ALTO COSTOS DE MANTENIMIENTO VEHICULAR
3. ALTA CONGESTION VIAL EN EL MUNICIPIO	3.3 DIFICULTAD DE LA COMUNIDAD PARA EL ACCESO OPORTUNO A LOS SERVICIOS ESENCIALES COMO SALUD Y EDUCACION

Identificación y análisis de participantes

01 - Identificación de los participantes

Participante	Contribución o Gestión
Actor: Departamental Entidad: Cundinamarca Posición: Cooperante Intereses o Expectativas: Apoyo a los municipios para el mejoramiento de la red terciaria	Técnica y financiera
Actor: Municipal Entidad: Chía - Cundinamarca Posición: Cooperante Intereses o Expectativas: Ejecutar las obras para el mejoramiento de las vías terciarias	Técnica, financiera y administrativa
Actor: Otro Entidad: Habitantes de la Vereda Fusca. Posición: Beneficiario Intereses o Expectativas: Que se mejoren las condiciones de movilidad para el transporte de pasajeros y productos agropecuarios, y se contribuya a mejorar la calidad de vida de comunidad.	Veeduría ciudadana

02 - Análisis de los participantes

El departamento de Cundinamarca, a través del ICCU, tiene a cargo el proceso de revisión, viabilización y posterior financiación del proyecto, con el propósito de asignar los recursos necesarios para el mejoramiento del tramo de vía en mención, y de esta forma contribuir al cumplimiento de la con las metas del Plan Departamental de Desarrollo Departamental.

El Municipio de Chía, tiene a cargo el proceso de formulación y presentación del proyecto ante el ICCU, para su posterior cofinanciamiento y ejecución. Una vez se reciban los recursos por parte de la Gobernación de Cundinamarca mediante la suscripción de un Convenio Interadministrativo, será esta entidad territorial la encargada de adelantar la ejecución física de las actividades, mediante la suscripción de contratos de obra, generando un impacto positivo en la población afectada por el estado actual del tramo de vía en mención, mejorando su calidad de vía y generando empleo durante la ejecución de los trabajos de obra, permitiéndole además a la Administración Municipal el cumplimiento de las meta de las metas del Plan de Desarrollo Municipal, asociadas con el mejoramiento de la malla vial del Municipio.

Así mismo el Municipio será el encargado de apoyar al Departamento en la socialización de los proyectos en su respectiva jurisdicción, El Municipio de Chía, tiene a cargo el proceso de formulación, viabilización presentación del proyecto, para su posterior cofinanciamiento y ejecución, con entidades del Orden departamental, como el ICCU, con el propósito de contribuir con las metas del Plan Departamental de Desarrollo.

Igualmente, con el apoyo de las veedurías ciudadanas, se hará el control social durante la ejecución de las obras. Adicionalmente, se realizarán reuniones periódicas de seguimiento con los contratistas, interventores, supervisores, para el desarrollo de los proyectos.

Población afectada y objetivo

01 - Población afectada por el problema

Tipo de población

Personas

Número

3.581

Fuente de la información

Dirección de Sistemas de Información y Estadística de Chía-DIRSIE, Base 2022

Localización

Ubicación general	Localización específica
Región: Centro Oriente Departamento: Cundinamarca Municipio: Chía Centro poblado: Rural Resguardo:	Vereda Fusca

02 - Población objetivo de la intervención

Tipo de población

Personas

Número

3.509

Fuente de la información

Dirección de Sistemas de Información y Estadística de Chía-DIRSIE, Base 2022

Localización

Ubicación general	Localización específica	Nombre del consejo comunitario
Región: Centro Oriente Departamento: Cundinamarca Municipio: Chía Centro poblado: Rural Resguardo:	Vereda Fusca, sector la "Y"	

03 - Características demográficas de la población objetivo

Características demográficas de la población objetivo

Clasificación	Detalle	Número de personas	Fuente de la información
Género	Masculino	1.702	Dirección de Sistemas de Información y Estadística de Chía-DIRSIE, Base 2022
	Femenino	1.807	Dirección de Sistemas de Información y Estadística de Chía-DIRSIE, Base 2022
Etaria (Edad)	0 a 14 años	526	Dirección de Sistemas de Información y Estadística de Chía-DIRSIE, Base 2022
	15 a 19 años	305	Dirección de Sistemas de Información y Estadística de Chía-DIRSIE, Base 2022
	20 a 59 años	2.179	Dirección de Sistemas de Información y Estadística de Chía-DIRSIE, Base 2022
	Mayor de 60 años	499	Dirección de Sistemas de Información y Estadística de Chía-DIRSIE, Base 2022

5. Objetivos específicos

01 - Objetivo general e indicadores de seguimiento

Problema central

DIFICULTAD EN LA MOVILIDAD TERRESTRE DE LA VIA QUE DE LA VEREDA YERBABUENA CONDUCE A LA VEREDA FUSCA.

Objetivo general – Propósito

MEJORAR LA MOVILIDAD TERRESTRE DE LA VÍA QUE DE LA VEREDA YERBABUENA CONDUCE A LA VEREDA FUSCA

Indicadores para medir el objetivo general

Indicador objetivo	Descripción	Fuente de verificación
Placa huella construida	Medido a través de: Metros lineales Meta: 260 Tipo de fuente: Informe	Informe de supervisión de la obra

02 - Relaciones entre las causas y objetivos

Causa relacionada	Objetivos específicos
Causa directa 1 DETERIORO DE LA VÍA QUE DE LA VEREDA YERBABUENA CONDUCE A LA VEREDA FUSCA SECTOR LA "Y"	MEJORAR LA MOVILIDAD TERRESTRE DE LA VÍA QUE DE LA VEREDA YERBABUENA CONDUCE A LA VEREDA FUSCA
Causa indirecta 1.1 ESCASOS RECURSOS PARA LA INTERVENCION DE LA MALLA VIAL DEL MUNICIPIO	GESTIONAR RECURSOS PARA LA INTERVENCION DE LA MALLA VIAL DEL MUNICIPIO
Causa indirecta 1.2 DESGASTE DE LA SUPERFICIE DE RODADURA	MEJORAR LAS CONDICIONES DE LA SUPERFICIE DE RODADURA



Alternativas de la solución

01 - Alternativas de la solución

Nombre de la alternativa	Se evaluará con esta herramienta	Estado
Construcción de 260 metros de placa huella en la vía que de la vereda Yerbabuena conduce a la vereda Fusca sector la "Y" del municipio de Chía, Cundinamarca.	Si	Completo

Evaluaciones a realizar

Rentabilidad:	Si
Costo - Eficiencia y Costo mínimo:	Si
Evaluación multicriterio:	No

Alternativa 1. Construcción de 260 metros de placa huella en la vía que de la vereda Yerbabuena conduce a la vereda Fusca sector la "Y" del municipio de Chía, Cundinamarca.

Estudio de necesidades

01 - Bien o servicio

Bien o servicio

Vía terciaria mejorada con la construcción de una placa huella

Medido a través de

Peso m/c

Descripción

La oferta se mide como metros de vía mejorados y la demanda como metros totales de la vía. Este cálculo es el resultado de un análisis cualitativo y de capacidad de la vía.

Año	Oferta	Demanda	Déficit
2016	750,00	1.540,00	-790,00
2017	0,00	1.540,00	-1.540,00
2018	0,00	1.540,00	-1.540,00
2019	0,00	1.540,00	-1.540,00
2020	0,00	1.540,00	-1.540,00
2021	0,00	1.540,00	-1.540,00
2022	0,00	1.540,00	-1.540,00
2023	0,00	1.540,00	-1.540,00
2024	0,00	1.540,00	-1.540,00
2025	0,00	1.540,00	-1.540,00

Alternativa: Construcción de 260 metros de placa huella en la vía que de la vereda Yerbabuena conduce a la vereda Fusca sector la "Y" del municipio de Chía, Cundinamarca.

Análisis técnico de la alternativa

01 - Análisis técnico de la alternativa

Análisis técnico de la alternativa

El mejoramiento de la vía, comprenderá la intervención de 260 metros lineales a través de la construcción de Placa Huella con un ancho promedio de 4.50 metros.

La vía a intervenir tiene pendientes superiores al 7%, bajos niveles de tránsito, radios de curvatura mínimos y un ancho promedio de 4,50 metros, características técnicas que permiten adelantar un mejoramiento de la vía, a través de la construcción de Placa Huellas, porque su diseño es más funcional por la geometría de la vía. Adicionalmente, facilita la utilización de mano de obra no calificada, a menores costos, mientras que otras opciones, como el asfalto flexible, son más costosas porque requieren maquinaria y materiales no disponibles en la región y no generan empleo de mano de obra de la zona. Otra alternativa como el adoquín, no garantiza la misma estabilidad que la placa huella, mientras que el afirmado es una solución transitoria al problema de transitabilidad vehicular. Por las anteriores razones, se ha escogido como alternativa la construcción de Placa Huellas.

Alternativa: Construcción de 260 metros de placa huella en la vía que de la vereda Yerbabuena conduce a la vereda Fusca sector la "Y" del municipio de Chía, Cundinamarca.

Localización de la alternativa

01 - Localización de la alternativa

Ubicación general	Ubicación específica
Región: Centro Oriente Departamento: Cundinamarca Municipio: Chía Centro poblado: Rural Resguardo: Latitud: Longitud:	Vía que de la Vereda Yerbabuena conduce a la Vereda Fusca, partiendo del K0+900 localizado en el sector denominado la "Y" del Municipio de Chía Tramo a intervenir: K0+900 hasta el K1+160 COORDENADA INICIO DE OBRA K0+900: 4°51'16,08" N 74°00'51,36" O COORDENADA FINAL DE OBRA K1+160: 4°51'09,14" N 74°00'54,80" O

02 - Factores analizados

Cercanía a la población objetivo,
Cercanía de fuentes de abastecimiento,
Costo y disponibilidad de terrenos,
Disponibilidad de servicios públicos domiciliarios (Agua, energía y otros),
Disponibilidad y costo de mano de obra,
Medios y costos de transporte,
Topografía

Alternativa: Construcción de 260 metros de placa huella en la vía que de la vereda Yerbabuena conduce a la vereda Fusca sector la "Y" del municipio de Chía, Cundinamarca.

Cadena de valor de la alternativa

Costo total de la alternativa: \$ 248.600.550,00

1 - Objetivo específico 1 Costo: \$ 248.600.550

MEJORAR LA MOVILIDAD TERRESTRE DE LA VÍA QUE DE LA VEREDA YERBABUENA CONDUCE A LA VEREDA FUSCA

Producto	Actividad
1.1 Placa huella construida (Producto principal del proyecto) Medido a través de: Metros lineales de vías terciaria Cantidad: 260,0000 Costo: \$ 248.600.550	1.1.1 CONFORMACIÓN DE LA CALZADA EXISTENTE Costo: \$ 1.446.152 Etapas: Inversión Ruta crítica: Si
	1.1.2 AFIRMADO Costo: \$ 16.997.655 Etapas: Inversión Ruta crítica: Si
	1.1.3 EXCAVACIONES VARIAS EN MATERIAL COMÚN SECO A MANO (INCLUYE RETIRO DE SOBRANTES A UNA DISTANCIA MENOR DE 5 KM) Costo: \$ 1.317.184 Etapas: Inversión Ruta crítica: Si
	1.1.4 CONCRETOS CLASE D, f'c =3000 psi (bases) Costo: \$ 63.830.065 Etapas: Inversión Ruta crítica: Si
	1.1.5 CONCRETO CICLÓPEO CLASE G, 2000 PSI 40% RAJÓN PARA BASES Costo: \$ 29.615.776 Etapas: Inversión Ruta crítica: Si



Producto	Actividad
1.1 Placa huella construida (Producto principal del proyecto) Medido a través de: Metros lineales de vías terciaria Cantidad: 260,0000 Costo: \$ 248.600.550	1.1.6 CUNETA DE CONCRETO CLASE E, 2500 PSI FUNDIDA EN EL LUGAR Costo: \$ 32.344.920 Etapas: Inversión Ruta crítica: Si
	1.1.7 SUMINISTRO FIGURADO Y ARMADO DE ACERO DE REFUERZO 60000 PSI Costo: \$ 80.448.748 Etapas: Inversión Ruta crítica: Si
	1.1.8 INTERVENTORIA Costo: \$ 22.600.050 Etapas: Inversión Ruta crítica: Si

Alternativa: Construcción de 260 metros de placa huella en la vía que de la vereda Yerbabuena conduce a la vereda Fusca sector la "Y" del municipio de Chía, Cundinamarca.

Actividad 1.1.1 CONFORMACIÓN DE LA CALZADA EXISTENTE

Periodo	Maquinaria y Equipo
0	\$1.446.152,00
Total	\$1.446.152,00

Periodo	Total
0	\$1.446.152,00
Total	

Actividad 1.1.2 AFIRMADO

Periodo	Materiales
0	\$16.997.655,00
Total	\$16.997.655,00

Periodo	Total
0	\$16.997.655,00
Total	

Actividad 1.1.3 EXCAVACIONES VARIAS EN MATERIAL COMÚN SECO A MANO (INCLUYE RETIRO DE SOBRANTES A UNA DISTANCIA MENOR DE 5 KM)

Periodo	Mano de obra no calificada
0	\$1.317.184,00
Total	\$1.317.184,00

Periodo	Total
0	\$1.317.184,00
Total	



Actividad 1.1.4 CONCRETOS CLASE D, f'c =3000 psi (bases)

Periodo	Materiales
0	\$63.830.065,00
Total	\$63.830.065,00

Periodo	Total
0	\$63.830.065,00
Total	

Actividad 1.1.5 CONCRETO CICLÓPEO CLASE G, 2000 PSI 40% RAJÓN PARA BASES

Periodo	Materiales
0	\$29.615.776,00
Total	\$29.615.776,00

Periodo	Total
0	\$29.615.776,00
Total	

Actividad 1.1.6 CUNETA DE CONCRETO CLASE E, 2500 PSI FUNDIDA EN EL LUGAR

Periodo	Materiales
0	\$32.344.920,00
Total	\$32.344.920,00

Periodo	Total
0	\$32.344.920,00
Total	



Actividad 1.1.7 SUMINISTRO FIGURADO Y ARMADO DE ACERO DE REFUERZO 60000 PSI

Periodo	Materiales
0	\$80.448.748,00
Total	\$80.448.748,00

Periodo	Total
0	\$80.448.748,00
Total	

Actividad 1.1.8 INTERVENTORIA

Periodo	Mano de obra calificada
0	\$22.600.050,00
Total	\$22.600.050,00

Periodo	Total
0	\$22.600.050,00
Total	

Alternativa: Construcción de 260 metros de placa huella en la vía que de la vereda Yerbabuena conduce a la vereda Fusca sector la "Y" del municipio de Chía, Cundinamarca.

Análisis de riesgos alternativa

01 - Análisis de riesgo

	Tipo de riesgo	Descripción del riesgo	Probabilidad e impacto	Efectos	Medidas de mitigación
1-Propósito (Objetivo general)	Asociados a fenómenos de origen natural: atmosféricos, hidrológicos, geológicos, otros	La construcción física de las obras se ve afectada por condiciones climáticas adversas.	Probabilidad: 4. Probable Impacto: 3. Moderado	Retrasos en el cronograma de ejecución de la obra	Contar con una programación que tenga en cuenta las condiciones meteorológicas y los tiempos promedio normales de la ejecución de la obra
2-Componente (Productos)	Administrativos	Retrasos en la ejecución del proyecto Ejecución sin cumplimiento de las especificaciones técnicas	Probabilidad: 4. Probable Impacto: 5. Catastrófico	Retrasos en la ejecución del proyecto Ejecución sin cumplimiento de las especificaciones técnicas.	Validación y verificación permanente de los perfiles y las condiciones de experiencia del personal en obra. Verificación de las dedicaciones del personal en obra. Implementación de un sistema de control a intervalos cortos
3-Actividad	Operacionales	La infraestructura no cumple con especificaciones técnicas por falta de calidad en las obras, por lo que sus elementos pueden presentar fallas	Probabilidad: 3. Moderado Impacto: 4. Mayor	La infraestructura no cumple con especificaciones técnicas por falta de calidad en las obras, por lo que sus elementos pueden presentar fallas	Mayor control por parte del contratista e interventor de obra, en la calidad de los materiales y procesos constructivos desarrollados, mediante la constante inspección, sumado a una frecuente elaboración de pruebas y ensayos de laboratorio.

Alternativa: Construcción de 260 metros de placa huella en la vía que de la vereda Yerbabuena conduce a la vereda Fusca sector la "Y" del municipio de Chía, Cundinamarca.

Ingresos y beneficios alternativa

01 - Ingresos y beneficios

Ahorro en gastos de mantenimiento de vehículos. La Cantidad se refiere al número de vehículos que requieren ir al taller por el mal estado de la vía. El valor unitario se refiere al valor promedio en reducción de los costos de mantenimiento, teniendo en cuenta que el vehículo no va a tener el mismo deterioro con la vía en buenas condiciones.

Tipo: Beneficios

Medido a través de: Peso m/c

Bien producido: Otros

Razón Precio Cuenta (RPC): 0.80

Periodo	Cantidad	Valor unitario	Valor total
1	67,00	\$370.000,00	\$24.790.000,00
2	68,00	\$370.000,00	\$25.160.000,00
3	69,00	\$370.000,00	\$25.530.000,00
4	70,00	\$370.000,00	\$25.900.000,00
5	71,00	\$370.000,00	\$26.270.000,00
6	72,00	\$370.000,00	\$26.640.000,00
7	73,00	\$370.000,00	\$27.010.000,00
8	74,00	\$370.000,00	\$27.380.000,00
9	75,00	\$370.000,00	\$27.750.000,00
10	76,00	\$370.000,00	\$28.120.000,00

Generación de empleos directos de mano de obra calificada de la región. Contratación de un Maestro de Obra y un Ingeniero Residente, cuyos pagos mensuales se determinan según el promedio de los salarios de la mano de obra calificada en la Región. Tiempo de ejecución: 8 meses. Pago mensual Maestro de obra \$ 2.500.000,00. Pago mensual Ingeniero Residente \$ 3.500.000,00. Valor total \$ 6.000.000,00

Tipo: Beneficios

Medido a través de: Peso m/c

Bien producido: Otros

Razón Precio Cuenta (RPC): 0.80

Periodo	Cantidad	Valor unitario	Valor total
0	8,00	\$6.000.000,00	\$48.000.000,00

Generación de empleos directos de mano de obra no calificada. Contratación de cuatro ayudantes de construcción, cuyos pagos mensuales se determinan según el promedio de los salarios de la mano de obra no calificada en la Región. Tiempo de ejecución: 8 meses. Pago mensual ayudantes \$ 1.760.000,00. Valor total mensual mano de obra calificada \$ 7.040.000,00

Tipo: Beneficios

Medido a través de: Peso m/c

Bien producido: Otros

Razón Precio Cuenta (RPC): 0.80

Periodo	Cantidad	Valor unitario	Valor total
0	8,00	\$7.040.000,00	\$56.320.000,00

02 - Totales

Periodo	Total beneficios	Total
0	\$104.320.000,00	\$104.320.000,00
1	\$24.790.000,00	\$24.790.000,00
2	\$25.160.000,00	\$25.160.000,00
3	\$25.530.000,00	\$25.530.000,00
4	\$25.900.000,00	\$25.900.000,00
5	\$26.270.000,00	\$26.270.000,00
6	\$26.640.000,00	\$26.640.000,00
7	\$27.010.000,00	\$27.010.000,00
8	\$27.380.000,00	\$27.380.000,00
9	\$27.750.000,00	\$27.750.000,00
10	\$28.120.000,00	\$28.120.000,00

Alternativa 1

Flujo Económico

01 - Flujo Económico

P	Beneficios e ingresos (+)	Créditos(+)	Costos de preinversión (-)	Costos de inversión (-)	Costos de operación (-)	Amortización (-)	Intereses de los créditos (-)	Valor de salvamento (+)	Flujo Neto
0	\$83.456.000,0	\$0,0	\$0,0	\$200.861.257,0	\$0,0	\$0,0	\$0,0	\$0,0	\$-117.405.257,0
1	\$19.832.000,0	\$0,0	\$0,0	\$0,0	\$0,0	\$0,0	\$0,0	\$0,0	\$19.832.000,0
2	\$20.128.000,0	\$0,0	\$0,0	\$0,0	\$0,0	\$0,0	\$0,0	\$0,0	\$20.128.000,0
3	\$20.424.000,0	\$0,0	\$0,0	\$0,0	\$0,0	\$0,0	\$0,0	\$0,0	\$20.424.000,0
4	\$20.720.000,0	\$0,0	\$0,0	\$0,0	\$0,0	\$0,0	\$0,0	\$0,0	\$20.720.000,0
5	\$21.016.000,0	\$0,0	\$0,0	\$0,0	\$0,0	\$0,0	\$0,0	\$0,0	\$21.016.000,0
6	\$21.312.000,0	\$0,0	\$0,0	\$0,0	\$0,0	\$0,0	\$0,0	\$0,0	\$21.312.000,0
7	\$21.608.000,0	\$0,0	\$0,0	\$0,0	\$0,0	\$0,0	\$0,0	\$0,0	\$21.608.000,0
8	\$21.904.000,0	\$0,0	\$0,0	\$0,0	\$0,0	\$0,0	\$0,0	\$0,0	\$21.904.000,0
9	\$22.200.000,0	\$0,0	\$0,0	\$0,0	\$0,0	\$0,0	\$0,0	\$0,0	\$22.200.000,0
10	\$22.496.000,0	\$0,0	\$0,0	\$0,0	\$0,0	\$0,0	\$0,0	\$0,0	\$22.496.000,0



Indicadores y decisión

01 - Evaluación económica

Indicadores de rentabilidad			Indicadores de costo-eficiencia	Indicadores de costo mínimo	
Valor Presente Neto (VPN)	Tasa Interna de Retorno (TIR)	Relación Costo Beneficio (RCB)	Costo por beneficiario	Valor presente de los costos	Costo Anual Equivalente (CAE)
Alternativa: Construcción de 260 metros de placa huella en la vía que de la vereda Yerbabuena conduce a la vereda Fusca sector la "Y" del municipio de Chía, Cundinamarca.					
\$17.084.071,54	12,13 %	\$1,09	\$57.241,74	\$200.861.257,00	\$2.510.447,20

Costo por capacidad

Producto	Costo unitario (valor presente)
Placa huella construida (Producto principal del proyecto)	\$772.543,30

03 - Decisión

Alternativa

Construcción de 260 metros de placa huella en la vía que de la vereda Yerbabuena conduce a la vereda Fusca sector la "Y" del municipio de Chía, Cundinamarca.

Indicadores de producto

01 - Objetivo 1

1. MEJORAR LA MOVILIDAD TERRESTRE DE LA VÍA QUE DE LA VEREDA YERBABUENA CONDUCE A LA VEREDA FUSCA

Producto

1.1. Placa huella construida (Producto principal del proyecto)

Indicador

1.1.1 Vía terciaria mejorada

Medido a través de: Metros lineales de vías terciaria

Meta total: 260,0000

Fórmula:

Es acumulativo: Si

Es Principal: Si

Programación de indicadores

Periodo	Meta por periodo	Periodo	Meta por periodo
0	260,0000	Total:	260,0000



Indicadores de gestión

01 - Indicador por proyecto

Indicador

Interventorías Realizadas

Medido a través de: Número

Código: 9900G011

Fórmula: Ir

Tipo de Fuente: Informe

Fuente de Verificación: Informe final de Interventoría sobre la ejecución de la obra

Programación de indicadores

Periodo	Meta por periodo	Periodo	Valor
0	1	Total:	1

Esquema financiero

01 - Clasificación presupuestal

Programa presupuestal

2402 - Infraestructura red vial regional

Subprograma presupuestal

0600 INTERSUBSECTORIAL TRANSPORTE



02 - Resumen fuentes de financiación

Etapas	Entidad	Tipo Entidad	Tipo de Recurso	Periodo	Valor
Inversión	CHÍA	Municipios	Aportes en especie	0	\$22.600.050,00
				Total	\$22.600.050,00
	Cundinamarca	Departamentos	Propios	0	\$226.000.500,00
				Total	\$226.000.500,00
	Total Inversión				\$248.600.550,00
Total					\$248.600.550,00

Resumen del proyecto

Resumen del proyecto

Resumen narrativo	Descripción	Indicadores	Fuente	Supuestos
Objetivo General	MEJORAR LA MOVILIDAD TERRESTRE DE LA VÍA QUE DE LA VEREDA YERBABUENA CONDUCE A LA VEREDA FUSCA	Placa huella construida	Tipo de fuente: Informe Fuente: Informe de supervisión de la obra	Contar con una programación que tenga en cuenta las condiciones meteorológicas y los tiempos promedio normales de la ejecución de la obra
Componentes (Productos)	1.1 Placa huella construida (Producto principal del proyecto)	Vía terciaria mejorada	Tipo de fuente: Informe Fuente: Informe de supervisión de la obra	Validación y verificación permanente de los perfiles y las condiciones de experiencia del personal en obra. Verificación de las dedicaciones del personal en obra. Implementación de un sistema de control a intervalos cortos
Actividades	1.1.1 - CONFORMACIÓN DE LA CALZADA EXISTENTE(*) 1.1.2 - AFIRMADO(*) 1.1.3 - EXCAVACIONES VARIAS EN MATERIAL COMÚN SECO A MANO (INCLUYE RETIRO DE SOBRANTES A UNA DISTANCIA MENOR DE 5 KM)(*) 1.1.4 - CONCRETOS CLASE D, f'c = 3000 psi (bases)(*) 1.1.5 - CONCRETO CICLÓPEO CLASE G, 2000 PSI 40% RAJÓN PARA BASES(*) 1.1.6 - CUNETAS DE CONCRETO CLASE E, 2500 PSI FUNDIDA EN EL LUGAR(*) 1.1.7 - SUMINISTRO FIGURADO Y ARMADO DE ACERO DE REFUERZO 60000 PSI(*) 1.1.8 - INTERVENTORIA(*)	Nombre: Interventorías Realizadas Unidad de Medida: Número Meta: 1.0000	Tipo de fuente: Fuente:	Mayor control por parte del contratista e interventor de obra, en la calidad de los materiales y procesos constructivos desarrollados, mediante la constante inspección, sumado a una frecuente elaboración de pruebas y ensayos de laboratorio

(*) Actividades con ruta crítica

JORGE ALBERTO RODRIGUEZ GARZON
Secretario de Obras Públicas (E)

ANDREA MONICA VARGAS CASTRO
Directora de Programación Estudios y Diseños

FERNELY ARLEY SANCHEZ NIÑO
Profesional Universitario - Formador